

Ente público municipal: Municipio de Acapulco de Juárez, Gro

Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades institucionales  
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (9)

Programa (1)		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales (2)	Presupuesto vs. Ejercido			Variación		Documento Fuente de la Información
Clave	Denominación			Presupuestado (3)	Porcentaje % (4)	Real Ejercido (5)	Porcentaje % (6)	Absoluta (7)	
	AGUA POTABLE	III	7	\$ 50,066,448.43	94.46	\$ 41,738,358.14	93.43	\$ 8,328,090.29	83.37
	Subtotal (%)		7	\$ 50,066,448.43	94.46	\$ 41,738,358.14	93.43	\$ 8,328,090.29	83.37
	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS	III	5	\$ 2,933,551.57	5.54	\$ 2,933,551.57	6.57	\$ -	100.00
	Subtotal (%)		5	\$ 2,933,551.57	5.54	\$ 2,933,551.57	6.57	\$ -	100.00
	Total (100%)		12	\$ 53,000,000.00	100.00	\$ 44,671,909.71	100.00	\$ 8,328,090.29	

ELABORO:

Arg. Javier Chona Gutierrez  
Director General CAPAMA



REVISOR:  
Lc. Francisco Javier Velázquez Olmos  
Contralor Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE ACAPULCO, GRO

(B). AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE ACAPULCO, GRO.  
ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
MCD Mariano Hessel Patricio Abarca  
Secretario de Admon y Finanzas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE VAJES, GRO.  
SINDICATURA MUNICIPAL  
FINANC. Lic. Pedro Platas Robez  
Excmo. Municipal Procurador  
2015-2018



SECRETARÍA DE  
PLANEACION Y DESARROLLO  
ECONÓMICO



Formato ED - 10

Ente público municipal: Municipio de Acapulco de Juárez, Gro

Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades institucionales del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (9)


Programa (1)		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales (2)	Presupuesto vs. Ejercicio			Variación		Documento Fuente de la Información
Clave	Denominación			Presupuestado (3)	Porcentaje % (4)	Real Ejercicio (5)	Porcentaje % (6)	Absoluta (7)	
	AGUA POTABLE	III	7	\$ 50,066,448.43	94.46	\$ 41,738,358.14	93.43	\$ 8,328,090.29	83.37
	Subtotal (%)		7	\$ 50,066,448.43	94.46	\$ 41,738,358.14	93.43	\$ 8,328,090.29	83.37
	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y LETRINAS	III	5	\$ 2,933,551.57	5.54	\$ 2,933,551.57	6.57	\$ -	100.00
	Subtotal (%)		5	\$ 2,933,551.57	5.54	\$ 2,933,551.57	6.57	\$ -	100.00
	Total (100%)		12	\$ 53,000,000.00	100.00	\$ 44,671,909.71	100.00	\$ 8,328,090.29	



Lic. Jesus Evodio Vazquez Aguirre  
Presidente Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
SINDICATO DE AGENTES DE FISCALÍA, CONTABLE FINANCIERA Y PATRIMONIAL  
2015-2018




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ  
ESTADO DE GUERRERO  
DISTRITO DE TABARES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ  
ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORO: Arq. Javier Chona Gutierrez  
Director General CAPAMA

REVISO: Lic. Francisco Javier López Olmos  
Contralor Municipal



SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

001310





MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

CUENTA PUBLICA ANUAL  
EJERCICIO FISCAL 2016

6.7.11. INVERSIÓN DEL FONDO Y/O  
PROGRAMAS EN OBRAS Y  
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES,  
CONFORME AL FORMATO ED-10,  
DESAGREGADO POR RUBRO DE  
INVERSIÓN

001308

Formato ED - 10



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Ramo 15.- Programa de Infraestructura Vertiente Para el HÁBITAT

Programa		Resumen Ejercido vs. Presupuestado					Variación		Documento Fuente de la Información	
Clave	Denominación	Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido (5)	Porcentaje %	Absoluta	Relativa	
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,400,000.00	3.87	\$ 1,230,923.94	4.27	\$ 169,076.06	87.92	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,700,000.00	4.70	\$ 376,513.88	1.31	\$ 1,323,486.12	22.15	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,500,000.00	4.14	\$ 1,104,083.43	3.83	\$ 395,916.57	73.61	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,000,000.00	2.76	\$ 800,208.01	2.77	\$ 199,791.99	80.02	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 900,000.00	2.49	\$ 796,666.44	2.76	\$ 103,333.56	88.52	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 700,000.00	1.93	\$ 489,999.08	1.70	\$ 210,000.92	70.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,121,000.00	3.10	\$ 784,700.00	2.72	\$ 336,300.00	70.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,125,260.00	3.11	\$ 900,208.00	3.12	\$ 225,052.00	80.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 850,000.00	2.35	\$ 765,000.00	2.65	\$ 85,000.00	90.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 900,000.00	2.49	\$ 762,645.32	2.64	\$ 137,354.68	84.74	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,400,000.00	3.87	\$ 1,120,000.00	3.88	\$ 280,000.00	80.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN

001269



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades Institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

**Ramo 15.- Programa de Infraestructura Vertiente Para el HÁBITAT**

Programa		Resumen Ejercido vs. Presupuestado						Variación		Documento Fuente de la Información
Clave	Denominación	Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido (5)	Porcentaje %	Absoluta	Relativa	
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,500,000.00	4.14	\$ 1,200,000.00	4.16	\$ 300,000.00	80.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,035,400.00	2.86	\$ 828,320.00	2.87	\$ 207,080.00	80.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 2,000,000.00	5.53	\$ 1,800,000.00	6.24	\$ 200,000.00	90.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,110,000.00	3.07	\$ 888,000.00	3.08	\$ 222,000.00	80.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,300,000.00	3.59	\$ 1,040,000.00	3.61	\$ 260,000.00	80.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,002,909.00	2.77	\$ 802,327.20	2.78	\$ 200,581.80	80.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 964,600.00	2.66	\$ 868,140.00	3.01	\$ 96,460.00	90.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 2,150,000.00	5.94	\$ 1,505,000.01	5.22	\$ 644,999.99	70.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,850,000.00	5.11	\$ 865,162.48	3.00	\$ 984,837.52	46.77	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,855,000.00	5.12	\$ 1,483,296.98	5.14	\$ 371,703.02	79.96	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 1,995,000.00	5.51	\$ 1,595,260.84	5.53	\$ 399,739.16	79.96	BALANZA DE COMPROBACIÓN

Formato ED - 10

Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades Institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.




Ramo 15.- Programa de Infraestructura Vertiente Para el HÁBITAT

Programa		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuesto vs. Ejercicio			Variación		Documento Fuente de la Información
Clave	Denominación			Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido (5)	Porcentaje %	Absoluta	
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 400,000.00	1.11	\$ 400,000.00	\$ -	100.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 400,000.00	1.11	\$ 400,000.00	\$ -	100.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE PARA EL HÁBITAT	1	\$ 6,037,674.00	16.68	\$ 6,037,603.55	\$ 70.45	100.00	BALANZA DE COMPROBACIÓN
	Subtotal (98%)		25	\$ 36,196,843.00	100.00	\$ 28,844,059.16	\$ 7,352,783.84	79.69	
	Total (100%)		25	\$ 36,196,843.00	100.00	\$ 28,844,059.16	\$ 7,352,783.84	79.69	



Elaboró:  
 DR. JESÚS VÍCTOR GONZÁLEZ ZANABRIA  
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



Revisó:  
 LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLMOS  
 ENCARGADO DE DESPACHO  
 CONTRALOR GENERAL DE TRANSPARENCIA  
 Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
 DE ACAPULCO, GRO.



De conformidad:  
 M.C.D. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



Autorizó:  
 LIC. JESÚS VÍCTOR GONZÁLEZ ZANABRIA  
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

001271

Formato ED-3



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Gro.  
Reporte del Programa Operativo Anual del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Unidad responsable: Dirección de Obras Públicas		Fecha de aprobación: 24 de mayo de 2016														
Programa: Programa de Infraestructura Vertical Vivienda en Convención con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MAS		Clave de programa: Infraestructura VIV														
Eje motor: Alimón de las Casas Sociales de la Vivienda																
Líneas de Acción: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva																
Nº	Nombre de la obra y/o acción	Modalidad de Inversión	Num. Beneficiario	Meta	UM	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Metas programadas	Metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	Observaciones	Documento Fuente de la Información
1	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 1	FISM	25	25	CUARTOS	60	120	25	25	1,083,033.25	1,083,033.00	100.00	200.00	100.00		Balanza de Comprobación
2	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 2	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	23	1,083,033.25	891,321.82	90.00	250.00	82.30		Balanza de Comprobación
3	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 4	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	23	1,083,033.25	953,069.44	91.00	250.00	88.00		Balanza de Comprobación
4	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 5	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	250.00	79.99		Balanza de Comprobación
5	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 6	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	250.00	79.99		Balanza de Comprobación
6	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 7	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	250.00	79.99		Balanza de Comprobación
7	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 8	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	25	1,083,033.25	1,083,033.00	100.00	250.00	100.00		Balanza de Comprobación
8	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 9	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	250.00	80.00		Balanza de Comprobación
9	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 10	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	250.00	79.99		Balanza de Comprobación
10	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 11	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,375.23	80.00	250.00	80.00		Balanza de Comprobación
11	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 12	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	250.00	79.99		Balanza de Comprobación
12	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 13	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	25	1,083,033.25	866,369.73	100.00	250.00	79.99		Balanza de Comprobación
13	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 14	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	21	1,083,033.25	866,370.96	83.00	250.00	79.99		Balanza de Comprobación
14	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 15	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,373.92	80.00	250.00	80.00		Balanza de Comprobación
15	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 16	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,425.35	80.00	250.00	80.00		Balanza de Comprobación
16	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 17	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	24	1,083,033.25	1,026,623.76	95.00	250.00	94.81		Balanza de Comprobación
17	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 18	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	250.00	79.99		Balanza de Comprobación

001272





Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Gro.  
Reporte del Programa Operativo Anual del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Unidad responsable. Dirección de Obras Públicas	Fecha de aprobación:	24 de mayo de 2016											Balanza de Comprobación	
Programa: Programa de Infraestructura Vivienda en Convención con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	Clave de programa:	Infraestructura VV											Balanza de Comprobación	
Eje rector: Atención de las Casas Sociales de la Vivienda											Balanza de Comprobación			
Líneas de Acción: Garantizar el acceso efectivo de los derechos sociales para toda la población y fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con crecientes para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva											Balanza de Comprobación			
18	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	250.00	79.99	Balanza de Comprobación
19	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	250.00	79.99	Balanza de Comprobación
20	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	0	1,083,033.25	0.00	0.00	250.00	0.00	Balanza de Comprobación
21	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	25	1,083,033.25	519,943.43	100.00	250.00	48.01	Balanza de Comprobación
22	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	25	1,083,033.25	866,903.82	100.00	250.00	80.04	Balanza de Comprobación
23	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	966,322.39	80.00	250.00	91.99	Balanza de Comprobación
24	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	250.00	80.00	Balanza de Comprobación
25	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	250.00	79.99	Balanza de Comprobación
26	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	25	1,083,033.25	866,366.86	90.00	250.00	87.99	Balanza de Comprobación
27	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	23	1,083,033.25	953,010.09	100.00	250.00	79.99	Balanza de Comprobación
28	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	250.00	80.00	Balanza de Comprobación
29	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,368.09	80.00	250.00	79.99	Balanza de Comprobación
30	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,363.82	80.00	250.00	79.99	Balanza de Comprobación
31	FISM	25	25	CUARTOS	60	150	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	250.00	79.99	Balanza de Comprobación
32	FISM	25	25	CUARTOS	60	139	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	231.67	80.00	Balanza de Comprobación
33	FISM	25	25	CUARTOS	60	139	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	231.67	80.00	Balanza de Comprobación
34	FISM	25	25	CUARTOS	60	139	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	231.67	80.00	Balanza de Comprobación
35	FISM	25	25	CUARTOS	60	139	25	25	1,083,033.25	866,370.96	100.00	231.67	79.99	Balanza de Comprobación
36	FISM	25	25	CUARTOS	60	139	25	20	1,083,033.25	866,886.50	80.00	231.67	79.12	Balanza de Comprobación

001273



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Gro.  
Reporte del Programa Operativo Anual del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Unidad responsable	Dirección de Obras Públicas	Fecha de aprobación	24 de mayo de 2016	Clave de programa:	Infrasecuencia XIV										
37	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 40	FISM	25	25	CUARTOS	60	139	25	20	1,083,033.25	856,886.50	80.00	231.67	79.12	Balanza de Comprobación
38	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 41	FISM	25	25	CUARTOS	60	139	25	20	1,083,033.25	866,370.93	80.00	231.67	79.99	Balanza de Comprobación
39	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 42	FISM	25	25	CUARTOS	60	139	25	0	1,083,033.25	0.00	0.00	231.67	0.00	Balanza de Comprobación
40	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 43	FISM	25	25	CUARTOS	60	139	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	231.67	79.99	Balanza de Comprobación
41	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 44	FISM	25	25	CUARTOS	60	139	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	231.67	79.99	Balanza de Comprobación
42	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 45	FISM	25	25	CUARTOS	60	119	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	198.33	80.00	Balanza de Comprobación
43	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 46	FISM	25	25	CUARTOS	60	79	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	131.67	80.00	Balanza de Comprobación
44	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 47	FISM	25	25	CUARTOS	60	79	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	131.67	80.00	Balanza de Comprobación
45	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 48	FISM	25	25	CUARTOS	60	79	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	131.67	80.00	Balanza de Comprobación
46	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 49	FISM	25	25	CUARTOS	60	79	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	131.67	80.00	Balanza de Comprobación
47	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 50	FISM	25	25	CUARTOS	60	79	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	131.67	80.00	Balanza de Comprobación
48	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 51	FISM	25	25	CUARTOS	62	79	25	0	1,083,033.25	0.00	0.00	127.42	0.00	Balanza de Comprobación
49	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 52	FISM	25	25	CUARTOS	60	79	25	20	1,083,033.25	866,370.96	80.00	131.67	79.99	Balanza de Comprobación
50	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 53	FISM	25	25	CUARTOS	60	78	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	130.00	80.00	Balanza de Comprobación
51	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 54	FISM	25	25	CUARTOS	60	76	25	10	1,083,033.25	433,183.44	40.00	126.67	40.00	Balanza de Comprobación
52	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 55	FISM	25	25	CUARTOS	60	76	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	126.67	80.00	Balanza de Comprobación
53	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 56	FISM	25	25	CUARTOS	60	76	25	20	1,083,033.25	866,426.60	80.00	126.67	80.00	Balanza de Comprobación
54	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 57	FISM	25	25	CUARTOS	39	39	25	10	1,083,033.25	433,183.44	40.00	100.00	40.00	Balanza de Comprobación
55	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 58	FISM	25	25	CUARTOS	39	39	25	10	1,083,033.25	433,183.44	40.00	100.00	40.00	Balanza de Comprobación

001274





Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.



Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo15.-Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016.  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS

Clave	Programa Denominación	Resumen Ejercido vs. Presupuestado					Variación			Documento Fuente de la Información
		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuesto vs. Ejercido		Porcentaje %	Absoluta	Relativa		
				Presupuestado	Real Ejercido					
1	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 1	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 1,083,033.00	2.08	\$ 0.25	100.00	Balanza de Comprobación	
2	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 2	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 891,321.82	1.71	\$ 191,711.43	82.30	Balanza de Comprobación	
3	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 4	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 953,069.44	1.83	\$ 129,963.81	88.00	Balanza de Comprobación	
4	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 5	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación	
5	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 6	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación	
6	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 7	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación	
7	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 8	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 1,083,033.00	2.08	\$ 0.25	100.00	Balanza de Comprobación	
8	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 9	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación	
9	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 10	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación	
10	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 11	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 866,375.23	1.66	\$ 216,658.02	80.00	Balanza de Comprobación	
11	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 12	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación	

Formato ED - 10

001277



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades Institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo15.-Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016.  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS

Formato ED - 10

Clave	Programa Denominación	Fondo	Resumen Ejercido vs. Presupuestado		Presupuesto vs. Ejercido			Variación		Documento Fuente de la Información
			Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido	Porcentaje %	Absoluta	Relativa	
12	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 13	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,369.73	1.66	\$ 216,663.52	79.99	Balanza de Comprobación
13	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 14	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación
14	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 15	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,373.82	1.66	\$ 216,659.43	80.00	Balanza de Comprobación
15	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 16	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,425.55	1.66	\$ 216,607.70	80.00	Balanza de Comprobación
16	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 17	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 1,026,823.76	1.97	\$ 56,209.49	94.81	Balanza de Comprobación
17	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 18	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación
18	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 19	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación
19	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 20	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación
20	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 21	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ -	0.00	\$ 1,083,033.25	0.00	Balanza de Comprobación
21	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 22	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 519,943.43	1.00	\$ 563,089.82	48.01	Balanza de Comprobación
22	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 24	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,903.82	1.66	\$ 216,129.43	80.04	Balanza de Comprobación

001278



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades Institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo 15.-Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016.  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS

Formato ED - 10

Clave	Programa Denominación	Resumen Ejercido vs. Presupuestado				Presupuesto vs. Ejercido			Variación		Documento Fuente de la Información
		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido	Porcentaje %	Absoluta	Relativa		
23	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 25	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 986,322.39	1.91	\$ 86,710.86	91.99	Balanza de Comprobación	
24	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 26	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación	
25	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 27	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación	
26	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 29	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,366.88	1.66	\$ 216,666.37	79.99	Balanza de Comprobación	
27	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 30	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 953,010.69	1.83	\$ 130,022.56	87.99	Balanza de Comprobación	
28	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 31	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación	
29	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 32	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,368.09	1.66	\$ 216,665.16	79.99	Balanza de Comprobación	
30	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 33	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,363.82	1.66	\$ 216,669.43	79.99	Balanza de Comprobación	
31	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 34	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación	
32	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 35	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación	
33	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 36	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación	

001279



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo15.-Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016.  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS

Formato ED - 10

Clave	Programa Denominación	Resumen Ejercido vs. Presupuestado				Variación		Documento Fuente de la Información		
		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido	Porcentaje %		Absoluta	Relativa
34	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 37	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación
35	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 38	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación
36	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 39	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 856,886.50	1.64	\$ 226,146.75	79.12	Balanza de Comprobación
37	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 40	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 856,886.50	1.64	\$ 226,146.75	79.12	Balanza de Comprobación
38	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 41	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.93	1.66	\$ 216,662.32	79.99	Balanza de Comprobación
39	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 42	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 1,083,033.25	0.00	\$ 1,083,033.25	0.00	Balanza de Comprobación
40	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 43	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación
41	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 44	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación
42	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 45	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación
43	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 46	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación
44	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 47	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación

001280



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.



Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo15.-Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016.  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS

Formato ED - 10

Clave	Programa Denominación	Resumen Ejercido vs. Presupuestado				Variación		Documento Fuente de la Información		
		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido	Porcentaje %		Absoluta	Relativa
45	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 48	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación
46	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 49	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación
47	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 50	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación
48	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 51	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ -	0.00	\$ 1,083,033.25	0.00	Balanza de Comprobación
49	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 52	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,370.96	1.66	\$ 216,662.29	79.99	Balanza de Comprobación
50	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 53	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación
51	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 54	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
52	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 55	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación
53	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 56	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 866,426.60	1.66	\$ 216,606.65	80.00	Balanza de Comprobación
54	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 57	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
55	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 58	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación

001281



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades Institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo15.-Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016.  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS

Formato ED - 10

Clave	Programa Denominación	Resumen Ejercido vs. Presupuestado					Variación		Documento Fuente de la Información	
		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido	Porcentaje %	Absoluta		Relativa
56	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 59	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ -	0.00	\$ 1,083,033.25	0.00	Balanza de Comprobación
57	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 60	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
58	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 61	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
59	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 62	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
60	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 63	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
61	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 64	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
62	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 65	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
63	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 66	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
64	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 67	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
65	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 68	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
66	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 69	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ -	0.00	\$ 1,083,033.25	0.00	Balanza de Comprobación

001282



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo15.-Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016.  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS

Formato ED - 10

Clave	Programa Denominación	Resumen Ejercido vs. Presupuestado					Variación		Documento Fuente de la Información	
		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido	Porcentaje %	Absoluta		Relativa
67	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 70	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ -	0.00	\$ 1,083,033.25	0.00	Balanza de Comprobación
68	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 71	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ -	0.00	\$ 1,083,033.25	0.00	Balanza de Comprobación
69	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 72	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
70	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 73	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
71	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 74	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
72	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 75	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ -	0.00	\$ 1,083,033.25	0.00	Balanza de Comprobación
73	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 76	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ -	0.00	\$ 1,083,033.25	0.00	Balanza de Comprobación
74	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 77	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ -	0.00	\$ 1,083,033.25	0.00	Balanza de Comprobación
75	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 78	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
76	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 79	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación
77	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 80	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Coinversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación

001283



Entidad Fiscalizable: H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez  
 Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades Institucionales  
 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo 15.-Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Co conversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016.  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS

Formato ED - 10

Clave	Programa Denominación	Resumen Ejercido vs. Presupuestado				Presupuesto vs. Ejercido			Variación		Documento Fuente de la Información
		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido	Porcentaje %	Absoluta	Relativa		
78	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 81	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Co conversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MAS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,183.44	0.83	\$ 649,849.81	40.00	Balanza de Comprobación	
79	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 82	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Co conversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MAS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,882.48	0.83	\$ 649,150.77	40.06	Balanza de Comprobación	
80	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 83	Programa de Infraestructura Vertiente Vivienda en Co conversión con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MAS	25	\$ 1,083,033.25	1.25	\$ 433,882.48	0.83	\$ 649,150.77	40.06	Balanza de Comprobación	
	Subtotal		2000	\$ 86,642,660.00	100.00	\$ 52,108,462.12	100.00	\$ 34,534,197.88	60.14		
	Total (100%)		2000	\$ 86,642,660.00	100.00	\$ 52,108,462.12	100.00	\$ 34,534,197.88	60.14		



SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO



LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ OLMO  
 ENCARGADO DE DESPACHO  
 COMISIONADO GENERAL DE TRANSPARENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL  
 2015-2018



W.C.D. MARIANO HANSEL PATRIGIO ABARCA  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. JESÚS EVODIO VERA LOPEZ AGUIRRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

001284

Formato ED - 10

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro.  
Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades Institucionales  
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.



Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

Programa	Denominación	Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuesto vs. Ejercicio		Variación		Documento Fuente de la Información	
				Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercicio	Porcentaje %		Absoluta
	Agua Potable		56	\$ 86,654,647.42	17%	\$ 64,921,746.91	24%	\$ 21,732,900.51	Balanza de Comprobación 74.92
	Drenaje Sanitario		225	\$ 185,946,683.41	37%	\$ 94,257,913.49	34%	\$ 91,688,769.92	Balanza de Comprobación 50.72
	Infraestructura Educativa		212	\$ 60,245,574.00	12%	\$ 25,047,343.35	9%	\$ 35,198,230.65	Balanza de Comprobación 41.58
	Alumbrado Público		36	\$ 25,000,000.00	5%	\$ 7,824,718.68	3%	\$ 17,175,281.32	Balanza de Comprobación 31.30
	Vivienda		53	\$ 23,720,142.00	5%	\$ 6,391,607.71	2%	\$ 17,328,534.29	Balanza de Comprobación 26.95
	Infraestructura Agrícola		56	\$ 7,980,000.00	2%	\$ 7,979,996.66	3%	\$ 3.34	Balanza de Comprobación 100.00
	Infraestructura Apícola		5	\$ 298,000.00	0%	\$ 297,998.00	0%	\$ 2.00	Balanza de Comprobación 100.00
	Infraestructura Artesanal		397	\$ 10,000,000.00	2%	\$ 10,000,005.63	4%	\$ -5.63	Balanza de Comprobación 100.00
	Infraestructura Pecuaria		75	\$ 3,502,000.00	1%	\$ 3,502,000.00	1%	\$ -	Balanza de Comprobación 100.00
	Infraestructura para la Salud		23	\$ 14,993,377.22	3%	\$ -	0%	\$ 14,993,377.22	Balanza de Comprobación 0.00
	Urbanización		61	\$ 58,691,567.25	12%	\$ 36,837,154.72	13%	\$ 21,854,412.53	Balanza de Comprobación 62.76
	Otros Proyectos Especiales		7	\$ 10,470,977.74	2%	\$ -	0%	\$ 10,470,977.74	Balanza de Comprobación 0.00
	Gastos Indirectos		4	\$ 14,654,143.25	3%	\$ 12,291,922.18	4%	\$ 2,362,221.07	Balanza de Comprobación 83.88
	PRODIM		4	\$ 5,674,268.71	1%	\$ 5,114,460.20	2%	\$ 559,808.51	Balanza de Comprobación 90.13
	Subtotal		1214	\$ 507,731,381.00	100%	\$ 274,466,867.53	100%	\$ 233,264,513.47	
	Total (100%)		1214	\$ 507,731,381.00	100%	\$ 274,466,867.53	100%	\$ 233,264,513.47	



DR. JESÚS VICTOR GÓMEZ ZALUERRA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE ACAPULCO, GRO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
M.C.D. MARJANO HANSEL PATRICIO ABARCA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.  
SINDICATURA ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE  
Y PATRIMONIAL  
2015-2018



SECRETARIA DE  
LANEACION Y DESARROLLO  
ECONÓMICO

Autentó:  
LIC. JESUS EVODIO VAZQUEZ AGUIRRE  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

001285

Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades institucionales del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.



Fondo o Programa: RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO IV 2016

Programa		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuesto vs. Ejercicio			Variación		Documento Fuente de la Información	
Clave	Denominación			Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercicio	Porcentaje %	Absoluta		Relativa
	DESARROLLO ECONÓMICO	FONDO IV	20	\$ 16,706,078.10	4.01	\$ 15,240,472.05	3.96	\$ 1,465,606.05	91.23	SITUACION FINANCIERA
	DESARROLLO SOCIAL	FONDO IV	63	\$ 40,252,189.93	9.67	\$ 33,101,400.61	8.60	\$ 7,150,789.32	82.24	SITUACION FINANCIERA
	ELECTRIFICACION	FONDO IV	6	\$ 8,098,780.96	1.95	\$ 6,486,114.16	1.69	\$ 1,612,666.80	80.09	SITUACION FINANCIERA
	GOBIERNO	FONDO IV	5	\$ 2,463,041.75	0.59	\$ 2,463,041.74	0.64	\$ 0.01	100.00	SITUACION FINANCIERA
	SEGURIDAD	FONDO IV	43	\$ 284,312,577.98	68.30	\$ 267,449,528.15	69.52	\$ 16,863,049.83	94.07	SITUACION FINANCIERA
	SEGURIDAD SOCIAL	FONDO IV	1	\$ 11,762,654.05	2.83	\$ 11,762,654.05	3.06	\$ -	100.00	SITUACION FINANCIERA
	URBANIZACIÓN	FONDO IV	24	\$ 52,646,602.23	12.65	\$ 48,217,035.53	12.53	\$ 4,429,566.70	91.59	SITUACION FINANCIERA
Subtotal (98.88%)				\$ 416,241,925.00	100.00	\$ 384,720,246.29	100.00	\$ 31,521,678.71	92.43	
Total (98.88%)				\$ 416,241,925.00	100.00	\$ 384,720,246.29	100.00	\$ 31,521,678.71	92.43	

Elaboró:

Revisó:

De Conformidad:

Vo. Bo.



**Dr. Jesús Víctor Gómez Zanabria**  
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

**Lic. Francisco Javier Jiménez Olmos**  
Encargado de Despacho de la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa

**M.D.C. Mariano Hansel Patricio Abarca**  
Secretario de Administración y Finanzas

**H. Lic. Teófila Riera Aviles**  
Primera Sindical Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial

**Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre**  
Presidente Municipal de Acapulco de Juárez



001286



Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades institucionales  
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fondo o programa fuente de financiamiento: RAMO 04.- SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. QUE EJERZAN LA FUNCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

Resumen Ejercido vs. Presupuestado										
Programa		Fondo	Número de obras y/o actividades institucionales	Presupuesto vs. Ejercido			Variación		Documento Fuente de la Información	
Clave	Denominación			Presupuestado	Porcentaje %	Real Ejercido	Porcentaje %	Absoluta		Relativa
1	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	FORTASEG	2	\$ 7,410,000.00	16.19	\$ 6,467,500.00	15.42	\$ 942,500.00	87.28	SITUACION FINANCIERA
2	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	FORTASEG	9	\$ 3,392,543.69	7.41	\$ 3,380,883.20	0.00	\$ 11,660.49	99.66	SITUACION FINANCIERA
3	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	FORTASEG	8	\$ 8,245,000.00	18.01	\$ 5,370,760.00	0.00	\$ 2,874,240.00	65.14	SITUACION FINANCIERA
4	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	FORTASEG	7	\$ 9,983,970.44	21.81	\$ 9,983,970.45	0.00	-\$ 0.01	100.00	SITUACION FINANCIERA
5	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	FORTASEG	6	\$ 15,310,000.00	33.45	\$ 15,307,891.28	0.00	\$ 2,108.72	99.99	SITUACION FINANCIERA



Inversión del Fondo y/o Programa en Obras y/o Actividades institucionales del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.

**Fondo o programa fuente de financiamiento: RAMO 04.- SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. QUE EJERZAN LA FUNCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)**


6	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	FORTASEG	1	\$	1,300,000.00	2.84	\$	1,294,000.00	0.00	\$	6,000.00	99.54	SITUACION FINANCIERA
7	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	FORTASEG	1	\$	130,000.00	0.28	\$	130,000.00	0.00	\$	-	100.00	SITUACION FINANCIERA
	<b>Subtotal (91.62%)</b>		<b>34</b>	<b>\$</b>	<b>45,771,514.13</b>	<b>100.00</b>	<b>\$</b>	<b>41,935,004.93</b>	<b>15.42</b>	<b>\$</b>	<b>3,836,509.20</b>	<b>91.62</b>	
	<b>Total (91.62%)</b>		<b>34</b>	<b>\$</b>	<b>45,771,514.13</b>	<b>100.00</b>	<b>\$</b>	<b>41,935,004.93</b>	<b>15.42</b>	<b>\$</b>	<b>3,836,509.20</b>	<b>91.62</b>	


Elaboró:


Revisó:


De Conformidad:


Autorizó:


  
**Dr. Jesús Víctor Gómez Zanabria**  
 Secretario de Planeación y Desarrollo Económico


  
**Lic. Francisco Javier Jiménez Olmos**  
 Encargado de Despacho de la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa


  
**M.D.C. Mariano Hansel Patricio Abarca**  
 Secretario de Administración y Finanzas


  
**Lic. Teofila Platero Aviles**  
 Primera Síndica Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial


  
**Lic. Jesús Evodio Delazquez Aguirre**  
 Presidente Municipal de Acapulco de Juárez

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

001288