



EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																							
	MANTENIMIENTO																							
198534	REHAB. Y DEZASOLVE DE REJILLAS PLUVIALES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13593.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,329,857	93.2%	0	0	REJILLA	1.00	0.93	93.0%	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE LAS CUADRILLAS DE REHABILITACION Y DESAZOLVE DE REJILLAS PLUVIALES
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																							
	MEJORAMIENTO																							
198669	AMP.LINEA DISTRIB. AGUA POT. COL.GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13726.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	387,674	77.5%	0	0	METRO LINEAL	434.78	337.11	77.5%	
198592	CONST. DRENAJE SANIT. CALLE PRINC., NUEVA REVOLUCION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13653.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	907,496	90.7%	0	0	METRO LINEAL	869.57	789.13	90.7%	
198593	CONST. RED DE AGUA POTABLE, SAN ANTONIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13654.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	240,000	30.0%	0	0	METRO LINEAL	695.65	208.70	30.0%	
198514	CONST.DRENAJE SANIT. CALLE 4 COL.POSTAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13464.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	299,995	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.87	260.87	100.0%	
198668	CONST.RED AGUA POT. POB.CRUCES DE CACAHUATEPEC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13725.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	415,794	83.2%	0	0	METRO LINEAL	434.78	361.56	83.2%	
198666	CONST.RED AGUA POTABLE POB.TTE.JOSE AZUETA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13723.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	447,284	89.5%	0	0	METRO LINEAL	434.78	388.94	89.5%	
198607	CONST.RED AGUA POTABLE, RANCHO LAS MARIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13667.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METRO LINEAL	434.78	130.43	30.0%	
198594	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONMUTACION AND. TAXCO Y AND. TEHUACAN, COL. INDUSTRIAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13655.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	434.78	434.78	100.0%	
198646	INTROD. DE RED DE AGUA POTABLE POB. VILLA MADERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13705.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	550,000	550,000	550,000	165,000	30.0%	0	0	METRO LINEAL	478.26	143.48	30.0%	
198255	INTROD. DRENAJE SANIT. CALLE 17 A CALLE 19, CALLE 20, COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13104.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.87	260.87	100.0%	
198626	INTROD.RED AGUA POTABLE 1RA. ET.Y EQTO ELECT. POB. METAPIL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13685.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	240,000	30.0%	0	0	METRO LINEAL	695.65	208.70	30.0%	
198484	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLEJON RIO SAN LUCAS, COL. LOS MANANTIALES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13418.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	120,000	120,000	120,000	119,998	100.0%	0	0	METRO LINEAL	104.35	104.35	100.0%	
198513	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. EJE CENTRAL Y PASEO DE LA SABANA, RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13733.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	255,000	255,000	255,000	239,270	93.8%	0	0	METRO LINEAL	221.74	208.06	93.8%	
198195	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AND. TEPOZONALCO Y AND. SAN MIGUEL,COL. CD. RENACIMIENTO SECT. 2	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13017.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	347.83	347.83	100.0%	
198380	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE COSTA AZUL SECTOR 1, COL. CD. RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13275.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	60,000	30.0%	0	0	METRO LINEAL	173.91	52.17	30.0%	
198609	TERM. RED. AGUA POTABLE, PASO TEXCA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13669.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METRO LINEAL	434.78	130.43	30.0%	
198608	TERM. RED. DISTRIB. AGUA POTABLE KM. 21	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13668.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METRO LINEAL	434.78	130.43	30.0%	
198579	TERM. RED.DIST.AGUA POT., EL SALTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13640.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METRO LINEAL	434.78	130.43	30.0%	
198667	TERM.RED DISTRIB. AGUA POT. POB.PIEDRA IMAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13724.0	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	392,510	78.5%	0	0	METRO LINEAL	434.78	341.31	78.5%	
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																							
	CALLES																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
	12-GUERRERO RECURSO 2012																								
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																								
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%		
	FISM																								
	CONSTRUCCIÓN																								
198572	CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES, COL. PERIODISTAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13632.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	678,471	67.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,052.63	714.18	67.8%	
198500	CONST. DE COMISARIA POB. EL RANCHITO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	EL RANCHITO	RURAL	13445.0	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	157.90	30.0%	
198222	CONST.AND.PRINCIPAL 2DA.ETAPA POB.KM.22	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13006.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		65,020	65,020	65,020	64,745	99.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	68.44	68.15	99.6%	
198520	CONST.CANCHA BASQUETBOL POB.BARRIO NVO.DE LOS MUERTOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13481.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		600,000	600,000	600,000	354,754	59.1%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	373.43	59.1%	
198521	CONST.CANCHA BASQUETBOL POB.EL CARRIZO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13482.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	157.90	30.0%	
198395	CONST.CANCHA DE BASQUETBOL, POB. EL CERRITO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13297.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	526.32	100.0%	
198396	CONST.CANCHA DE FUTBOL CASITAS DEL QUEMADO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13298.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		500,000	500,000	500,000	323,808	64.8%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	340.85	64.8%	
198390	CONST.CANCHA DEPORTIVA CALLE MAR AZUL, COL. EX CAMPO DE TIRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13290.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		500,000	500,000	500,000	294,878	59.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	310.40	59.0%	
198595	CONST.CANCHA USOS MULT., MARTIRES DEL 68	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13656.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,049,818	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,105.26	1,105.07	100.0%	
198571	CONST.COMISARIA, POB. VISTA HERMOSA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	VISTA HERMOSA	RURAL	13631.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	526.32	100.0%	
198616	CONST.MURO CONT. CALLE NARANJOS COL.ALTA ICACOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13011.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		106,420	106,420	106,420	106,133	99.7%	0	0	METROS	13.70	13.66	99.7%	
198294	CONST.MURO CONT. CALLE PRINCIPAL LOS LIRIOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13161.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		400,000	400,000	400,000	120,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	421.05	126.32	30.0%	
198196	CONST.MURO CONT.CALLE JUAN ALDAMA 2DA.ETAPA, COL. VICENTE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13018.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		70,000	70,000	70,000	70,000	100.0%	0	0	METROS	73.68	73.68	100.0%	
198577	CONST.MURO CONT.CALLE MIGUEL HIDALGO 4TA ETAPA, COL. VICENTE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13637.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	0	0	METROS	1,052.63	315.79	30.0%	
198649	CONST.MURO CONT.CALLE VISTA HERMOSA COL. BALCONES DE COSTA AZUL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13708.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METROS	526.32	157.90	30.0%	
198192	CONST.MURO CONT.CANAL ARROYO PUEBLO NUEVO, COL. COL. BELLA VISTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13012.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		500,000	500,000	500,000	484,947	97.0%	0	0	METROS	526.32	510.47	97.0%	
198391	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, U. HAB. TAXCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13291.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-		600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	631.58	100.0%	



EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198297	CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA EN CALLEJON LA RAZA I 2DA. ETAPA, COL. MARTIRES DEL 68	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13164.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	718,967	718,967	718,967	338,846	47.1%	0	0	METROS CUADRADOS	756.81	356.68	47.1%	
198186	CONSTRUCCION DE AND. CHIRIMOYOS 1,COL. JARDIN PALMAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,376,109	1,376,109	1,376,109	1,265,540	92.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,448.54	1,332.15	92.0%	
198185	CONSTRUCCION DE ANDADOR INDEPENDENCIA,COL. AMPL. LOPEZ PORTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	UNIDAD HABITACIONAL TUNZINGO	RURAL	13003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	368.42	368.42	100.0%	
198199	CONSTRUCCION DE BARDA PARA PANTEON, POB. AGUA CALIENTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	AGUAS CALIENTES	RURAL	13023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	157.90	30.0%	
198604	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL, POB. EJIDO NUEVO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	EJIDO NUEVO	RURAL	13664.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	157.90	30.0%	
198522	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, POB. LOMA LARGA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13485.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	526.32	100.0%	
198388	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2A. ETAPA EN AND. TELOLOAPAN Y AND. EL VELADERO, COL. CD. RENACIMIENTO SECTOR 1	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13286.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	298,563	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	315.79	314.28	99.5%	
198574	CONSTRUCCION DE COMISARIA 3RA. ETAPA, POB. LA PROVIDENCIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	LA PROVIDENCIA	RURAL	13634.0	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	263.16	263.16	100.0%	
198187	CONSTRUCCION DE ESCALERA EN ANDADOR GAVIOTAS, COL. EL LIMON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	133,734	133,734	133,734	133,734	100.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	140.77	140.77	100.0%	
198459	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAM MARIA LUISA MUÑOZ, U. HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13388.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	526.32	100.0%	
198198	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE APOLONIO CASTILLO,COL. OLIMPICA DEL 68	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	195,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.21	205.26	30.0%	
198191	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CDA. DE CHOLOLO Y AND. 20 DE NOVIEMBRE,COL. 13 DE JUNIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	METROS	157.89	157.89	100.0%	
198274	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EBANOS 4TA. ETAPA, JARDIN PALAMAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13131.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS	526.32	526.32	100.0%	
198570	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. LA LIBERTAD	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13630.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	222,900	222,900	222,900	222,891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	234.63	234.62	100.0%	
198481	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FEBRONIO DIAZ 4TA ETAPA, COL. REVOLUCION DEL SUR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13410.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,052.63	315.79	30.0%	
198475	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, COL. AMPL. GUADALUPE VICTORIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13404.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,350,000	1,350,000	1,350,000	841,558	62.3%	0	0	METROS CUADRADOS	1,421.05	885.85	62.3%	



EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198193	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2DA. ETAPA,COL. FRANCISCO VILLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	349,999	100.0%	0	0	METROS	368.42	368.42	100.0%	
198197	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE UNO 3ERA. ETAPA,COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	280,000	280,000	280,000	84,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	294.74	88.42	30.0%	
198596	CONSTRUCCION DE MURO EN CANAL DEL MUERTO CON CONCRETO CICLOPIO Y MAMPOSTERIA 3ERA. ETAPA, COL. CORAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13657.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	582,161	97.0%	0	0	METROS	631.58	612.80	97.0%	
198617	CONSTRUCCION DE MUROCONTENCION EN CALLE SILVESTRE CASTRO, COL. MIGUEL HIDALGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13676.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	578,887	578,887	578,887	173,666	30.0%	0	0	METROS	609.35	182.80	30.0%	
198478	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE ANTONIA NAVA DE CATALAN DEL CAD. 0+080 AL 0+120, COL. JUAN R. ESCUDERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13407.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.21	684.21	100.0%	
198259	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE ISOBARICA, COL. JARDIN PALMAS PARTE ALTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13111.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	649,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.21	684.21	100.0%	
198498	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, DOS ARROYOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13441.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	189.47	30.0%	
198518	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL, APALANI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13475.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	631.58	100.0%	
198385	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL, POB. LA TESTARUDA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13282.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	631.58	100.0%	
198383	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA, POB. EL RINCON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13280.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	631.58	100.0%	
198184	CONSTRUCCION DEL ANDADOR FRANCISCO VILLA, COL. 20 DE NOVIEMBRE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,653	350,653	350,653	350,216	99.9%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	369.11	368.65	99.9%	
198382	CONST.TECHADO CANCHA MUNICIPAL POB.EL PELILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13279.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	631.58	100.0%	
198384	CONST.TECHADO CANCHA USO MULT. POB.EJIDO NUEVO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13281.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.21	684.21	100.0%	
198381	CONST.TECHUMB.CANCHA BASQUET. POB.BELLAVISTA PAPAGAYO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13278.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	631.58	100.0%	
198344	CONT. PAV. CALLE VICENTE GUERRERO, POB. LA POZA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13227.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,271,999	1,271,999	1,271,999	1,271,974	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,338.95	1,338.92	100.0%	
198552	CONT. PAV. DE CALLE LOMAS DE GUERRERO, COL. MIRADOR DEL PALMAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13612.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	60,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	210.53	63.16	30.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198553	CONT. PAV. DE CALLE LOMAS DE TECPAN, COL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13613.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	210.53	210.53	100.0%		
198204	CONTINUACION DE LA CALLE MANUEL MEZA ANDRACA,COL. 10 DE ABRIL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13030.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	493,722	98.7%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	519.71	98.7%		
198194	CONTINUACION DEL MURO DE CONTENCION, COL. LA UNION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	60,000	30.0%	0	METROS	210.53	63.16	30.0%		
198226	CONT.PAV.CALLE ARROYO SECO COL.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13071.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	247,386	99.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.16	260.41	99.0%		
198249	CONT.PAV.CALLE LAZARO CARDENAS COL. EL MIRADOR DEL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13094.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198292	CONT.PAV.CALLE LOMAS GUERRERO COL.LOMAS DE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13156.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	120,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	126.32	30.0%		
198248	CONT.PAV.CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ COL.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13093.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,995	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.31	100.0%		
198307	CONT.PAV.COLIMA COL.NAVIDAD DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13177.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	304,124	60.8%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	320.13	60.8%		
198316	PAV. AND. ATLANTICO COL. POSTAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13189.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	341,345	97.5%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	359.31	97.5%		
198284	PAV. AND. INSURGENTES COL. LA POPULAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13146.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	249,989	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.16	263.15	100.0%		
198245	PAV. AND. MAGNOLIAS 3ERA ETAPA, COL. ALTA LAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13089.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	240,135	96.1%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.16	252.78	96.1%		
198227	PAV. AND. MARQUELIA COL. CD. RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13074.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198209	PAV. AND. MOJARRA COL. 6 DE ENERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13037.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	368.42	100.0%		
198600	PAV. AND. NARANJOS 2A ETAPA, JARDIN PALMAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13660.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	343,026	98.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	361.08	98.0%		



EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198309	PAV. AND. OAXACA Y AND. IRIS ROSAS 2DA. ETAPA COL. NUEVA LUZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13179.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	770,804	770,804	770,804	635,105	82.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	811.37	668.53	82.4%	
198660	PAV. AND. RASTRILLADOR COL. BUROCRATAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13717.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	298,422	59.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	314.13	59.7%	
198361	PAV. ANDADOR ACACIAS POB. PASO LIMONERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13248.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	249,838	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.16	262.99	99.9%	
198511	PAV. AV. DEL TANQUE COL.LA FRONTERA KM.21	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13460.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	315.79	100.0%	
198510	PAV. AV. EL CHORRITO COL. LOMA LARGA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13458.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	315.79	100.0%	
198558	PAV. AV. NIÑOS HEROES, COL. 18 DE ENERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13618.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	390,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,368.42	410.53	30.0%	
198202	PAV. AV. 1° DE MAYO CAD.0+145 AL 0+170 COL. 1° DE MAYO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13027.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	94.74	30.0%	
198580	PAV. BENITO JUAREZ, COL. CEREZOS II	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13641.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	368.42	100.0%	
198621	PAV. CALLE ABASOLO COL. INSURGENTES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13680.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%	
198211	PAV. CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. ALBORADA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13039.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198557	PAV. CALLE AGRICOLA MILITAR SECT. 2, COL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13617.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	799,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	842.11	842.11	100.0%	
198272	PAV. CALLE ARROYO SECO COL. IZAZAGA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13129.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198633	PAV. CALLE BELEN COL. NUEVA BELEN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13692.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%	
198622	PAV. CALLE BONGA POB. EL BEJUCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13681.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	265,120	88.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	279.07	88.4%	



EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198659	PAV. CALLE BUGAMBILIA COL. ALTA LOMA LAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13716.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	1,052.63	100.0%	
198546	PAV. CALLE BUGAMBILIAS 2DA ETAPA, SAN P	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13607.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	495,438	99.1%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	521.52	99.1%	
198598	PAV. CALLE CAÑADA DE LOS AMATES, PUNTA GORDA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13659.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	189.47	30.0%	
198456	PAV. CALLE CAPUCHINO, COL. NABOR OJEDA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13383.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	799,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	842.11	842.11	100.0%	
198611	PAV. CALLE CDA. DE LAS GLORIAS, LA ESPERANZA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13671.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	235,672	67.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	248.08	67.3%	
198367	PAV. CALLE DE LA FARMACIA, POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13258.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198568	PAV. CALLE DE LA IGLESIA 2DA. ETAPA, POB	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13628.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	342,961	98.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	361.01	98.0%	
198601	PAV. CALLE DEL FRAILE, POB. VISTA HERMOSA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13661.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,199,996	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,263.16	1,263.16	100.0%	
198318	PAV. CALLE DURAZNO COL. POTRERO DE LA MO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13193.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,998	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198287	PAV. CALLE EJE ORIENTAL COL. LA UNION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13152.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	60,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	210.53	63.16	30.0%	
198638	PAV. CALLE ESPERANZA POB. AMATILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13697.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	490,804	98.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	516.64	98.2%	
198200	PAV. CALLE GONZALEZ ORTEGA 2DA. ETAPA, BARRIO DE LAS CRUCITAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13025.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	220,000	220,000	220,000	198,190	90.1%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	231.58	208.62	90.1%	
198335	PAV. CALLE HACIA EL CENTRO DE SALUD DEL CAD. 0+082 AL 0+132, POB. LA ESTACION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13216.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	315.79	100.0%	
198647	PAV. CALLE HACIA LA ESCUELA POB. LAS PAROTAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13706.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%	



AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO

2012-2013

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198289	PAV. CALLE INDEPENDENCIA, COL. LAZARO CA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13154.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	588,739	98.1%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	619.73	98.1%	
198567	PAV. CALLE INVISUR, COL. NUEVA JERUSALEN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13627.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,996	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	1,052.63	100.0%	
198540	PAV. CALLE ISOBARICA, COL. IGNACIO MANUE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13601.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	684.21	684.21	100.0%	
198496	PAV. CALLE JUAN N. ALVAREZ, POB. LA SABANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13438.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198473	PAV. CALLE MARIA BONITA COL. PUESTA DEL SOL, PEDREGOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13402.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198331	PAV. CALLE MONTE SINAI, POB. AMATILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13211.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%	
198343	PAV. CALLE MORELOS POB. LA POZA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13226.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198658	PAV. CALLE NETZAHUALCOYOTL COL. ALTA ICACOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13715.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,891	600,891	600,891	180,267	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	632.52	189.76	30.0%	
198295	PAV. CALLE NIÑO ARTILLERO COL. LOS LIRIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13162.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	120,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	126.32	30.0%	
198355	PAV. CALLE NIÑOS HEROES 2DA. ETAPA, POB. LOMAS DE CHAPULTEPEC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13239.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%	
198231	PAV. CALLE OTZUMA COL. CD. RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13080.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	180,000	180,000	180,000	179,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	189.47	189.47	100.0%	
198597	PAV. CALLE PACIFICO, COL. GARITA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13658.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	186,877	62.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	196.71	62.3%	
198613	PAV. CALLE PANTEON CAMINO AL CIELO, ROBERTO ESPERON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13673.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	315.79	100.0%	
198203	PAV. CALLE POZO 5 COL. LA MAQUINA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,157.89	1,157.89	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198323	PAV. CALLE PRINCIPAL POB. KM. 30	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13202.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	789.47	789.47	100.0%	
198494	PAV. CALLE PRINCIPAL POB. LOS MAYOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13435.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	328,581	54.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	345.88	54.8%	
198330	PAV. CALLE PRINCIPAL POB.ALTO DEL CAMAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13210.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198488	PAV. CALLE PRINCIPAL POB.SALSIPUEDES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13425.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198308	PAV. CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, POB. PLAYONES DE SAN ISIDRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13178.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	420,000	70.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	442.11	70.0%	
198357	PAV. CALLE PRINCIPAL 3A ET. COL. SAN JOSE POB. XALTIANQUIS.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13241.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,769	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.08	100.0%	
198545	PAV. CALLE QUE CONDUCE AL JARDIN DE NIÑO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13606.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,998	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198221	PAV. CALLE RAYMUNDO OLIVAR, COL. BENITO JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13065.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%	
198225	PAV. CALLE REVOLUCION 2DA. ETAPA, COL. CANUTO NOGUEDA.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13070.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	75,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.16	78.95	30.0%	
198210	PAV. CALLE ROSALES COL. AGRICOLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13038.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198281	PAV. CALLE SIN NOMBRE, COL. LA LAJITA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13142.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198578	PAV. CALLE SIN NOMBRE, GRANJAS DEL MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13638.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	595,664	99.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	627.02	99.3%	
198657	PAV. CALLE TEMASCALAPA COL. ELECTRICISTAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13714.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%	
198219	PAV. CALLE TENIENTE GABRIEL CRUZ DIAZ 4TA. ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13062.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	727,604	72.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	765.90	72.8%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198559	PAV. CALLE TEXTIL, COL. 2 DE FEBRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13619.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	900,000	900,000	900,000	723,836	80.4%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	947.37	761.93	80.4%		
198508	PAV. CALLE TOMAS URBINA CAD.0+000 AL 0+0	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13456.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%		
198648	PAV. CALLE UNIDAD COL. INDEPENDENCIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13707.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	210,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	736.84	221.05	30.0%		
198267	PAV CALLE VICENTE GUERRERO, COL. LA PROVIDENCIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13120.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	299,144	99.7%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	314.89	99.7%		
198549	PAV. CALLE 1° DE JUNIO 3ERA. ETAPA, COL.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13609.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%		
198286	PAV. CALLE 1° DE MAYO COL. LAS TORRES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13151.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	842.11	842.11	100.0%		
198507	PAV. CALLE 11, COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13455.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	299,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	315.79	100.0%		
198437	PAV. CALLE 12 3ERA ETAPA, COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13366.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198243	PAV. CALLE 2 DE ABRIL COL. CUMBRES DE FIGUEROA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13087.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	1,052.63	100.0%		
198261	PAV. CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2DA ETAPA, COL. GUADALUPE VICTORIA JUNTO AL COLOSO.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13113.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	94.74	30.0%		
198268	PAV. CALLE 22 COL. ICACAOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13124.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,214,900	97.2%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,315.79	1,278.84	97.2%		
198547	PAV. CALLE 25 2DA. ETAPA, COL. EMILIANO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13608.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198262	PAV. CALLE 27 DE NOVIEMBRE, COL. GUERRERO ES PRIMERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13114.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	387,586	96.9%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	407.98	96.9%		
198625	PAV. CALLE 3 3RA ETAPA, COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13684.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	315.79	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198310	PAV. CALLE 4 COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13182.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	687,178	98.2%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	736.84	723.34	98.2%		
198314	PAV. CALLE 4 COL. PALMA SOLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13186.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%		
198610	PAV. CALLE 5 2A ETAPA, COL. AGUILAS DEL SUR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13670.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	120,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	126.32	30.0%		
198566	PAV. C.ARROYO SECO 4TA. ETAPA, RENAC.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13626.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	537,376	537,376	537,376	537,376	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	565.66	565.66	100.0%		
198664	PAV. CDA. OMETEPEC COL. LA LAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13721.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	342,292	97.8%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	360.31	97.8%		
198555	PAV. DE AND. JOSE ADAME, COL. CD. RENACI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13615.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%		
198512	PAV. DE AV. DEL KINDER POB. KM. 22	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13461.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	315.79	100.0%		
198554	PAV. DE AV. LA PEDRERA, COL. AMPL. SIMON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13614.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,049,655	1,049,655	1,049,655	1,049,654	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,104.90	1,104.90	100.0%		
198472	PAV. DE LA CALLE ALFREDO LÓPEZ CISNEROS 2DA. ETAPA EN LA COL. APOLONIO CASTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13401.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,996	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%		
198630	PAV.ACCESO PRINCIPAL POB.SAN MARTIN EL JOVERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13689.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%		
198246	PAV.AND. J. CAD.0+250 AL 0+370 COL.CUMBR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13090.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,001,707	1,001,707	1,001,707	1,001,707	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,054.43	1,054.43	100.0%		
198358	PAV.ANDADOR JACARANDAS COL.PARAISO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13244.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%		
198371	PAV.AND.AMIN ZARUR U.HAB.ESTADO DE GUERR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13266.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	341,310	97.5%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	359.27	97.5%		
198509	PAV.AND.AZUCENAS 2DA.ETAPA COLLAS PAROT	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13457.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	94.74	30.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198370	PAV.AND.DE LA AV.PONIENTE U.HAB.EL COLOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13265.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	842.11	842.11	100.0%		
198283	PAV.AND.5 DE MAYO ZDA.ETAPA COL.LA MIRA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13145.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	150,000	150,000	146,999	98.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	157.89	154.73	98.0%		
198538	PAV.AV.EJE CENTRAL ZDA.ETAPA COL.CD.RENA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13599.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,598,511	2,598,511	2,598,511	2,204,349	84.8%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,735.27	2,320.36	84.8%		
198338	PAV.CALLE A UN COSTADO DE LA IGLESIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13221.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198468	PAV.CALLE ALCATRAZ COL.UNIDOS POR GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13730.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	450,000	90.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	473.68	90.0%		
198302	PAV.CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO CA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13172.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	315.79	100.0%		
198477	PAV.CALLE ALFREDO LOPEZ CISNEROS CAD.0+2	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13406.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	473.68	473.68	100.0%		
198352	PAV.CALLE ANALCO Y AND. CHOPIN, POB. LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13236.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%		
198612	PAV.,CALLE ATUN 3ERA ETAPA, NVO. PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13672.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%		
198301	PAV.CALLE BELLA MIEL 3RA.ETAPA COL.MOZIMBA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13171.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,157.89	1,157.89	100.0%		
198218	PAV.CALLE BORBOLLON DE COSCAMILA COL.APOLONIO CASTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13060.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198637	PAV.CALLE BUGAMBILIAS 4TA.ETAPA COL.MARGARITA DE GORTARI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13696.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	736.84	736.84	100.0%		
198624	PAV.CALLE CERRO GORDO COLLOMA HERMOSA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13683.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	315.79	30.0%		
198614	PAV.CALLE COCODRILO SEC.2 MZA 2 COLEX CAMPO DE TIRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13674.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	189.47	30.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198325	PAV.CALLE CORDILLERA DE LOS ANDES COL.SI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13204.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	200,077	66.7%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	210.61	66.7%		
198215	PAV.CALLE CUAUHTEMOC COL.AMP.EMPERADOR M	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13053.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,996	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198528	PAV.CALLE CUAUHTEMOC COL.LA PRINCESA POB. LA POZA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13493.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	490,803	98.2%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	516.64	98.2%		
198285	PAV.CALLE CUITLAHUAC 3RA.ETAPA COL.LA POPULAR)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13147.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	199,971	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	210.53	210.50	100.0%		
198258	PAV.CALLE DE ACCESO ESC.SEC.TEC.NO.1 2DA ETAPA, COL. FRANCISCO VILLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13110.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%		
198350	PAV.CALLE DE LA CAPILLA POB.LAS OLLITAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13234.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	474,946	95.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	499.95	95.0%		
198348	PAV.CALLE DEL PANTEON POB.LAGUNA DEL QUE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13232.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198663	PAV.CALLE DEL PROGRESO 2DA.ETAPA COL.PALMA SOLA FOVISSTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13720.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.16	263.16	100.0%		
198333	PAV.CALLE DEL PUNTO MORA AL MEZQUITE POB	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13214.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198573	PAV.CALLE DEL TANQUE CAD. 0+390 AL CAD.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13633.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198356	PAV.CALLE EL CIRUELAR 3A.ETAPA POB.LOMAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13240.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%		
198541	PAV.CALLE EMILIANO ZAPATA COL. ROCA DE O	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13602.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,975	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.29	100.0%		
198656	PAV.CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COL. ALTO MIRADOR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13713.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	295,201	98.4%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	310.74	98.4%		
198270	PAV.CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU COL.INSURGENTES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13127.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	799,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	842.11	842.11	100.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198279	PAV.CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU COL.LA CARTONERA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13138.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	491,733	98.3%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	517.62	98.3%		
198645	PAV.CALLE FRANCISCO VILLA COL.GUADALUPE VICTORIA POB. KM. 30	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13704.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	69,039	69,039	69,039	66,448	96.2%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	72.67	69.94	96.2%		
198252	PAV.CALLE GUADALUPE VICTORIA FTE. A LA PRIMARIA, PEDREGOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13098.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198217	PAV.CALLE GUERRERO COL.AMP.PLAN DE LOS AMATES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13056.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%		
198576	PAV.CALLE HERMENEGILDO GALEANA 2DA.ETAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13636.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	894.74	894.74	100.0%		
198282	PAV.CALLE IGNACIO ELIZONDO COL.LA LIBERTAD	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13143.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	799,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	842.11	842.11	100.0%		
198615	PAV.CALLE JUAN N. ALVAREZ POB.LA SABANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13675.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	328,177	328,177	328,177	98,453	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	345.45	103.63	30.0%		
198569	PAV.CALLE LA PAROTA,COL. AMALIA SOLORZAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13629.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	903,579	90.4%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	951.13	90.4%		
198230	PAV.CALLE LAGUNA DE TILA COL.CD.RENACIMI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13079.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	75,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.16	78.95	30.0%		
198303	PAV.CALLE LAS DELICIAS COL.NAVIDAD DE LL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13173.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	322,741	80.7%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	339.73	80.7%		
198492	PAV.CALLE LAZARO CARDENAS COL.2 DE FEBRE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13429.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	687,724	98.2%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	736.84	723.92	98.2%		
198305	PAV.CALLE LAZARO CARDENAS 2DA.ETAPA COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13175.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198640	PAV.CALLE MANGOS COL.CUMBRES DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13699.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	210,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	736.84	221.05	30.0%		
198327	PAV.CALLE MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA COL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13206.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	842.11	842.11	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198277	PAV.CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ 2DA.ETAPA COL.JOSE LOPEZ PORTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13135.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	94.74	30.0%		
198369	PAV.CALLE MARINA 2DA.ETAPA POB.TEXCA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13261.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	315.79	100.0%		
198364	PAV.CALLE MIGUEL ALEMAN POB.PLAN DE LOS AMATES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13253.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%		
198368	PAV.CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA.ETAPA POB.TEXCA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13260.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%		
198223	PAV.CALLE MORELOS COL.BENITO JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13066.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%		
198291	PAV.CALLE MORELOS POB.ALFREDO V. BONFIL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13155.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,194,000	1,194,000	1,194,000	1,194,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,256.84	1,256.84	100.0%		
198629	PAV.CALLE NIÑO PERDIDO 3RA.ETA. COL.EL MIRADOR DEL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13688.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	368.42	100.0%		
198618	PAV.CALLE NIÑOS HEROES DE VERACRUZ (FRENTE COND. BELLA AZUL) COL.BALCONES DE COSTA AZUL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13677.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	210.53	210.53	100.0%		
198413	PAV.CALLE ORQUIDEAS 3RA.ETAPA COL. AMPL. ALTA MIRA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13340.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198300	PAV.CALLE PANORAMICA 4TA.ETAPA COL.MIRAMAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13170.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	368.42	100.0%		
198654	PAV.CALLE PASEO RIO DE LA SABANA 2DA.ETAPA COL.CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13711.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%		
198436	PAV.CALLE PINGUINOS POB.ORGANOS DE SAN AGUSTIN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13365.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	315.79	100.0%		
198479	PAV.CALLE PINO SUAREZ COL.15 DE SEPTIEMBRE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13408.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	928,079	928,079	928,079	928,077	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	976.93	976.93	100.0%		
198632	PAV.CALLE PLAN DE AYALA POB.PLAN DE LOS AMATES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13691.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	189.47	30.0%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198347	PAV.CALLE PRINCIPAL A LA SECUNDARIA POB. LA SIERRITA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13231.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198639	PAV.CALLE PRINCIPAL COL.ALTO DE MIRAMAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13698.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%	
198366	PAV.CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA POB.LAS TORTOLITAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13257.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198351	PAV.CALLE PRINCIPAL 2DA.ETAPA POB. LAS TORTOLITAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13235.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198542	PAV.CALLE PRINCIPAL 2DA.ETAPA POB.LAS TORTOLITAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13603.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	498,416	99.7%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	524.65	99.7%	
198635	PAV.CALLE PRINCIPAL 4TA.ETAPA POB.EL ZAPOTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13694.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%	
198354	PAV.CALLE PRINCIPAL(ENTRE MERCADO Y MARQ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13238.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	793,513	99.2%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	842.11	835.28	99.2%	
198313	PAV.CALLE RICARDO FLORES MAGON COL.LOS PALOMARES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13185.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	321,330	321,330	321,330	311,937	97.1%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	338.24	328.35	97.1%	
198665	PAV.CALLE SAN LUIS POTOSI 2DA.ETAPA COL.PROGRESO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13722.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.16	263.16	100.0%	
198336	PAV.CALLE 5/NOMBRE FRENTE AL VIVERO POB.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13217.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	210.53	210.53	100.0%	
198349	PAV.CALLE TELESECUNDARIA AL PANTEON POB. LAS MARIAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13233.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198242	PAV.CALLE TRINCHERA Y VELADERO COL.CUMBRES DE FIGUEROA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13086.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,315.79	1,315.79	100.0%	
198328	PAV.CALLE VICENTE GUERRERO COL.VILLA GUADALUPE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13207.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198329	PAV.CALLE VICENTE GUERRERO POB.ALFREDO V. BONFIL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13209.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198353	PAV.CALLE VICENTE GUERRERO POB.LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13237.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198379	PAV.CALLE XOYATEPEC SEC 1 COL.CD.RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13274.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%	
198644	PAV.CALLE ZAPATA COL.HEROES DE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13703.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	172,963	172,963	172,963	169,996	98.3%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	182.07	178.95	98.3%	
198312	PAV.CALLE ZAPOTILLO COL.PALMA SOLA FOVISSSTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13184.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198264	PAV.CALLE 13 DE JUNIO (PUNTO EL LIMON Y LA JUSTICIA SOCIAL), COL. HERMENEGILDO GALEANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13116.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	991,251	99.1%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	1,043.42	99.1%	
198265	PAV.CALLE 15 DE JUNIO 2DA.ETAPA COL.HERMENEGILDO GALEANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13117.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	1,052.63	100.0%	
198661	PAV.CALLE 16 DE SEPTIEMBRE POB.LA SABANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13718.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	315.79	30.0%	
198642	PAV.CALLE 20 DE NOVIEMBRE CAD. 0+226.40 AL 0+306.40 COL.ROBERTO ESPERON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13701.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%	
198469	PAV.CALLE 21 DEL CAD. 0+005 AL 0+045 COL. ICACOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13731.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.16	263.16	100.0%	
198253	PAV.CALLE 24 (ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13101.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,998	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%	
198256	PAV.CALLE 37 3ERA. ETAPA COL.EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13105.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,995	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.04	100.0%	
198228	PAV,CALLE 5 DE MAYO COL.NIÑOS HEROES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13077.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	189.47	30.0%	
198212	PAVIM. CALLE PIEDRA DEL CHIVO 2DA. ETAPA, COL. ALTA ICACOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13042.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	325,027	325,027	325,027	325,027	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	342.13	342.13	100.0%	
198216	PAVIM. ENTRAD CLLE RICARDO FLORES MAGON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13055.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	60,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	210.53	63.16	30.0%	



EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198214	PAVIMENT. CLLE FRANCISCO GLEZ BOCANEGRA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13052.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	758,487	94.8%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	842.11	798.41	94.8%		
198337	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL 4TA. ETAPA, EL CANTON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13218.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198363	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GRACIANO SÁNCHEZ DE LA COL. REFORMA AGRARIA PARTE BAJA , POB. PIE DE LA CUESTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13250.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198476	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA. ETAPA, COL. SAN ISIDRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13405.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%		
198365	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA, COL. GUADALUPANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13254.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%		
198317	PAVIMENTACION DE AND. ALMENDROS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13192.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,157.89	1,157.89	100.0%		
198273	PAVIMENTACION DE AND. CANELAS 2	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13130.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	662,018	662,018	662,018	513,245	77.5%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	696.86	540.26	77.5%		
198269	PAVIMENTACION DE AND. DIVISION DEL NORTE, COL. INSURGENTES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13126.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%		
198299	PAVIMENTACION DE AND. DIVISION DEL NORTE ESQ. EN CALLE ISAURO POLANCO Y CALLE DIAZ ORDAZ 2DA. ETAPA, COL. MIRADOR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13168.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	368.42	100.0%		
198220	PAVIMENTACION DE AND. RUBEN FIGUEROA, COL. BALCONES DE COSTA AZUL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13064.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	428,144	428,144	428,144	428,144	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	450.68	450.68	100.0%		
198324	PAVIMENTACION DE AND. SIMON BOLIVAR, COL. SIMON BOLIVAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13203.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%		
198489	PAVIMENTACION DE ANDADOR M, COL. CUMBRES DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13426.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	374,030	374,030	374,030	373,318	99.8%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	393.72	392.97	99.8%		
198466	PAVIMENTACION DE AV. PEZ VELA 2DA. ETAPA PARTE ALTA, COL. EX CAMPO DE TIRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13416.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,097,154	99.9%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,210.53	2,207.53	99.9%		
198375	PAVIMENTACION DE CALLE PENSADOR MEXICANO 3ERA. ETAPA, COL. AMALIA SOLORZANO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13270.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,644,238	1,644,238	1,644,238	1,419,465	86.3%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,730.78	1,494.18	86.3%		

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198670	PAVIMENTACION DE CALLE ALFREDO LOPEZ CISNEROS 6A ETAPA, COL. ALTA LAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13396.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	684.21	684.21	100.0%	
198474	PAVIMENTACION DE CALLE ARTICULO 123 2DA ETAPA, COL. INDUSTRIAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13403.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	750,000	750,000	750,000	420,140	56.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	789.47	442.25	56.0%	
198306	PAVIMENTACION DE CALLE CIPRES, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13176.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198266	PAVIMENTACION DE CALLE CIRCUITO HEMENEGILDO GALEANA 4TA. ETAPA, COL. HERMENEGILDO GALEANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13118.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	985,054	985,054	985,054	985,053	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,036.90	1,036.90	100.0%	
198319	PAVIMENTACION DE CALLE CIRUELOS, COL. PUESTA DEL SOL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13195.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	75,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	263.16	78.95	30.0%	
198275	PAVIMENTACION DE CALLE COCOTEROS 4, COL. JARDIN MANGOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13132.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198251	PAVIMENTACION DE CALLE CRISTOBAL COLON 2A ETAPA, COL. EL RASTRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13096.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,345,298	1,345,298	1,345,298	1,156,956	86.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,416.10	1,217.85	86.0%	
198346	PAVIMENTACION DE CALLE CUAUHTEMOC,POB. LA SABANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13229.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,996	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%	
198205	PAVIMENTACION DE CALLE DEL CONSEJO, COL. 19 DE NOVIEMBRE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13032.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	871,511	871,511	871,511	871,511	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	917.38	917.38	100.0%	
198240	PAVIMENTACION DE CALLE DEL RUEDO, COL. LA AGRICOLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13083.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	789.47	789.47	100.0%	
198257	PAVIMENTACION DE CALLE DIVISION DEL NORTE 2A ETAPA, COL. FRANCISCO VILLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13109.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	988,381	988,381	988,381	988,380	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,040.40	1,040.40	100.0%	
198461	PAVIMENTACION DE CALLE EL CAMARON, COL. EX CAMPO DE TIRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13391.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	699,998	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	736.84	736.84	100.0%	
198359	PAVIMENTACION DE CALLE EL MOLINO 2DA. ET. POB. PABLO GALENA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13245.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198276	PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13134.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	696,954	99.6%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	736.84	733.63	99.6%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198288	PAVIMENTACION DE CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. LAZARO CARDENAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13153.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	684.21	684.21	100.0%	
198340	PAVIMENTACION DE CALLE LA PAROTA, POB. KILOMETRO 39	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13224.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198206	PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS,POB. ALFREDO V. BONFIL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13033.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198224	PAVIMENTACION DE CALLE MAR DE SALOMON, COL. BICENTANARIO DE SAN AGUSTIN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13067.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,105.26	1,105.26	100.0%	
198311	PAVIMENTACION DE CALLE MARCELO QUINTERO, POB. CERRO DE PIEDRA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13183.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,611	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.17	99.9%	
198229	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. MARTIRES DE CUILAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13078.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	450,000	450,000	450,000	267,213	59.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	473.68	281.27	59.4%	
198339	PAVIMENTACION DE CALLE PEDREGAL, POB. KILOMETRO 30)(COL. EL MIRADOR)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13223.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	349,999	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	368.42	100.0%	
198493	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA, PLAYONES DE SAN ISIDRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13434.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	189.47	30.0%	
198244	PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA DE LA LOMA, COL. CUMBRES DE FIGUEROA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13088.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,097,783	99.8%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,157.89	1,155.56	99.8%	
198208	PAVIMENTACION DE CALLE RICARDO FLORES MAGON,COL. 5 DE MAYO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13035.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,153,318	1,153,318	1,153,318	345,995	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,214.02	364.21	30.0%	
198296	PAVIMENTACION DE CALLE RIO SAN LUCAS, COL. LOS MANANTIALES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13163.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%	
198483	PAVIMENTACION DE CALLE TIBURON 3ERA. ETAPA, COL. VISTA HERMOSA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13417.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%	
198470	PAVIMENTACION DE CALLE TUNEL, COL. LOS LIRIOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13399.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	90,000	30.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	94.74	30.0%	
198207	PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO, COL. HEROES DE GUERRERO (EX EJIDO LA SABANA)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13034.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	967,356	967,356	967,356	865,963	89.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,018.27	911.54	89.5%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198326	PAVIMENTACION DE CALLE 13, COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13205.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,997	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198298	PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE OCTUBRE 2DA. ETAPA, COL. MARTIRES DEL 68	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13165.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	631.58	631.58	100.0%		
198362	PAVIMENTACION DE CALLE 4, POB. PEDREGOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13249.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	799,999	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	842.11	842.11	100.0%		
198280	PAVIMENTACION DE LA AV. FAISAN, COL. LA JOYA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13141.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	684.21	684.21	100.0%		
198345	PAVIMENTACION DE LA CALLE APOSENTO ALTO, POB. LA POZA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13228.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	315.79	30.0%		
198241	PAVIMENTACION DE LA CALLE AZOYU, COL. CUMBRES DE FIGUEROA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13085.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,052.63	1,052.63	100.0%		
198250	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA,COL. EL PARAISO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13095.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	498,769	99.8%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	525.02	99.8%		
198360	PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA 2DA. ETAPA, COL. ROBERTO ESPERON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13247.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	975,000	975,000	975,000	974,981	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,026.32	1,026.30	100.0%		
198247	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS PAROTAS, COL. EL MIRADOR DEL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13092.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	430,062	86.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	452.70	86.0%		
198293	PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMAS DE HUITZUCO, MCOL. LOMAS DEL VALLE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13158.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	736.84	736.84	100.0%		
198467	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL JUAN N. ALVAREZ, COL. ARROYO SECO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13728.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,998	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.31	100.0%		
198315	PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLO NUEVO, COL. PLAN DE AYALA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13188.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	857,813	857,813	857,813	830,345	96.8%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	902.96	874.05	96.8%		
198480	PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE (CAMINO A LA E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON), POB. SABANILLAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13409.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%		
198321	PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 2DA. ETAPA, COL. ROBERTO ESPERON	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13198.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,105.26	1,105.26	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198394	PAVIMENTACION DE LA CALLE 24 DE FEBRERO 2DA ETAPA, COL. RUBEN JARAMILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13293.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,049,720	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,105.26	1,104.97	100.0%		
198482	PAVIMENTACION DE LA ENTRADA A LA COL. SAN MIGUEL, POB. XALTANGUIS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13414.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	736.84	736.84	100.0%		
198471	PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA CALLE DEL RASTRO, COL. EL RASTRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13400.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	421.05	100.0%		
198263	PAVIMENTACION DEL AND. 6 DE JULIO, COL. GUERRERO ES PRIMERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13115.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	499,993	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.31	100.0%		
198201	PAVIMENTACION DEL ANDADOR MANUEL ROMERO URREA SEGUNDA ETAPA,BARRIO NARANJOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13026	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	210.53	210.53	100.0%		
198260	PAVIMENTACION DEL ANDADOR TAMARINDO 2DA. ETAPA, COL. GENERACION 2000	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13112.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	299,574	74.9%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	421.05	315.34	74.9%		
198526	REHAB. CANCHA USOS MULTIPLES 2DA ETAPA, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT MOZIMBA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13489.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	94.74	94.74	100.0%		
198397	REHAB. DE CANCHA DE BASQUETBOL POB. LAS PLAZUELAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13301.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,999	100.0%	0	METROS CUADRADOS	631.58	631.58	100.0%		
198189	REHAB.ANDADOR 1, 2 Y 3 BARRIO DE LOS TRES POSITOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13008.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	157.90	30.0%		
198551	REHAB.CANCHA BASQUETBOL, POB. LOMAS DE SAN JUAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13611.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	METROS CUADRADOS	157.89	157.89	100.0%		
198387	REHAB.CANCHA BASQUETBOL POB.TAZAJERAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13285.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	598,336	99.7%	0	METROS CUADRADOS	631.58	629.83	99.7%		
198519	REHAB.CANCHA DE FUTBOL, COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13479.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,338,430	1,338,430	1,338,430	1,338,429	100.0%	0	METROS CUADRADOS	1,408.87	1,408.87	100.0%		
198550	REHAB.CANCHA POLIFUNCIONAL ENTRE AND. MEZCALA Y AND. PALMA SOLA RUTA 3, COL. CD. RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13610.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	373,176	62.2%	0	METROS CUADRADOS	631.58	392.82	62.2%		
198563	REHAB.CANCHA USOS MULT. U.HAB.INF.CUAUHTEMOC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13623.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	105,000	30.0%	0	METROS CUADRADOS	368.42	110.53	30.0%		
198389	REHAB.CANCHAS DEPORTIVAS COL. CUMBRES DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13289.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	176,500	176,500	176,500	176,500	100.0%	0	METROS CUADRADOS	185.79	185.79	100.0%		

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198524	REHABILITACION DE AULAS DE USOS MULTIPLES FRENTE A LA CANCHA PUBLICA, POB. TRES PALOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13729.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	336,770	84.2%	0	0	METROS CUADRADOS	421.05	354.49	84.2%	
198392	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, POB. VISTA HERMOSA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13292.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	526.32	100.0%	
198495	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, POB. KILOMETRO 30	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13437.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.79	315.79	100.0%	
198516	REHABILITACION DE PLAZOLETAS DEL POZO DE LA NACION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13466.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.26	105.26	100.0%	
198523	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, COL. UNIDAD HABITACIONAL EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13487.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	432,266	72.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	455.02	72.0%	
198525	REMODO.CANCHAS DE USOS MULT.ETAPA 3 U.HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13488.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	394,988	98.7%	0	0	METROS CUADRADOS	421.05	415.78	98.7%	
198304	TERMINACION DE LA CALLE AV. DEL TANQUE, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13174.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	295,363	98.5%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	315.79	310.91	98.5%	
198278	TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL AND. BICENTENARIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13137.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	381,033	381,033	381,033	378,830	99.4%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	401.09	398.77	99.4%	
198320	TERMINACION DE PAVIMENTACION DE CALLE MAR DE CORTEZ, COL. PUNTA GORDA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13197.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	368.42	368.42	100.0%	
198332	TERM.PAV.CALE PRINCIPAL POB.APANHUAC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13213.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	526.32	526.32	100.0%	
198631	TERM.PAV.CALLE JAZMIN COL.INDEPENDENCIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13690.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	210.53	210.53	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
198188	APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL, POB. LAS CHANECAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	LAS CHANECAS	RURAL	13007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	631.58	631.58	100.0%	
198403	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN ETAPA 58, U. HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13313.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	157.90	30.0%	
198386	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, BARRIO DE LA FABRICA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13284.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	526.32	100.0%	
198399	REHABILITACION DE PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13307.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	258,107	258,107	258,107	258,107	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	271.69	271.69	100.0%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre					Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198400	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL, LAS CRUCES Y EMILIANO CARRANZA Y AGUAS BLANCAS, COL. MIGUEL ALEMAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13310.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	651,788	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS	736.84	686.09	93.1%	
198398	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO ENTRE AND. RIO PAPAGAYO Y AND. RIO POYUTLA, COL. CD. RENACIMIENTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13306.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	840,000	840,000	840,000	665,187	79.2%	0	0	METROS CUADRADOS	884.21	700.20	79.2%	
198402	REHABILITACION DE PARQUE SIMON BOLIVAR, COL. SIMON BOLIVAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13312.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	321,514	321,514	321,514	321,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	338.44	338.44	100.0%	
198401	REMODO.PARQUE MIGUEL ALEMAN COL.MIGUEL ALEMAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13311.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	312,464	62.5%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	328.91	62.5%	
198603	TERM. CONST. CANCHA DE FUTBOL. COL. CORAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13663.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	830,000	830,000	830,000	830,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	873.68	873.68	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
198591	CONST. BANQUETA CALLE JUAN ALDAMA, TRES PALOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13652.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	421.05	421.05	100.0%	
198334	CONT. PAV. CALLE CHILPANCINGO, POB. CERRO DE PIEDRA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13215.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	526.32	100.0%	
198491	CONT. PAV. CALLE UNIDAD, COL. SINAI	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13428.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	473.68	473.68	100.0%	
198605	CONT. PAV. C.HERMENEGILDO GALEANA, AMALIA SOLORZANO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13665.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	526.32	100.0%	
198213	CONT. PAVIMENT. CALLE BENITO JUAREZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13049.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.53	210.53	100.0%	
198627	CONT.PAV.CALLE 1° DE MAYO COL.AMP.SAN ISIDRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13686.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	526.32	100.0%	
198485	CONT.PAV.CALLE 2 COL.NUEVO PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13422.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	631.58	100.0%	
198190	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE RUBEN FIGUEROA ZDA. ETAPA, COL. REVOLUCION DEL SUR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.53	210.53	100.0%	
198535	SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALIDADES (PINTARAYAS)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13594.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-	-	2,503,386	2,503,386	2,503,386	1,883,635	75.2%	0	0	METROS	1.00	0.75	75.0%	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE LA CUADRILLA DEL PROGRAMA DE PINTARAYAS Y ADQUISICION DE PINTURA PARA LA SEÑALIZACION
	PASOS VEHICULARES																							
	CONSTRUCCIÓN																							
198377	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO, POB. CACAHUATEPEC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13272.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	349,849	70.0%	0	0	METROS LINEALES	105.26	73.65	70.0%	
198322	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE CESAR AUGUSTO SANDINO, COL. LIBERTADORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13200.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	120,000	30.0%	0	0	METROS LINEALES	84.21	25.26	30.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198430	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DOS ARROYOS, COL. C.N.C.	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13357.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	METROS LINEALES	126.32	37.90	30.0%	
198374	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE ESMERALDA 2DA. ETAPA, COL. JOYAS DEL SUR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13269.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	199,987	100.0%	0	0	METROS LINEALES	42.11	42.11	100.0%	
198537	PAGO DEL CREDITO BANOBRAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13598.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	54,609,333	54,609,333	54,609,333	54,609,333	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
198378	TERM. DE PUENTE VEHICULAR POB. LAS PLAZUELAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13273.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,177,166	1,177,166	1,177,166	1,177,166	100.0%	0	0	METROS LINEALES	247.82	247.82	100.0%	
198376	TERM. PUENTE VEHIC. CALLE 11 COL. POSTAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13735.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	120,000	120,000	120,000	118,141	98.5%	0	0	METROS LINEALES	25.26	24.87	98.5%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																							
198499	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AND. BUGAMBILIAS, CUMBRES DE FIGUEROA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13444.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS LINEALES	368.42	368.42	100.0%	
198372	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AND. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. JARDIN PALMAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13267.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	280,000	280,000	280,000	279,958	100.0%	0	0	METROS LINEALES	294.74	294.70	100.0%	
198373	TERM. DE PUENTE (BARANDAL Y RAMPA) COL. SAN AGUSTIN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13268.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	57,000	57,000	57,000	56,446	99.0%	0	0	METROS LINEALES	60.00	59.42	99.0%	
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																							
	ALUMBRADO PÚBLICO																							
198463	AMP.DE LA RED ELECTRICA POB.EL ARENAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13394.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,000.00	300.00	30.0%	
198464	INTROD. RED ENERGIA ELECTRICA EN LA CANDELLILLA, POB. EL BEJUCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13395.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	700,000	700,000	700,000	210,000	30.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,400.00	420.00	30.0%	
198561	INTROD.ENERGIA ELECT.COL.UNIDAD CIUDADAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13621.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	599,869	599,869	599,869	517,028	86.2%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,199.74	1,034.06	86.2%	
198462	INTROD.ENERGIA ELECTRICA POB.OAXAQUILLAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13393.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	1,000.00	300.00	30.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
	CENTROS DE SALUD																							
	AMPLIACIÓN																							
198652	AMP. CENTRO DE SALUD POB. TRES PALOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	TRES PALOS	URBANO	13709	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	244,002	48.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	48.80	48.8%	

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198460	AMPLIACION DE LA AREA FISICA DE LA UNIDA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13389.0	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,974,457	1,974,457	1,974,457	1,632,948	82.7%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	394.89	326.59	82.7%	
198586	REHAB. DE CENTRO DE SALUD COL. JARDIN MANGOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	TRES PALOS	URBANO	13647.0	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	246,678	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60.00	49.34	82.2%	
198585	REHAB. DE CENTRO DE SALUD FRACC. LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	TRES PALOS	URBANO	13646.0	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	50.00	50.00	100.0%	
198583	REHAB. DE CENTRO DE SALUD POB. KM. 40	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	TRES PALOS	URBANO	13644.0	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	220,000	220,000	220,000	220,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	44.00	44.00	100.0%	
198587	REHAB. DE CENTRO DE SALUD POB. PIE DE LA CUESTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	TRES PALOS	URBANO	13648.0	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	230,000	230,000	230,000	230,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	46.00	46.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	CONSTRUCCIÓN																							
198457	CONST. AULA PREPARATORIA POPULAR POB. HUAMUCHITOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13384.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	478,693	79.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	631.58	503.89	79.8%	
198453	CONST.DE AULA DEL CECYTEG PLANTEL 4 U. HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13732.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	343,568	85.9%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	421.05	361.65	85.9%	
198458	CONSTRUCCION DE AREA DE ACCESO AL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 29, KM. 30	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13385.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	100,000	100,000	100,000	99,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	105.26	105.26	100.0%	
198455	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 7, COL. SANTA CECILIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13382.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	526.32	526.32	100.0%	
198454	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 16,COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13381.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	421.05	421.05	100.0%	
198465	REHAB.CANCHA DEP. CECYTEG PLANTEL 4 U. HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13397.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	526.32	157.90	30.0%	
	MANTENIMIENTO																							
198606	ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO A CENTROS EDUCATIVOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13666.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FOMENTO EDUCATIVO	-	-	700,000	700,000	700,000	699,152	99.9%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA SE REFIERE A LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS A ESCUELAS, LA UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EN EL CATALOGO
198544	DOT. DE PINTURAS A CENTROS EDUCATIVO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13605.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FOMENTO EDUCATIVO	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA SE REFIERE A LA DOTACION DE PINTURA A ESCUELAS, LA UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EN EL CATALOGO
	EQUIPAMIENTO																							
198602	DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13662	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,194,365	99.5%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	40.00	39.81	99.5%	40 AULAS
198590	DOTACION DE UTILES ESCOLARES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13651	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,982	100.0%	0	0	SALÓN	10,000.00	9,999.82	100.0%	10,000 ALUMNOS
	PREESCOLAR																							



AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO

2012-2013

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
	CONSTRUCCIÓN																							
198564	AMP.PLAZA CIVICA J.N. TADEO ARREDONDO VILLANUEVA, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13624.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	486,130	97.2%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	511.72	97.2%	
198271	CONST. AULA J.N. AGUSTIN MELGAR POB.PIE DE LA CUESTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13128.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	421.05	421.05	100.0%	
198406	CONST.AULA J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, POB. EL ARENAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13324.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	398,582	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS	421.05	419.56	99.6%	
198620	CONST.AULA J.N. TENOCH COL.EL MIRADOR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13679.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	349,737	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	368.42	368.14	99.9%	
198530	CONST.AULA Y MURO CONT. J.N, BENITO JUAREZ, COL. PUESTA DEL SOL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13497.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	189.47	30.0%	
198490	CONST.BARDA PERIM. J.N. JOSE VASCONCELOS, POB. ORGANOS DE SAN AGUSTIN (EL QUEMADO)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13427.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	396,674	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS	421.05	417.55	99.2%	
198529	CONST.PLAZA CIVICA J.N. ANTONIO I. DELGADO, COL. LA LAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13495.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	308,206	308,206	308,206	308,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	324.43	324.43	100.0%	
198405	CONSTRUCCION DE ANEXO EN J.N. LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA, COL. PRADERAS DE COSTA AZUL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13321.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	251,160	71.8%	0	0	METROS CUADRADOS	368.42	264.38	71.8%	
198532	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MIRNA ACEVEDO, POB. KILOMETRO 33	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13501.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	349,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	368.42	368.42	100.0%	
198531	CONSTRUCCION DE AULA EN SUPERVISION DE ZONA 34 PREESCOLAR, KM. 30	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13500.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	473,906	473,906	473,906	142,172	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	498.85	149.66	30.0%	
198662	CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS ACAPULCO DE JUAREZ, COL. SIMON BOLIVAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13719.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	304,000	304,000	304,000	238,711	78.5%	0	0	METROS CUADRADOS	320.00	251.27	78.5%	
198404	CONST.TECHADO J.N OVIDIO DE CROLLI COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13318.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.21	684.21	100.0%	
198408	CONST.2 AULAS J.N. PAULA ALEGRIA GARZA EN ETAPA 12, U. HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13331.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,997	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	631.58	100.0%	
198254	REHAB. LOSA EN J.N. MARIA MONTESORI, COL. BUROCRATAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13103.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.53	210.53	100.0%	
198527	REHAB.AREA DE JUEGOS J.N. CON ALEGRIA, COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13491.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	156,924	78.5%	0	0	METROS CUADRADOS	210.53	165.19	78.5%	
198623	REHAB.BAÑO J.N. ROSAURA ZAPATA U.HAB.EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13682.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	239,509	47.9%	0	0	METROS CUADRADOS	526.32	252.12	47.9%	
198560	REHAB.PLAZA CIVICA DEL J.N. MALITZIN U.HAB.VICENTE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13620.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	582,648	97.1%	0	0	METROS CUADRADOS	631.58	613.31	97.1%	
198556	TERM. TECHADO EN J.N. JOSE VASCONCELOS, COL. CD. SAN AGUSTIN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13616.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	315.79	315.79	100.0%	
198407	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN J.N. FRIDA KHALO, U. HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13329.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	294.74	294.74	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
198581	CANASTA ALIMENTICIA ESCOLAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13642.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE FOMENTO EDUCATIVO	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
198539	ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13600.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,495,186	87.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.87	87.0%	ESTE PROGRAMA SE REFIERE A LA DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, EN LA META NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA DE DESAYUNOS ESCOLARES
	PRIMARIA																							
	CONSTRUCCIÓN																							



EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198416	CONST. AULA E.P. JUAN ESCUTIA COL. CORAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13727.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	60,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	210.53	63.16	30.0%	
198418	CONST. BARDA PERIMETRAL E..P. RAFAEL RAMIREZ, COL. MARTIRES DE CUILAPA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13343.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	348,966	348,966	348,966	348,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	367.33	367.33	100.0%	
198429	CONST. DE TECHUMBRE DE LA E. P. JUAN N. ALVAREZ, LA CONCEPCION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13356.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	631.58	631.58	100.0%	
198424	CONST. TECHADO CANCHA E.P. RURAL MAT. NIÑOS HEROES. POB. LOMA DE CHAPULTEPEC	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13350.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	599,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	631.58	631.58	100.0%	
198428	CONST. TECHUMBRE E.P. HERMENEGILDO GALEANA, KM. 22	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13355.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	631.58	631.58	100.0%	
198628	CONST.ANEXO E.P. PAZ ,DEMOCRACIA Y PROGRESO, COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13687.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	75,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	263.16	78.95	30.0%	
198412	CONST.AULAS DE MEDIOS Y BAÑOS E.P. APOLONIO CASTILLO, COL. HOGAR MODERNO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13339.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,300,000	1,300,000	1,300,000	390,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,368.42	410.53	30.0%	
198431	CONST.BARDA PERIM. E.P.F.M. NÑOS HEROES, POB. ORGANOS DE SAN AGUSTIN (EL QUEMADO)	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13358.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	421.05	421.05	100.0%	
198425	CONST.CANCHA DEP. E.P. PLAN DE AYUTLA POB. EL ZAPOTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13351.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	469,489	93.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	526.32	494.20	93.9%	
198533	CONST.MURO CONT. E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. ARROYO SECO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13507.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	399,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	421.05	421.05	100.0%	
198415	CONST.MURO CONT. E.P. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC, COL. LA ,MAQUINA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13342.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	575,532	82.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	736.84	605.82	82.2%	
198434	CONSTRUCCION DE ANEXO EN E.P. ART. NO. 123, U. HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13363.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	736.84	736.84	100.0%	
198582	CONSTRUCCION DE ANEXO EN E.P. MAT. NIÑOS HEROES, U. HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13643.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	218,856	87.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	263.16	230.38	87.5%	
198584	CONSTRUCCION DE ANEXO EN E.P. VESP. ALFONSO G. ALARCON, COLOSIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13645.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	291,251	83.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	368.42	306.58	83.2%	
198427	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS DE LA ESC. PRIM. JUAN N. ALVAREZ, POB. KILOMETRO 21	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13353.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	323,872	64.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	526.32	340.92	64.8%	
198410	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL,COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13337.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	725,000	725,000	725,000	725,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	763.16	763.16	100.0%	
198419	CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. CENTENARIO DE LA REVOLUCION, COL. NUEVA REVOLUCION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13345.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	368.42	368.42	100.0%	



H. Ayuntamiento de
Acapulco
2012-2013

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198420	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC.PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, COL. PARAISO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13346.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	210,000	210,000	210,000	198,627	94.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	221.05	209.08	94.6%	
198486	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. FED. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, POB. LA SABANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13423.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	368.42	368.42	100.0%	
198452	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. IGNACIO ALLENDE, POB. SAN ISIDRO GALLINERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13360.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	649,662	81.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	842.11	683.86	81.2%	
198411	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. LA PATRIA ES PRIMERO, COL. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13338.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	790,000	790,000	790,000	757,485	95.9%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	831.58	797.35	95.9%	
198515	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. CENTRO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13465.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	420,000	420,000	420,000	400,136	95.3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	442.11	421.20	95.3%	
198517	CONSTRUCCION DE TECHADO EN E.P. JOSE GUADALUPE ZUNO HERNANDEZ, COL. CUMBRES DE LLANO LARGO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13472.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	649,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	684.21	684.10	100.0%	
198655	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES, POB. ORGANOS DE SAN AGUSTIN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13712.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	345,000	53.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	684.21	363.16	53.1%	
198641	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.P. ESCUADRON 201 COL. GUERRERO, LOS HUAJES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13700.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	631.58	189.47	30.0%	
198426	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. PLAN DE IGUALA, POB. ESPINALILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13352.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	631.58	631.58	100.0%	
198414	CONST.TECHADO E.P. ALFREDO LOPEZ CISNEROS, COL. LA LAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13341.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	684.21	684.21	100.0%	
198643	CONST.TECHADO E.P. HERMENEGILDO GALEANA, POB. KILOMETRO 45	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13702.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	684.21	684.21	100.0%	
198634	CONST.TECHADO E.P. NACIONES UNIDAS POB. LAS JOYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13693.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	631.58	189.47	30.0%	
198432	CONST.TECHADO ESC.PRIM.MAT. AMADO NERVO, POB. PASO TEXCA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13359.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	684.21	684.21	100.0%	
198565	CONST.TECHUMBRE E.P. PLAN DE AYUTLA POB. EL CAMPANARIO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13625.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	631.58	631.58	100.0%	
198421	CONST.1 AULA E.P.FED.MAT. AQUILES SERDAN, COL. REVOLUCION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13347.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	344,596	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	368.42	362.73	98.5%	
198423	CONST.2 AULAS E.P. CUAUHTEMOC POB.EL BEJUCO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13349.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	592,622	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	631.58	623.81	98.8%	
198422	REHAB. CANCHA EN E.P. MAT. AÑO DE JUAREZ, COL. VICENTE GUERRERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13348.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	120,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	421.05	126.32	30.0%	



EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

CUARTO TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12- GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198619	REHAB. E.P. HEROES DE GUERRERO COL.APOLONIO CASTILLO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13678.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	105,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	368.42	110.53	30.0%	
198433	REHAB. E.P.RURAL MAT. RODOLFO NERI VELA COL.GLORIETA DE PUERTO MARQUEZ	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13361.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	180,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	631.58	189.47	30.0%	
198409	REHAB. Y CONST. AULA E.P. RUBEN MORA COL. BELLA VISTA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13333.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	920,000	920,000	920,000	276,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	968.42	290.53	30.0%	
198497	REHABILITACION DE BANQUETAS EN E.P. EMILIANO ZAPATA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13439.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	201,019	201,019	201,019	60,306	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	211.60	63.48	30.0%	
198417	TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL EN E.P. NIÑOS HEROES T.M., COL. EL MIRADOR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13734.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	250,000	250,000	250,000	232,678	93.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	263.16	244.92	93.1%	
198588	TERM.TECHADO PLAZA CIVICA E.P.M. VICENTE GUERRERO POB.TRES PALOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13649.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	97,365	97,365	97,365	97,365	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	102.49	102.49	100.0%	
	SECUNDARIA																							
198506	CONST. TECHADO EN E.P. JUAN N. ALVAREZ, KM. 21	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13454.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	644,893	99.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	684.21	678.83	99.2%	
198439	CONST.AULA DE USOS MULT. E.S.T.N.1 COL. FRANCISCO VILLA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13369.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	750,000	750,000	750,000	225,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	789.47	236.84	30.0%	
198449	CONST.AULA TELESEC. FCO. GUEVARA ALVAREZ, POB. PASO LIMONERO SECC. EL TANQUE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13377.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	278,500	278,500	278,500	278,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	293.16	293.16	100.0%	
198636	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, COL. AMIN ZARUR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13695.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	210.53	210.53	100.0%	
198438	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA FERNANDO MONTES DE OCA,COL. EX CAMPO DE TIRO PARTE BAJA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13367.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	736.84	736.84	100.0%	
198443	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESC. SEC. GRAL. JOSE AGUSTIN RAMIREZ, POB. AGUA CALIENTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13373.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	150,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	526.32	157.90	30.0%	
198440	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GRAL. NIÑO ARTILLERO, COL. IZAZAGA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13370.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	496,500	496,500	496,500	496,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	522.63	522.61	100.0%	
198441	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NO. 78, COL. LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13371.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,052.63	1,052.63	100.0%	
198653	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. TEC. NO. 79 JOSE VASCONCELOS, LA POZA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13710.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	570,000	570,000	570,000	528,054	92.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	600.00	555.85	92.6%	
198442	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, COL. NABOR OJEDA CABALLERO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13372.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	800,000	800,000	800,000	799,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	842.11	842.11	100.0%	
198450	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. SEC. LA BATALLA DE TEXCA, POB.TEXCA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13378.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	864,000	864,000	864,000	834,297	96.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	909.47	878.20	96.6%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
198448	CONST. TECHADO CANCHA ESC. TELESC. JUAN ESCUTIA, POB. EL SALTO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13374.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	684.21	684.21	100.0%	
198435	REHAB. ESC. SEC. FED. NO. 7 MOISES SAENZ 2DA. ETAPA, COL. ALIANZA POPULAR	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13364.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	433,908	433,908	433,908	433,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	456.75	456.74	100.0%	
198451	TERM. TECHUMBRE E. S. T. NO. 194 U. HAB. EL COLOSO	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13379.0	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	421.05	421.05	100.0%	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																							
	VIVIENDA																							
198502	CONST. DE COMISARIA POB. LA ESTACION	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	LA ESTACIÓN	RURAL	13447.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	526.32	526.32	100.0%	
198503	CONSTRUC. DE COMISARIA POB. LAS SABANA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13448	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,052.63	315.79	30.0%	
198504	CONSTRUCCION DE COMISARIA, POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13450	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	631.58	631.58	100.0%	EL TIPO Y RUBRO DE GASTO DE ESTOS PROYECTOS NO LOS LOCALIZO EN LOS CATALOGOS, POR FAVOR INDIQUEME DONDE COLOCARLOS
198501	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA COMISARIA, KM. 34	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	KILÓMETRO 34	RURAL	13446	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	500,000	500,000	500,000	261,164	52.2%	0	0	METRO CUADRADO	526.32	274.91	52.2%	
	MEJORAMIENTO																							
198589	PENSION MUNICIPAL A ADULTOS MAYORES	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13650	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	19,000,000	19,000,000	19,000,000	9,000	0.0%	0	0	PERSONA	2,958.00	1.40	0.0%	APOYO A ADULTOS MAYORES
198562	REHABILITACION DE VIVIENDA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13622.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	-	-	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,596,398	99.9%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
198505	REMODO. DE COMISARIA POB. LOMAS DE SAN JUAN	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13451.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	368.42	368.42	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																							
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																							
	AMPLIACIÓN																							
198536	CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA PROYECTOS PRODUCTIVOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13595.0	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	-	-	5,348,022	5,348,022	5,348,022	3,649,229	68.2%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.68	68.0%	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CAPACITADORES PARA CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A MUJERES Y GRUPOS VULNERABLES CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA A PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICOLAS
	CONSERVACIÓN																							
198183	ADQ. Y DOTACION DE FERTILIZANTE	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13001	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	-	-	16,340,286	16,340,286	16,340,286	16,340,286	100.0%	0	0	HECTÁREA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA DE DOTACION DE FERTILIZANTE
198182	APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	12225	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	-	-	16,364,917	16,364,917	16,364,917	6,293,754	38.5%	0	0	HECTÁREA	1.00	0.38	38.0%	PROYECTOS PRODUCTIVOS ACUICOLAS 133,083, EMBARCACIONES 144,911, EQUIPO DE PESCA 949,803, FOMENTO AGRICOLA 7,078,138, FOMENTO PECUARIO 5,170,100, FOMENTO FORESTAL 974,862, FOMENTO AGROINDUSTRIAL 233,000, FOMENTO ARTESANAL 905,520, FOMENTO A LA MICROEMPRESA AGROPECUARIA 775,500.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUARTO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	12-GUERRERO RECURSO 2012																							
	APORTACIONES FEDERALES 469 REGISTROS																							
	FAIS												395,249,816	395,249,816	395,249,816	319,073,641	80.7%	0	0		266,038.59	219,296.75	82.4%	
	FISM																							
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES																							
198487	GASTOS INDIRECTOS	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13424.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	-	-	11,422,951	11,422,951	11,422,951	10,210,817	89.4%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.89	89.0%	ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III Y PAGO DE LISTAS DE RAYA
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																							
198575	1% AL MILLAR, CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13635.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	-	-	330,765	330,765	330,765	330,765	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	PAGO POR COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y SUPERVISION DE OBRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																							
	GESTIÓN																							
	CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA																							
198543	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1-ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	URBANO	13604.0	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	-	7,615,301	7,615,301	7,615,301	6,985,190	91.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.92	92.0%	MAPEO DE LA OBRA PÚBLICA DIGITALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 DIGITALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 DIGITALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 PROGRAMA ADMINISTRATIVO VEHICULAR