



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300205924	Red De Distribucion De Agua Potable Ubicada En La Col. Ampliacion Coloso (1a Etapa)-Col. Ampliacion Coloso	13029	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$504,541	\$504,541	33.64	\$0	Obra	0	100.00	34.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300205959	Conclusion De Drenaje Sanitario Ubicado En Boulevard Vicente Guerrero, Ubicada En Col. Cd. Renacimiento-Col. Cd. Renacimiento	13032	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$411,748	\$411,748	\$411,748	\$411,748	\$411,748	\$411,747	\$411,747	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300205965	Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Col. La Esperanza-Col. La Esperanza	13037	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$927,004	\$927,004	46.35	\$0	Obra	0	100.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300205975	Construccion De Alcantarillado Sanitario Ubicado En La Col. Alta Loma La Esperanza-Col. Alta Loma La Esperanza	13038	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,104,333	\$2,104,333	\$2,104,333	\$2,104,333	\$2,104,333	\$2,104,333	\$2,104,333	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300206336	Programa De Desayunos Escolares-Cobertura Municipal	13051	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,388,888	\$1,388,888	27.78	\$0	Acción	0	100.00	22.78	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300206929	Dotacion De Utiles Escolares-Cobertura Municipal	13053	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,495,615	\$2,495,615	99.82	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300206973	Dotacion De Mobiliario Escolar (Preescolar)-Cobertura Municipal	13054	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$299,525	\$299,525	49.92	\$0	Acción	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300207176	Dotacion De Mobiliario Escolar (Primaria)-Cobertura Municipal	13055	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$730,385	\$730,385	48.69	\$0	Acción	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300207218	Dotacion De Mobiliario Escolar (Secundaria)-Cobertura Municipal	13056	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$730,385	\$730,385	48.69	\$0	Acción	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300207262	Dotacion De Equipos De Computo A Centros Educativos-Cobertura Municipal	13058	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$816,512	\$816,512	40.83	\$0	Acción	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300207304	Señalizacion Horizontal En Vialidades (Pintarrayas)-Acapulco	13061	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	Comunicacione s y transportes	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,801,534	\$2,801,534	70.04	\$0	Obra	0	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300207949	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Calle Amayaltepec Y Ometepec-Col. Cd. Renacimiento	13080	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,594,306	\$2,594,306	\$2,594,306	\$2,594,306	\$2,594,306	\$1,533,892	\$1,533,892	59.13	\$0	Obra	0	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208009	Construccion De Cancha De Usos Múltiples-Col. Universitaria Secc. 2	13084	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,375,863	\$1,375,863	55.03	\$0	Obra	0	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208042	Rehabilitacion De Parque Francisco Nava Gonzalez-Col. La Laja	13093	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208211	Rehabilitacioin De La Estacion De Bombeo De Agua Potable "Zapata I" Ubicado En La Col. Emiliano Zapata-Col. Emiliano Zapata	13513	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,541,740	\$2,541,740	\$2,541,740	\$2,541,740	\$2,541,740	\$1,270,870	\$1,270,870	50.00	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208275	Rehabilitacioin De La Estacion De Bombeo De Agua Potable "Zapata II" Ubicado En La Col. Emiliano Zapata-Col. Emiliano Zapata	13570	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,626,606	\$2,626,606	\$2,626,606	\$2,626,606	\$2,626,606	\$783,004	\$783,004	29.81	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208324	Conclusion De Los Trabajos En El Tanque De Almacenamiento De Agua Potable La Quebrada Para Repaarcion De Fugas Y Recuperacion De Caudal-Col. La Mira	13436	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,261,551	\$1,261,551	\$1,261,551	\$1,261,551	\$1,261,551	\$1,261,551	\$1,261,551	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208372	Rehabilitacion De Red De Distribucion Del Sistema Agua Potable El Pedregoso-Pob. El Pedregoso, San Isidro Y Pie De La Cuesta	13556	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208411	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Col. Pacifico-Col. Pacifico	13560	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,766,447	\$1,766,447	\$1,766,447	\$1,766,447	\$1,766,447	\$525,465	\$525,465	29.75	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208468	Perforacion De Pozo De 35 Metros De Profundidad De 20" De Diámetro, Ademe De P.V.C. De 14" De Diámetro Sifoneado Y Aforado En La Col. San Agustin-Col. San Agustin	13435	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$255,105	\$255,105	\$255,105	\$255,105	\$255,105	\$135,591	\$135,591	53.15	\$0	Obra	0	100.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208625	Perf. De Pozo De 40 Mts Prof. 18" De Diámetro, Ademe De P.V.C. De 12" De Diámetro, Contrademe De P.V.C. De 20" De Diámetro, Sifoneado Y Aforado En Acceso Princ. Col. San Agustin	13462	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$397,726	\$397,726	\$397,726	\$397,726	\$397,726	\$119,318	\$119,318	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208676	Construccion De Línea De Conduccion De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico En La Col. Altos De Miramar	13559	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$683,542	\$683,542	\$683,542	\$683,542	\$683,542	\$205,063	\$205,063	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208706	Construccion De Línea De Conduccion De Agua Potable Del Tanque Isobarico A La Col. Paraíso Escondido	13561	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,016,320	\$1,016,320	\$1,016,320	\$1,016,320	\$1,016,320	\$304,896	\$304,896	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208760	Construccion De Línea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Col. Praderas De Costa Azul	13557	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,239,375	\$1,239,375	\$1,239,375	\$1,239,375	\$1,239,375	\$371,812	\$371,812	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208789	Introduccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Col. Frente Naciona	13487	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$417,869	\$417,869	\$417,869	\$417,869	\$417,869	\$125,361	\$125,361	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208816	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico En La Col. Plan De Ayala	13558	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$643,705	\$643,705	\$643,705	\$643,705	\$643,705	\$193,111	\$193,111	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208839	Introduccion De Red De Agua Potable-Pob. Kilometro 40	13477	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208864	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En El Pob. Llano Largo	13444	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,966,759	\$1,966,759	\$1,966,759	\$1,966,759	\$1,966,759	\$1,020,358	\$1,020,358	51.88	\$0	Obra	0	100.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208892	Introduccion De Red De Distribucion De Agua Potable-Pob. Tte. Jose Azueta	13457	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208918	Construccion De Tanque De Agua Potable-Pob. La Frontera	13525	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$145,800	\$145,800	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208947	Construccion De Marginal Sanitario En La Col. Ampliacion Loma Hermosa	13497	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,084,346	\$1,084,346	\$1,084,346	\$1,084,346	\$1,084,346	\$325,304	\$325,304	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208971	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Nacional Y Arroyo Seco, Ubicada En La Col. C.N.C	13516	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$341,459	\$341,459	\$341,459	\$341,459	\$341,459	\$102,438	\$102,438	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300208998	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calles Capulin Y Omatepec, Ubicada En La Col. C.N.O.P.	13512	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$364,217	\$364,217	\$364,217	\$364,217	\$364,217	\$109,265	\$109,265	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209027	Construccion De Alcantarillado Sanitario En And. Arroyo Del Perro Y Andador Las Rosas, Ubicados En La Col. Coral	13498	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$595,214	\$595,214	\$595,214	\$595,214	\$595,214	\$178,564	\$178,564	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209061	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Rio Omatlan, Ubicada En La Col. Cumbres De Figueroa	13463	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$433,915	\$433,915	\$433,915	\$433,915	\$433,915	\$279,781	\$279,781	64.48	\$0	Obra	0	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209079	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Andador Del Rio, 1° De Mayo Y Paraiso Ubicados En La Col. El Capire	13483	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$357,467	\$357,467	\$357,467	\$357,467	\$357,467	\$236,555	\$236,555	66.18	\$0	Obra	0	100.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209100	Construccion De Alcantarillado Sanitario En And. Morelos Ubicado En La Col. Lazaro Cardenas	13490	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$181,415	\$181,415	\$181,415	\$181,415	\$181,415	\$54,424	\$54,424	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209299	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Narvarte, Ubicada En La Col. Niños Heroes	13485	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$416,288	\$416,288	\$416,288	\$416,288	\$416,288	\$124,886	\$124,886	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209315	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Amates Y Calle Paraiso, Ubicada En La Col. Praderas De Costa Azul	13488	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$602,312	\$602,312	\$602,312	\$602,312	\$602,312	\$180,694	\$180,694	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209327	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Mundillo Y Zempazuchil, Ubicadas En La Col. Unidos Por Guerrero	13515	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$383,677	\$383,677	\$383,677	\$383,677	\$383,677	\$115,103	\$115,103	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209347	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Ubicado En El Pob. Paso Limonero	13461	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$467,152	\$467,152	\$467,152	\$467,152	\$467,152	\$140,146	\$140,146	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209362	Construccion De Drenaje Sanitario En Andadores Capulines, Rio Verde Y Tamarindo, En La Col. Ampliacion Guadalupe Victoria	13514	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$364,656	\$364,656	\$364,656	\$364,656	\$364,656	\$109,397	\$109,397	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209383	Construccion De Drenaje Sanitario En Las Calles Vicente Guerrero, Benito Juarez Y Miguel De La Madrid, Ubicadas En La Col. Industrial	13484	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$712,761	\$712,761	\$712,761	\$712,761	\$712,761	\$213,828	\$213,828	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209395	Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Navidad, Ubicado Enb La Colonia Parotas	13489	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$131,548	\$131,548	\$131,548	\$131,548	\$131,548	\$39,464	\$39,464	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209421	Introduccion De Drenaje Sanitario En Andador 6-Pob. La Venta	13445	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209446	Construccion De Andador Gabino Castro-Barrio De La Guinea	13506	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209466	Construccion De Calle Tiburon-Col. 6 De Enero	13615	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,999	\$599,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209485	Construccion De Andador Nicolas Bravo-Col. Barranca De La Laja	13524	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$244,181	\$244,181	\$244,181	\$244,181	\$244,181	\$73,254	\$73,254	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209494	Construccion De Andador Niño Artillero-Col. Mirador	13141	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$231,000	\$231,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209509	Construccion De Andador Hermenegildo Galeana-Col. Nueva Providencia	13578	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$335,354	\$335,354	\$335,354	\$335,354	\$335,354	\$100,606	\$100,606	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209516	Construccion De Andador Los Mangos-Col. Vista Hermosa	13452	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209530	Rehabilitación De Calle Principal-Pob. Pochotlaxco	13507	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$787,345	\$787,345	\$787,345	\$787,345	\$787,345	\$236,204	\$236,204	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209563	Construccion De Muro De Contencion En Calle Emiliano Zapata-Col. Reforma Agraria	13471	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$595,760	\$595,760	\$595,760	\$595,760	\$595,760	\$266,743	\$266,743	44.77	\$0	Obra	0	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209576	Construccion De Muro De Contencion En Calle Silvestre Castro 2da. Etapa-Col. Miguel Hidalgo	13609	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209603	Construccion De Muro De Contencion En Calle Principal-Pob. Vista Hermosa	13577	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,109,000	\$1,109,000	\$1,109,000	\$1,109,000	\$1,109,000	\$569,005	\$569,005	51.31	\$0	Obra	0	100.00	51.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209630	Rehabilitacion De Muro De Contencion En Margen Der. En Cauce Pluvial Garita-Fracc. Magallanes	13547	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$710,258	\$710,258	\$710,258	\$710,258	\$710,258	\$213,077	\$213,077	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209651	Construccion De Comisaria-Pob. Agua De Perro	13179	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209686	Construccion De Comisaria-Pob. Llano Largo	13606	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209706	Construccion De Comisaria-Pob. El Embarcadero (Las Totolas)	13575	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209729	Rehabilitacion De Comisaria-Pob. Ejido Nuevo	13600	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$24,000	\$24,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209746	Construccion De Comisaria-Pob. Loma Larga	13566	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209787	Construccion De Comisaria-Pob. San Andres Playa Encantada	13597	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209801	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples -Pob. Amatitlan	13598	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209815	Rehabilitacion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples-Pob. Kilometro 42	13495	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$270,749	\$270,749	\$270,749	\$270,749	\$270,749	\$81,225	\$81,225	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209830	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples-Pob. San Jose Cacahuatpec	13347	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209849	Construccion De Cancha Deportiva - Col. Hermenegildo Galeana	13611	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$869,445	\$869,445	29.98	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209864	Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Calle Rio Del Jordan Y Calle Del Panteon-Col. Unidos Por Guerrero	13480	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209918	Rehabilitacion De La Cancha De Usos Multiples-Pob. Ejido Nuevo	13599	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$186,000	\$186,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209933	Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol-Pob. La Testaruda	13589	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209953	Construccion De Baños En Cancha De Usos Multiples-Pob. La Zanja Del Teniente	13604	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209968	Construccion De Sanitarios En Cancha De Usos Multiples-Pob. Organos De San Agustin (El Quemado)	13601	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209983	Construccion De Cancha De Usos Multiples-Pob. Paso Texca	13574	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300209995	Construccion De Sanitarios En Cancha De Usos Múltiples En Calle Niño Perdido Y Libertad-Pob. Pedregoso	13472	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$284,604	\$284,604	\$284,604	\$284,604	\$284,604	\$118,222	\$118,222	41.54	\$0	Obra	0	100.00	42.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210024	Terminacion De La Rehabilitacion De Parque Infantil En Callejon Roberto Fierro-Col. Miguel Aleman	13481	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210035	Rehabilitacion De Parque Infantil-Col. San Agustin	13533	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210052	Construccion De Parque Recreativo-Col. Villa Guadalupe	13098	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$539,450	\$539,450	29.97	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210084	Construccion De Puente Peatonal En Calle Independencia-Col. Palma Sola	13614	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210099	Construccion De Puente Vehicular-Col. La Joya	13593	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,345,041	\$1,345,041	\$1,345,041	\$1,345,041	\$1,345,041	\$637,013	\$637,013	47.36	\$0	Obra	0	100.00	48.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210728	Pavimentacion De Calle Covadonga-Barrio De La Covadonga	13478	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210768	Pavimentacion De Avenida 1° De Mayo 4ta. Etapa-Col. 1° De Mayo	13511	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210798	Pavimentacion De Calle Juan Escutia-Col. Alta Cuauhtemoc	13103	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$686,713	\$686,713	62.43	\$0	Obra	0	100.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210812	Pavimentacion De Andador Del Rocio-Col. Ampl. Barranca De La Laja	13550	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210838	Pavimentacion De Calle San Francisco-Col. Ampl. San Isidro	13498	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$362,147	\$362,147	\$362,147	\$362,147	\$362,147	\$362,147	\$362,147	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210865	Pavimentacion De Calle Ampl. Esmeralda-Col. Ampl. Esmeralda	13605	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210891	Pavimentacion De Calle Revolucion 2da. Etapa-Pob. Pedregoso	13474	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$422,487	\$422,487	\$422,487	\$422,487	\$422,487	\$126,746	\$126,746	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210913	Terminacion De Pavimentacion De Calle Cda. Benito Juarez Entronque Con Vicente Guerrero-Col. Antorcha Revolucionaria	13522	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210940	Pavimentacion De Avenida La Ceiba-Col. Arroyo Seco	13453	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300210970	Pavimentacion De Andador Emiliano Zapata-Col. Balcones De Costa Azul	13551	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211007	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata 2da Etapa-Col. Carlos Salinas De Gortari	13106	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211036	Pavimentacion De Calle Tetepec Y Trinchera-Col. Cumbres De Figueroa	13107	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,452,056	\$1,452,056	\$1,452,056	\$1,452,056	\$1,452,056	\$435,617	\$435,617	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211374	Pavimentacion De Andador Unidos Por Cumbres (A Un Costado De La Sec. Fed. 238)-Col. Cumbres De Llano Largo	13108	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211406	Pavimentacion De Calle 2-Col. Cumbres De Llano Largo	13503	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211435	Pavimentacion De Av. Lazaro Cardenas 3era. Etapa-Col. El Mirador	13548	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211464	Pavimentacion De Calle 11 Sector 6-Col. Emiliano Zapata	13109	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$337,500	\$337,500	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211548	Pavimentacion De Calle 15 Sector 6-Col. Emiliano Zapata	13438	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,788	\$588,788	98.13	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211578	Pavimentacion De Calle 10 2da. Etapa Entre Calle 17 Y 19-Col. Emiliano Zapata	13467	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211598	Pavimentacion De Calle Pez Vela 3ra Etapa-Col. Ex Campo De Tiro	13110	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$330,000	\$330,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211617	Pavimentacion De Calle Euquebio Guerrero 2da. Etapa-Col. Francisco Ruiz Massieu	13111	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,676,851	\$1,676,851	\$1,676,851	\$1,676,851	\$1,676,851	\$502,658	\$502,658	29.98	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211642	Pavimentacion De Calle Felipe Carrillo Puerto-Col. Francisco Villa	13112	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$922,250	\$922,250	\$922,250	\$922,250	\$922,250	\$276,675	\$276,675	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211659	Pavimentacion De Calle Campesinos-Col. Francisco Villa	13113	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$270,000	\$270,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211680	Pavimentacion De Calle Panfilo Natera-Col. Francisco Villa	13114	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211696	Pavimentacion De Calle Del Arroyo-Col. Generacion 2000	13115	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211710	Pavimentacion De Calle Batalla De Urica-Col. Guadalupe Victoria	13510	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211723	Pavimentacion De Calle Juan N. Alvarez 3ra. Etapa-Col. Heroes De Guerrero	13473	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$449,034	\$449,034	89.81	\$0	Obra	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211745	Pavimentacion De Calle Cuauhtemoc 3ra. Etapa-Col. Heroes De Guerrero	13530	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211758	Pavimentacion De Andador Zempual-Col. Independencia	13529	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211777	Pavimentacion De Calle La Unidad-Col. Independencia	13365	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211787	Pavimentacion De Calle Empacadora-Col. Industrial	13116	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,230,154	\$1,230,154	\$1,230,154	\$1,230,154	\$1,230,154	\$369,046	\$369,046	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211830	Pavimentacion De Andador Cafetos-Col. Jardin Palmas	13544	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$461,233	\$461,233	\$461,233	\$461,233	\$461,233	\$138,370	\$138,370	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211852	Terminacion De Pavimentacion De Andador Bocotes Esq. Calle Icacos-Col. Jardin Palmas	13518	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211867	Pavimentacion De Andador Manzanos-Col. Jardin Palmas	13504	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211877	Pavimentacion De Andador Mimosa-Col. Jardin Mangos	13549	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211893	Pavimentacion De Andador Mandioca-Col. Jardin Mangos	13246	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211912	Pavimentacion De Calle Juan N. Alvarez 2da Etapa-Col. Jose Francisco Ruiz Massieu	13119	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,055,838	\$1,055,838	\$1,055,838	\$1,055,838	\$1,055,838	\$316,751	\$316,751	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211924	Pavimentacion De Calle Josefa Ortiz De Dominguez 2da Etapa-Col. Jose Lopez Portillo	13120	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,278,856	\$1,278,856	\$1,278,856	\$1,278,856	\$1,278,856	\$383,657	\$383,657	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211936	Pavimentacion De La Calle Sonora-Col. Jose Lopez Portillo	13121	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$420,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211946	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas-Col. La Libertad	13122	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,117,603	\$1,117,603	\$1,117,603	\$1,117,603	\$1,117,603	\$335,281	\$335,281	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211955	Pavimentacion De Calle Porfirio Diaz-Col. La Maquina Seccion Iv	13125	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211970	Pavimentacion De Calle Silvestre Castro 2da. Etapa-Col. La Mira	13126	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300211979	Continuacion De Pavimentacion De And. Agua Dulce-Col. La Mira 3a. Seccion	13127	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212008	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero-Col. Leyes De Reforma	13130	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$935,231	\$935,231	\$935,231	\$935,231	\$935,231	\$280,569	\$280,569	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212027	Pavimentacion De Calle Miguel Terrazas-Col. Libertadores	13131	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$710,441	\$710,441	\$710,441	\$710,441	\$710,441	\$213,132	\$213,132	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212042	Terminación De La Pavimentacion De La Calle Juan Antonio La Valleja Y Jose Nuñez De Casasas-Col. Libertadores	13132	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$643,464	\$643,464	\$643,464	\$643,464	\$643,464	\$193,039	\$193,039	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212053	Pavimentacion De And. Las Rocas-Col. Lomas De Mozinba	13133	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$704,018	\$704,018	\$704,018	\$704,018	\$704,018	\$211,205	\$211,205	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212065	Pavimentacion De Calle Juan R. Escudero -Col. Lomas De Mozinba	13134	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$616,663	\$616,663	\$616,663	\$616,663	\$616,663	\$184,999	\$184,999	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212088	Pavimentacion De Calle Niños Artillero Y Ma. De La O-Col. Los Lirios	13136	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$405,000	\$405,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212100	Pavimentacion De Calle Cristobal Colon-Col. Los Manantiales	13137	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$829,684	\$829,684	\$829,684	\$829,684	\$829,684	\$248,905	\$248,905	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212116	Pavimentacion De Calle Isauro Polanco -Col. Mirador	13140	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,006,242	\$1,006,242	\$1,006,242	\$1,006,242	\$1,006,242	\$301,873	\$301,873	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212128	Pavimentacion De And. 24 De Febrero-Col. Nueva Luz	13145	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,209,032	\$1,209,032	\$1,209,032	\$1,209,032	\$1,209,032	\$362,710	\$362,710	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212136	Pavimentacion De Calle Ignacio Manuel Altamirano-Col. Obrera	13147	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212144	Pavimentacion De Calle Azucenas-Col. Parque Ecologico Viveristas	13148	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$917,500	\$917,500	\$917,500	\$917,500	\$917,500	\$275,250	\$275,250	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212153	Pavimentacion De And. San Felipe De Jesus-Col. Potrerillo	13150	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212161	Pavimentacion De Calle Monte Sinai 3ra. Etapa-Col. Praderas De Costa Azul	13151	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,404,448	\$1,404,448	\$1,404,448	\$1,404,448	\$1,404,448	\$421,334	\$421,334	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212170	Pavimentacion De Calle Andres Figueroa-Col. Revolucion Del Sur	13157	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212175	Pavimentacion De Calle Irma Guadalupe Ortega 2da. Etapa-Col. Robles Catalan	13158	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$414,000	\$414,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212186	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata-Col. Roca De Oro	14159	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,093,959	\$1,093,959	\$1,093,959	\$1,093,959	\$1,093,959	\$328,188	\$328,188	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212195	Pavimentacion De Calle 5 De Julio-Col. Simon Bolivar	13161	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,027,121	\$1,027,121	\$1,027,121	\$1,027,121	\$1,027,121	\$308,136	\$308,136	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212215	Pavimentacion De Calle Violeta - Col.Villa De Las Flores	13117	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,384,746	\$1,384,746	\$1,384,746	\$1,384,746	\$1,384,746	\$415,424	\$415,424	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212231	Pavimentacion De Avenida Ometepeç Y Calle Ruben Mora-Col. Jose Maria Izazaga	13154	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212241	Pavimentacion De Andador 100-Col. Jose Maria Pino Suarez	13465	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212253	Pavimentacion De Calle Antonia Nava De Catalan-Col. Juan R. Escudero	13479	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212267	Pavimentacion De Av. Vista Hermosa 2da. Etapa-Col. Justicia Social	13523	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212313	Pavimentacion De Calle Jorge Armando 2da. Etapa-Col. La Esperanza	13563	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$330,000	\$330,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212325	Pavimentacion De Andador Nicolas Bravo-Col. La Mira	13596	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212345	Pavimentacion De Calle Fernando Montes De Oca-Col. Lazaro Cardenas	13541	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$402,000	\$402,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212366	Pavimentacion De Calle 16-Col. Leona Vicario	13446	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$479,080	\$479,080	95.82	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212380	Pavimentacion De Calle Sabana-Col. Los Lirios	13517	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$383,575	\$383,575	\$383,575	\$383,575	\$383,575	\$115,073	\$115,073	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212409	Pavimentacion De Calle Ignacio Allende-Col. Martires De Cuilapa	13448	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212425	Pavimentacion De Avenida Miramar-Col. Miramar	13440	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,202,893	\$1,202,893	\$1,202,893	\$1,202,893	\$1,202,893	\$1,159,641	\$1,159,641	96.40	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212441	Pavimentacion De Calle Queretaro-Col. Navidad De Llano Largo	13590	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$641,715	\$641,715	\$641,715	\$641,715	\$641,715	\$192,515	\$192,515	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212455	Pavimentacion De Calle Israel-Col. Nueva Belen	13163	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$858,694	\$858,694	\$858,694	\$858,694	\$858,694	\$858,694	\$858,694	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212463	Pavimentacion De Calle Invisur-Col. Nueva Jerusalem	13536	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$631,503	\$631,503	\$631,503	\$631,503	\$631,503	\$189,451	\$189,451	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ífico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212480	Pavimentacion De Calle Ruben Robles-Col. Nueva Jerusalem	13612	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$231,000	\$231,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212490	Pavimentacion De Calle Villita-Col. Palma Sola	13520	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212544	Pavimentacion De Calle Hermenegildo Galeana -Col. Popular	13526	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212554	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre 2da. Etapa-Col. Popular	13502	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212572	Conclusion De Pavimentacion De Calle 12-Col. Postal	13554	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212591	Pavimentacion De Calle Abetos-Col. Potrero De La Mora	13486	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$702,904	\$702,904	\$702,904	\$702,904	\$702,904	\$210,871	\$210,871	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212606	Pavimentacion De Calle Cerrada Monte Sinai-Col. Praderas De Costa Azul	13508	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$914,943	\$914,943	\$914,943	\$914,943	\$914,943	\$274,483	\$274,483	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212616	Pavimentacion De Calle Mar Antartico-Col. Punta Gorda	13588	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300212627	Pavimentacion De Calle Oceano Pacifico-Col. Punta Gorda	13153	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$390,000	\$390,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213242	Pavimentacion De Calle 24 De Febrero Del Cad. 0 173.60 Al 0 252.00-Col. Ruben Jaramillo	13613	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$330,000	\$330,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213248	Pavimentacion De Calle De La Unidad-Col. Sinai	13162	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$469,553	\$469,553	\$469,553	\$469,553	\$469,553	\$140,866	\$140,866	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213251	Pavimentacion De Calle El Joyero-Col. Sinai	13591	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$330,447	\$330,447	\$330,447	\$330,447	\$330,447	\$99,134	\$99,134	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213260	Pavimentacion De Calle Paraiso-Col. Tierra Y Libertad	13528	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213269	Pavimentacion De Calle Oaxaca-Col. Unidos Por Guerrero	13166	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213277	Pavimentacion De Andador Nube-Col. Unidos Por Guerrero	13496	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213282	Pavimentacion De Calle Gardenias-Col. Unidos Por Guerrero	13464	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213297	Pavimentacion De Calle Paraiso-Col. Unidos Por Guerrero	13573	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213307	Pavimentacion De Calle Cempasuchil Y Jazmin-Col. Unidos Por Guerrero	13567	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213313	Terminacion De Pavimentacion De Andador Tamarindos-Col. Venustiano Carranza	13531	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213325	Pavimentacion De Andador Plan De San Luis 2da. Etapa-Col. Vicente Guerrero	13552	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131,339	\$131,339	\$131,339	\$131,339	\$131,339	\$131,339	\$131,339	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213340	Pavimentacion De Calle Independencia- Col. Vista Hermosa	13476	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213349	Pavimentacion De Av. Campo De Tiro Jera. Etapa-Pob. Ampl. San Isidro	13564	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213383	Continuacion De Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Apanhuac	13607	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$165,000	\$165,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213397	Pavimentacion De Calle Principal Col. Acapulquito-Pob. Barra Vieja	13569	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213412	Continuacion De Pavimentacion De Calle Juan R. Escudero-Pob. Carabali	13189	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213423	Pavimentacion De Calle Principal 4ta Etapa-Pob. El Canton	13172	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213440	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Cayaco	13186	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213460	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Espinalillo	13355	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213473	Pavimentacion De Calle Cda. Telis-Pob. El Pedregoso	13538	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213489	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Salto	13300	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213512	Pavimentacion De Calle Principal 2da Etapa-Pob. El Veladero	13187	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,066,551	\$1,066,551	\$1,066,551	\$1,066,551	\$1,066,551	\$319,965	\$319,965	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213527	Pavimentacion De Calle Principal 2da Etapa-Pob. Garrapatas	13540	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213550	Pavimentacion De Calle Union San Miguel-Pob. Kilometro 30	13519	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213567	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. La Calera	13174	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213582	Pavimentacion De Calle Lateral Josefa Ortiz De Domínguez-Pob. La Venta	13617	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213602	Pavimentacion De Avenida Del Tanque Col. Tres Postes-Pob. La Venta	13466	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213618	Pavimentacion De Cda. San Isidro-Pob. Las Joyas	13616	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213632	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Las Marias	13499	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$368,332	\$368,332	92.08	\$0	Obra	0	100.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213649	Pavimentacion De Camino Rural En Punto Critico-Pob. Lomas Del Aire	13180	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213661	Pavimentacion De Calle Principal Del Cad. 0 210.00 Al Cad 0 269.30-Pob. Los Ilamos	13501	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213679	Continuacion De La Pavimentacion De La Calle Principal-Pob. Cacaquillas	13180	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213698	Pavimentacion De Calle Sin Nombre-Pob. Juan R. Escudero	13527	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$165,000	\$165,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213718	Pavimentacion De Calle Hacia La Telesecundaria-Pob. Pablo Galeana	13568	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213737	Pavimentacion De Calle Principal 3era. Etapa-Pob. Parotillas	13183	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213753	Pavimentacion De La Calle Sonora-Pob. Plan De Los Amates	13385	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,638	\$696,638	99.52	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213776	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero-Pob. San Isidro	13469	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,022,807	\$1,022,807	\$1,022,807	\$1,022,807	\$1,022,807	\$306,842	\$306,842	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213797	Pavimentacion De Calle Ampl.Finito-Pob. San Isidro Gallinero	13273	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213814	Pavimentacion De Calle Principal 2da. Etapa-Pob. San Jose Xaltianguis	13500	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213840	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. San Martin El Jovero	13191	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213863	Pavimentacion De Calle Principal 4ta. Etapa-Pob. Tazajeras	13193	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213885	Pavimentacion De Calle Carro De Piedra-Pob. Teniente Jose Azuela	13447	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213909	Pavimentacion De Calle Rumbo Al Kinder-Pob. Texca	13194	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$255,000	\$255,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213931	Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo-Pob. Tres Palos	13449	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213949	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre 2da. Etapa-Pob. Tres Palos	13450	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213976	Pavimentacion De Calle Cuauhtemoc - Pob. Tres Palos	13451	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300213994	Pavimentacion De Calle Juan De Dios Bonilla 2da. Etapa-Pob. Vista Hermosa	13594	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214050	Adquisición De Material Electrico Para El Programa De Electrificacion-Cobertura Municipal	13576	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$9,225,000	\$9,225,000	\$9,225,000	\$9,225,000	\$9,225,000	\$2,950,460	\$2,950,460	31.98	\$0	Materi al Electr ico	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214090	Introduccion De Energia Electrica En And. 1, 2, 3, 4, 5 Y 6-Col. Batalla Cardenista	13595	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$21,000	\$21,000	20.00	\$0	Obra	0	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214119	Introduccion De Energia Electrica En Calle Principal Del Capire-Col. Cañada Del Capire	13535	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$31,500	\$31,500	20.00	\$0	Obra	0	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214150	Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Calle Miguel Hidalgo, Constitucion E Independencia-Col. Nueva Luz	13534	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$33,600	\$33,600	20.00	\$0	Obra	0	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214233	Construccion De Plaza Civica En J.N. "Teozomoc"-Col. 13 De Junio	13264	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214256	Construccion De 2 Aulas En J.N. "Jose Agustin Ramirez"-Col. Alta Icacos	13265	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214291	Construccion De Techado En J.N. Gabriela Mistral-Col. Ampl. Unidos Por Guerrero	13293	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214305	Construccion De Barda Perimetral En J.N. "Carlos Pellícer"-Col. Arroyo Seco	13268	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214336	Construccion De Dos Aulas En J.N. "Nueva Creacion "-Col. C.N.C	13269	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$528,735	\$528,735	75.53	\$0	Obra	0	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214355	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Narciso Mendoza-Col. Carlos Salinas De Gortari	13270	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$540,816	\$540,816	\$540,816	\$540,816	\$540,816	\$162,245	\$162,245	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214397	Construccion De Techumbre En J.N. Quetzalcoatl1 En Calle Rio Velero-Col. Renacimiento	13271	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$225,516	\$225,516	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214420	Construccion De Barda Perimetral En J.N. "Compañera Maria Esther"-Col. Jardin Palmas	13277	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214440	Construccion De Techumbre En J.N. Itzcalt-Col. Libertadores	13279	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$740,042	\$740,042	\$740,042	\$740,042	\$740,042	\$222,013	\$222,013	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214472	Construccion De Aula En J.N. "Xicotencatl"-Col. Loma Bonita	13280	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214539	Construccion De 1 Aula Y Rehabilitacion En J.N. Metzahualcoyotl-Col. Lomas Verdes	13281	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214609	Construccion De Techado En J.N. Miguel Hidalgo-Col. Miguel Hidalgo	13283	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214631	Contruccion De Aula N J.N. Juan Escutia-Col. Miramar	13284	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214658	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Juan Ruiz De Alarcon-Col. Morelos	13285	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,070,032	\$1,070,032	\$1,070,032	\$1,070,032	\$1,070,032	\$321,009	\$321,009	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214672	Construccion De Techado De La Plaza Civica En J.N. "2 De Febrero "-Col. Periodistas	13286	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214692	Construccion De Muro De Contencion En J.N. Esperanza Jaimes Viuda De Castrejon-Col. Postal	13287	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$292,310	\$292,310	\$292,310	\$292,310	\$292,310	\$87,693	\$87,693	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214721	Construccion De Aula En J.N. Miguel Aleman Valdez (Calle 1 5)-Col. Postal	13288	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214749	Construccion De Techado En J.N. Miguel Aleman Valdez-Col. Postal	13455	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214778	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En Esc. Prim. Rafael Ramirez-Col. Praderas De Costa Azul	13562	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$648,467	\$648,467	\$648,467	\$648,467	\$648,467	\$194,540	\$194,540	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214807	Construccion De Aula En J.N. Niños Heroes-Col. Simon Bolivar	13292	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$389,877	\$389,877	\$389,877	\$389,877	\$389,877	\$116,963	\$116,963	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214831	Construccion De Aula En J.N. Niños Heroes-Pob. El Pelillo	13470	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214887	Construccion De 2 Aulas En J.N. Catalina Alvarez De Echeverria-Pob. La Venta	13299	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214917	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Axayacatl-Pob. Las Tortolitas	13301	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$349,929	\$349,929	\$349,929	\$349,929	\$349,929	\$104,979	\$104,979	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300214985	Contruccion De Techado En E.P. Lazaro Cardenas-Col. 5 De Mayo	13305	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215025	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En E. P. Hermenegildo Galeana-Col. 20 De Noviembre	13492	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$128,100	\$128,100	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215053	Construccion De Aula En E..P.. Acampixtli-Col. Alborada	13307	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215078	Construccion De Dos Aulas En E.P. Mat. Rosario Castellanos-Col. Altos De Miramar	13494	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$824,547	\$824,547	\$824,547	\$824,547	\$824,547	\$247,364	\$247,364	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215105	Construccion De Techumbre En E.P. Naciones Unidas-Col. Ampl. Jose Lopez Portillo	13509	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$204,000	\$204,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215138	Construccion De Acceso Rincipal En E.P. Indigena "Vee Savi"-Col. Ampl. Unidos Por Guerrero	13308	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215161	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples En E.P. Reforma Agraria-Col. Brisas Del Mar	13310	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$255,000	\$255,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215191	Construccion De Baños En E.P. Miguel Terrazas Rivera-Col. Canuto Noguera	13555	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215215	Construccion De Techado De Cancha En E.P. "Gabriela Mistral"-Col. Cd. Renacimiento	13312	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215250	Construccion De Techumbre En E.P. Lazaro Cardenas Nuxco Esq. Tulipan S/N Sect. -Col. Cd. Renacimiento	13313	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$225,516	\$225,516	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215288	Construccion De Aula En E.P. Juan Escutia-Col. Coral	13316	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300215337	Construccion De La Barda Perimentral En E. P. "Lic. Benito Juarez " -Col. Garita	13319	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300216809	Construccion De Techado En Cancha De Usos Múltiples En E. P. Ignacio Manuel Altamirano-Col. Jardin Mangos	13475	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$819,238	\$819,238	\$819,238	\$819,238	\$819,238	\$245,771	\$245,771	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300216841	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En E.P. Alfonso Ramirez Altamirano-Col. Jose Lopez Portillo	13322	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$294,000	\$294,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300216872	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Articulo 123-Col. La Libertad	13323	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300216902	Construccion De Techado Y Rehabilitacion En Cancha De Usos Múltiples En E.P. Nicolas Salinas Sotelo-Col. La Maquina	13537	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$285,000	\$285,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300216937	Construccion De Techado En E.P. "Josefa Ortiz De Dominguez"-Col. Loma Bonita	13332	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300216960	Construccion De Techado En Cancha En E.P. Francisco Villa -Col. Mirador	13334	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300216994	Construccion De Aula En E.P. Bilingue Cuitlahuac-Col. Nueva Generacion	13336	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$170,870	\$170,870	48.82	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217017	Construccion De Aula En Esc. Prim. "Morelos"-Col. Puerto Marquez	13339	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217046	Construccion De Techumbre En E.P. Heroes De Chapultepec-Col. Reforma Agraria	13592	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217071	Construccion De Aula En E.P. Fed. Mat. Aquiles Serdan-Col. Revolucion	13340	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$389,867	\$389,867	\$389,867	\$389,867	\$389,867	\$116,960	\$116,960	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217097	Construccion De Techumbre En R.P. Patria Y Libertad-Col. Santa Cecilia	13343	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217121	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Gral. Silvestre Castro -Col. Palomares	13610	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217150	Construccion De Un Aula En Esc. Prim. 24 De Febrero-Col. Vicente Guerrero	13346	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217188	Construccion De Aula De Medios En E.P. "Revolucion Mexicana"-Col. Vista Hermosa	13348	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$732,414	\$732,414	\$732,414	\$732,414	\$732,414	\$219,724	\$219,724	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217222	Construccion De Techado En E.P. Juan De La Barrera-Col. Libertadores	13349	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$795,332	\$795,332	\$795,332	\$795,332	\$795,332	\$238,600	\$238,600	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217256	Construccion De Techumbre En E.P. Ignacio Zaragoza-Pob. Cerro De Piedra	13171	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217285	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Gral. "Guadalupe Victoria"-Pob. El Pedregoso	13352	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$408,593	\$408,593	\$408,593	\$408,593	\$408,593	\$122,578	\$122,578	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217311	Construccion De Techumbre En Cancha De Basquet Bol En E.P. Plan De Ayala-Pob. El Zapote	13353	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217331	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En E.P. Hermenegildo Galena-Pob. Kilometro 22	13356	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217367	Construccion De Techado En E.P. Vesp. Juan N. Alvarez-Pob. La Sabana	13459	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217392	Rehabilitacion De Baños En E.P. Primera Expropiacion Petrolera-Pob. Loma Larga	13521	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217417	Construccion De Techumbre En Esc. Prim. Juan R. Escudero-Pob. Organos De Juan R. Escudero	13176	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217438	Construccion De Dos Aulas En E.P. "Aquiles Serdan"-Pob. Paso Limonero	13542	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217467	Construccion De Techumbre En E.P. Ruben Figueroa -Pob. Playones De San Isidro	13359	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217484	Construccion De Techado En E.P. Rural Mat. Ignacio Allende-Pob. San Isidro Gallinero	13456	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217507	Construccion De Anexo En E.P. Juana De Asbaje-U. Hab. Luis Donaldo Colosio	13482	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$422,191	\$422,191	\$422,191	\$422,191	\$422,191	\$126,657	\$126,657	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217532	Construccion De Techado En Esc. Sec. Tec. No. 153 "Miguel Hidalgo Y Costilla"-Col. Ampl. Miguel Hidalgo	13608	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217588	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Sec. "Ricardo Flores Magon" - Col. Jardin De Los Amates	13372	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300217631	Construccion De Aula De Medios En Esc. Sec. Tec. "Benito Juarez Garcia"-Pob. Altos Del Camaron	13382	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218102	Construccion De Aula De Medios En Esc. Sec. Tec. "Benito Juarez Garcia"-Pob. Altos Del Camaron	13382	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218126	Construccion De Aula En Telesecundaria-Pob. Apanahuac	13468	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218147	Construccion De Sanitarios Y Anexo En Telesecundaria Naciones Unidas-Pob. El Quemado	13493	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$56,100	\$56,100	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218250	Construccion De Muro De Contencion En Esc. Sec. Gral. "Mexico"-Pob. Kilometro 40	13539	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$144,591	\$144,591	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218291	Construccion De Aulas En Esc. Sec. Gral. De Nueva Creacion " Bicentenario De Mexico"-Pob. Llano Largo	13388	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218356	Construccion De Dos Aulas En Cobach Aguacaliente-Pob. Agua Caliente	13532	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218391	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Palma Sola Fovissste	13545	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218421	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Valle De Las Flores	13553	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$349,822	\$349,822	\$349,822	\$349,822	\$349,822	\$104,947	\$104,947	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218448	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Apalani	13584	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218488	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Apanhuac	13602	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$111,000	\$111,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218497	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. El Quemado	13543	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$300,200	\$300,200	\$300,200	\$300,200	\$300,200	\$90,060	\$90,060	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218528	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Parotas	13546	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218553	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob.Tunzingo	13586	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218579	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Veladero	13585	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218593	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Xolapa	13587	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218631	Capacitacion Y Asesoría Técnica A Proyectos Productivos-Cobertura Municipal	13395	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	Suspendido	2013	\$3,576,748	\$3,576,748	\$3,576,748	\$3,576,748	\$3,576,748	\$3,576,748	\$3,576,748	100.00	\$0	Capaci tación	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218660	Capacitacion Y Asesoría Técnica A Proyectos Productivos Acuicolas-Cobertura Municipal	13396	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,021,496	\$1,021,496	98.22	\$0	Capaci tación	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218693	Adquisición Y Dotación De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Mejorado Fertilizado. -Cobertura Municipal	13401	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,727,137	\$7,727,137	\$7,727,137	\$7,727,137	\$7,727,137	\$7,267,462	\$7,267,462	94.05	\$0	Proyec to	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218812	Adq. Y Dot. De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Fertilizado Intercalado Con Calabaza, Cobertura Municipal	13505	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$106,281	\$106,281	\$106,281	\$106,281	\$106,281	\$106,281	\$106,281	100.00	\$0	Proyec to	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218844	Adquisicion Y Dotacion De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Mejorado Fertilizado Intercalado Con Jamaica-Pob. Huamuchitos	13403	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$39,542	\$39,542	\$39,542	\$39,542	\$39,542	\$39,542	\$39,542	100.00	\$0	Proyec to	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Espec ifico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs o	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Pobla ción	Avance Anual	% Avance Acumula do	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218861	Taller De Elaboracion De Derivados De La Fruta-Cobertura Municipal	13583	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$961,700	\$961,700	\$961,700	\$961,700	\$961,700	\$230,132	\$230,132	23.93	\$0	Proyec to	0	100.00	24.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218887	Taller De Costura-Cobertura Municipal	13580	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,897,600	\$1,897,600	\$1,897,600	\$1,897,600	\$1,897,600	\$477,600	\$477,600	25.17	\$0	Proyec to	0	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218909	Taller De Carpinteria-Cobertura Municipal	13581	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,119,100	\$1,119,100	\$1,119,100	\$1,119,100	\$1,119,100	\$269,100	\$269,100	24.05	\$0	Proyec to	0	100.00	24.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218928	Taller De Herreria-Cobertura Municipal	13582	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$815,000	\$145,000	\$145,000	17.79	\$0	Proyec to	0	100.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218951	Elaboracion De Pan-Cobertura Municipal	13579	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,844,700	\$1,844,700	\$1,844,700	\$1,844,700	\$1,844,700	\$414,700	\$414,700	22.48	\$0	Proyec to	0	100.00	22.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300218992	Programa De Desarrollo Institucional	-	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,230,538	\$9,230,538	\$9,230,538	\$9,230,538	\$9,230,538	\$3,035,535	\$3,035,535	32.89	\$0	Acción	0	100.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300219023	Gastos Indirectos	-	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13,845,807	\$13,845,807	\$13,845,807	\$13,845,807	\$13,845,807	\$6,510,305	\$6,510,305	47.02	\$0	Acción	0	100.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300219970	Adquisición De Material Electrico	-	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		direccion de alumbrado publico	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,130,710	\$2,130,710	\$2,130,710	\$2,130,710	\$2,130,710	\$1,996,873	\$1,996,873	93.72	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300220241	Construccion De Muro De Contencion Canal Pluvial Arroyo Del Perro, Col. Coral	-	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300220266	Obra Integral En La Colonia Postal (Drenaje, Agua Potable Y Pavimentacion Calle 5 Y 11)	-	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300220284	Saneamiento Financiero (Contratistas Ranco 33)	-	Guerrero	Acapulco	Cobertura de Juárez municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,400,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 316

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Progr ana Fondo Conv enio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300205888	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$590,649	\$590,649	39.38	\$0	Obra	0	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300220295	Provision Para Las Obras De Habitat -	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$14,614,290	\$14,614,290	\$14,614,290	\$14,614,290	\$14,614,290	\$14,614,290	\$14,614,290	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO00130300220312	Desayunos Escolares	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO13130200138119	Construccion De Techado En Cancha De Futbol En Calle Prolongacion Laurel, Col. El Roble	13442	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	Suspendido	2013	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,123,199	\$1,123,199	100.00	\$0	Metro Cuadra do	400	4.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra
GRO13130200138189	Pavimentacion De Calle Lomas De Iguala, Col. Lomas Del Valle	13135	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	Suspendido	2013	\$1,279,214	\$846,938	\$846,938	\$846,938	\$846,938	\$846,938	\$846,938	100.00	\$0	Metros Cuadras	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra
GRO13130200138366	Pavimentacion De Calle Ruben Figueroa, Col. Revolucion Del Sur	13155	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	Suspendido	2013	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$676,080	\$676,080	46.63	\$0	Metro Cuadra do	500	100.00	46.60	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra
GRO13130200138389	Terminacion De Calle Febronio Diaz, Col. Revolucion Del Sur	13156	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	Suspendido	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$270,000	\$270,000	30.00	\$0	Metro Cuadra do	450	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra
GRO13130200138406	Pavimentacion De Calle Aquiles Serdan Esq. Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Pob. Paso Limonero	13188	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	Suspendido	2013	\$600,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$600,000	\$600,000	40.00	\$0	Metro Cuadra do	500	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra
GRO13130200138456	Pavimentacion De Calle Nigromante, Col. Ampl. Santa Cruz	13439	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización , vivienda y asistencia social)	Suspendido	2013	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$204,000	\$204,000	30.00	\$0	Metros Cuadras	350	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra