



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (CONADE)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 9

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130400260812	Construccion De Centro Deportivo En El Pob. Xaltianguis	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11- Educación Pública	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,612,081	\$5,612,081	\$5,612,081	\$5,612,081	\$5,612,081	\$2,721,859	\$2,721,859	48.50	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260845	Construccion De Centro Deportivo En El Pob. Kilometro 21	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11- Educación Pública	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$909,597	\$909,597	\$909,597	\$909,597	\$909,597	\$439,700	\$439,700	48.34	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260862	Construccion De Centro Deportivo En El Pob. Kilometro 39	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11- Educación Pública	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,869,556	\$2,869,556	\$2,869,556	\$2,869,556	\$2,869,556	\$1,391,735	\$1,391,735	48.50	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO12130200172782	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En En Modulo Deportivo, Col. Coral	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,424,942	\$2,424,942	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO12130200172788	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, And. Teloloapan Y And. El Veladero, Col. Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO12130200172796	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre, Calle Maria De La O, Frente A La Esc. Prim. Urb. "Artículo 123", Pob. La Sabana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,408,453	\$2,408,453	\$2,408,453	\$2,408,453	\$2,408,453	\$2,383,757	\$2,383,757	98.97	\$0	Obra	500	100.00	98.97	Financiera: / Física: / Registro:
GRO12130200172802	Construccion De Centro Deportivo, Circuito Int., Entre Río Poyutla Y Río Papagayo, Ma. 125, 122, Col. Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,880,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO12130200172807	Construccion De Cancha De Usos Múltiples, Calle Joaquín Velázquez, Entre And. Tetela Del Río, Texmelica Y And. Higuera, Mz. 219, 222, 220 Y 183, Col. Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,923,453	\$1,923,453	\$1,923,453	\$1,923,453	\$1,923,453	\$1,911,071	\$1,911,071	99.36	\$0	Obra	500	100.00	99.36	Financiera: / Física: / Registro:
GRO12130200172810	Supervision Externa De La Obra	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11- Educación Pública	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$358,976	\$358,976	\$358,976	\$358,976	\$358,976	\$358,653	\$358,653	99.91	\$0	Supervisión	500	100.00	99.91	Financiera: / Física: / Registro: