



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 25

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GROI2130200172859	Pavimentacion De Avenida Sin Nombre 2da. Etapa, Loc. Agua Caliente	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,909	\$539,909	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172862	Pavimentacion De Avenida Principal Hacia Las Mesas, Loc. Barrio Nuevo De Los Muertos	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,795	\$988,795	98.88	\$0	Obra	500	100.00	98.88	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172867	Pavimentacion De Avenida Principal, Loc. Dos Arroyos	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172873	Pavimentacion De Avenida A La Secundaria, Loc. La Concepcion	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$539,904	\$539,904	\$539,904	\$539,904	\$539,904	\$539,904	\$539,904	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172875	Pavimentacion De Avenida Al Embarcadero, Loc. La Estacion	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172879	Pavimentacion De Avenida Hacia El Toril, Loc. La Sierrita	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$685,275	\$685,275	\$685,275	\$685,275	\$685,275	\$685,275	\$685,275	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172894	Pavimentacion De Avenida De Acceso Principal Loc. La Sierrita	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172895	Pavimentacion De Avenida Principal Hacia El Toril Loc. Ejido Nuevo	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$589,192	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172903	Pavimentacion De Avenida Hacia El Toril Loc. Sabanillas	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$596,374	\$596,374	\$596,374	\$596,374	\$596,374	\$596,374	\$596,374	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172905	Pavimentacion De Avenida El Pantheon Loc. Sabanillas	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$403,626	\$403,626	\$403,626	\$403,626	\$403,626	\$403,626	\$403,626	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172911	Construccion De Canal Pluvial En E.P. Agustin Melgar Loc. Amatillo	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$400,734	\$400,734	\$400,734	\$400,734	\$400,734	\$399,144	\$399,144	99.60	\$0	Obra	500	100.00	99.60	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172914	Rehabilitacion De Aulas En E.P. Agustin Melgar Loc. Amatillo	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicacione s y transportes	En Ejecuci ón	2012	\$599,272	\$599,272	\$599,272	\$599,272	\$599,272	\$599,271	\$599,271	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172917	Construccion De Aula En E.P. Francisco Sarabia Loc. Ejido Nuevo	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecuci ón	2012	\$410,809	\$410,809	\$410,809	\$410,809	\$410,809	\$403,871	\$403,871	98.31	\$0	Aula	500	100.00	98.31	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172919	Construccion De 2 Aulas En Telesecundaria Francisco Marquez Loc. Cerro De Piedra	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecuci ón	2012	\$754,604	\$754,604	\$754,604	\$754,604	\$754,604	\$754,604	\$754,604	100.00	\$0	Aula	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172925	Rehabilitación De Sanitarios En Telesecundaria Francisco Marquez Loc. Cerro De Piedra	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecuci ón	2012	\$245,396	\$245,396	\$245,396	\$245,396	\$245,396	\$245,395	\$245,395	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172927	Rehabilitacion De 3 Aulas En E.P. Club De Leones Loc. El Arenal	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Coertu ra municip al		Aportacion es Federales	1003 PAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecuci ón	2012	\$201,745	\$201,745	\$201,745	\$201,745	\$201,745	\$201,745	\$201,745	100.00	\$0	Aula	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 25

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GROI2130200172859	Pavimentacion De Avenida Sin Nombre 2da. Etapa, Loc. Agua Caliente	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,909	\$539,909	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172931	Construccion De Aula En E.P. Club De Leones Loc. El Arenal	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$456,927	\$456,927	\$456,927	\$456,927	\$456,927	\$456,927	\$456,927	100.00	\$0	Aula	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172933	Construccion De Sanitarios En J.N. Josefa Ortiz De Dominguez Loc. El Arenal	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$339,004	\$339,004	99.32	\$0	Obra	200	100.00	99.32	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172937	Construccion De Dos Aulas En J.N. Juan J. Rosseau Loc. El Campanario	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$658,671	\$658,671	\$658,671	\$658,671	\$658,671	\$658,671	\$658,671	100.00	\$0	Aula	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172941	Construccion De Sanitarios En J.N. Juan J. Rosseau Loc. El Campanario	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172943	Construccion De Tres Aulas En Telesecundaria Loc. Huamuchitos	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Aula	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172950	Rehabilitacion De Aulas En E.P. Francisco I. Madero Loc. El Playon	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Aula	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172955	Construccion De Sanitarios En E.P. Juan N. Alvarez Loc. La Concepcion	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$460,090	100.00	\$0	Obra	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172958	Construccion De Sanitarios En E.P. Revolucion Social Loc. Agua Caliente	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$452,154	\$452,154	98.28	\$0	Obra	300	100.00	98.28	Financiera: / Fisica: / Registro:
GROI2130200172963	Construccion De Sanitarios Y Rehabilitacion De Anexo Y Sanitarios En J.N. Angela Peralta Loc. San Isidro	-	Guerre ro	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidad es		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Aula	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: