



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300196535	Construccion De Muro De Mamposteria En Calle Naranjos-Col. Jardin Mangos	13005	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$964,740	\$964,740	\$964,740	\$964,740	\$964,740	\$964,740	\$964,740	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300196584	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Col. Angel Aguirre Rivero -Col. Angel Aguirre Rivero	13013	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$860,865	\$860,865	\$860,865	\$860,865	\$860,865	\$512,162	\$512,162	59.49	\$0	Obra	0	100.00	59.49	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300196601	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Col. Nuevo Puerto Marques-Col. Nuevo Puerto Marques	13013	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,015,594	\$1,015,594	\$1,015,594	\$1,015,594	\$1,015,594	\$1,015,594	\$1,015,594	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030020588	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Ubicado En La Col Alta Loma La Esperanza	13028	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,968,831	\$1,968,831	\$1,968,831	\$1,968,831	\$1,968,831	\$1,008,656	\$1,008,656	51.23	\$0	Obra	0	100.00	51.23	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300205924	Red De Distribucion De Agua Potable Ubicada En La Col. Ampliacion Coloso (la Etapa)-Col. Ampliacion Coloso	13029	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,719,354	\$1,719,354	\$1,719,354	\$1,719,354	\$1,719,354	\$1,681,802	\$1,681,802	97.82	\$0	Obra	0	100.00	97.82	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300205959	Construcción De Sanitario Ubicado En Boulevard Vicente Guerrero, Ubicada En Col. Cd. Renacimiento-Col. Cd. Renacimiento	13032	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$411,747	\$411,747	\$411,747	\$411,747	\$411,747	\$411,747	\$411,747	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300205965	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Col. La Esperanza-Col. La Esperanza	13037	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,661,665	\$1,661,665	\$1,661,665	\$1,661,665	\$1,661,665	\$1,661,665	\$1,661,665	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300205975	Construcción De Alcantarillado Sanitario Ubicado En La Col. Alta Loma La Esperanza-Col. Alta Esperanza	13038	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,104,333	\$2,390,674	\$2,390,674	\$2,390,674	\$2,390,674	\$2,235,391	\$2,235,391	93.50	\$0	Obra	0	100.00	93.50	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300206929	Dotacion De Utiles Escolares-Cobertura Municipal	13053	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,495,615	\$2,495,615	99.82	\$0	Acción	0	100.00	99.82	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300206973	Dotacion De Mobiliario Escolar (Preescolar)- Cobertura Municipal	13054	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,050	\$599,050	99.84	\$0	Acción	0	100.00	99.84	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300207176	Dotacion De Mobiliario Escolar (Primaria)- Cobertura Municipal	13055	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,460,769	\$1,460,769	97.38	\$0	Acción	0	100.00	97.38	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300207218	Dotacion De Mobiliario Escolar (Secundaria)- Cobertura Municipal	13056	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,460,769	\$1,460,769	97.38	\$0	Acción	0	100.00	97.38	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300207262	Dotacion De Equipos De Computo A Centros Educativos-Cobertura Municipal	13058	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,993,089	\$1,993,089	99.65	\$0	Acción	0	100.00	99.65	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300207304	Señalización Horizontal En Vialidades (Pintarrayas)-Acapulco	13061	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,110,652	\$3,110,652	77.77	\$0	Obra	0	100.00	77.77	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300207949	Construccion De Cancha De Usos Multiples En Calle Amayaltepec Y Ometepec-Col. Cd. Renacimiento	13080	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,594,306	\$2,594,306	\$2,594,306	\$2,594,306	\$2,594,306	\$2,373,235	\$2,373,235	91.48	\$0	Obra	0	100.00	91.48	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300208009	Construccion De Cancha De Usos Multiples-Col. Universitaria Secc. 2	13084	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,313,135	\$2,313,135	92.53	\$0	Obra	0	100.00	92.53	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300208042	Rehabilitacion De Parque Francisco Nava Gonzalez-13093 Col. La Laja	13093	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300208211	Rehabilitacion De La Estacion De Bombeo De Agua Potable "Zapata I" Ubicado En La Col. Emiliano Zapata-Col.	13513	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,641,740	\$2,641,740	\$2,641,740	\$2,641,740	\$2,641,740	\$1,793,003	\$1,793,003	67.87	\$0	Obra	0	100.00	67.87	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300208275	Rehabilitacion De La Estacion De Bombeo De Agua Potable "Zapata II" Ubicado En La Col. Emiliano Zapata-Col.	13570	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$2,687,119	\$783,004	\$783,004	29.14	\$0	Obra	0	100.00	29.14	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300208324	Rehabilitacion De Los Trabajos En El Tanque De Almacenamiento De Agua Potable La Quebrada Para Reparacion De Fugas Y Rehabilitacion De Red De Distribucion Del Sistema Agua Potable El Pedregoso-Pob. El Pedregoso, San Isidro Y Rio De La Cuarta	13436	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,261,551	\$1,261,551	\$1,261,551	\$1,261,551	\$1,261,551	\$1,261,551	\$1,261,551	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300208372	Reparacion De Fugas Y Rehabilitacion De Red De Distribucion Del Sistema Agua Potable El Pedregoso-Pob. El Pedregoso, San Isidro Y Rio De La Cuarta	13556	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300208411	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Col. Pacifico-Col. Pacifico	13560	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,751,552	\$1,751,552	\$1,751,552	\$1,751,552	\$1,751,552	\$525,465	\$525,465	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300208468	Perforacion De Pozo De 35 Metros De Profundidad De 20" De Diámetro, Ademe De P.V.C. De 14" De Diámetro Sifoneado Y Perf. De Pozo De 40 Mts Prof. 18" De Diámetro, Ademe De P.V.C. De 12" De Diámetro, Contrademe De P.V.C. De 20" De Diámetro, Sifoneado Y Aforado En Acceso	13435	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$249,710	\$249,710	\$249,710	\$249,710	\$249,710	\$249,710	\$249,710	\$249,710	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208625	Perforacion De Pozo De 35 Metros De Profundidad De 20" De Diámetro, Ademe De P.V.C. De 14" De Diámetro Sifoneado Y Perf. De Pozo De 40 Mts Prof. 18" De Diámetro, Ademe De P.V.C. De 12" De Diámetro, Contrademe De P.V.C. De 20" De Diámetro, Sifoneado Y Aforado En Acceso	13462	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	\$119,118	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208676	Construccion De Línea De Conduccion De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico En La Col. Altos De Miramar	13559	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$683,542	\$683,542	\$683,542	\$683,542	\$683,542	\$205,063	\$205,063	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300208706	De Conduccion De Agua Potable Del Tanque Isobarico A La Col. Paraiso Escondido	13561	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,016,320	\$1,016,320	\$1,016,320	\$1,016,320	\$1,016,320	\$304,896	\$304,896	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300208760	Construccion De Línea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable En La Col. Praderas De Costa Azul	13557	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,239,375	\$1,239,375	\$1,239,375	\$1,239,375	\$1,239,375	\$371,812	\$371,812	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208789	Introduccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Col. Frente Naciona	13487	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$417,869	\$417,869	\$417,869	\$417,869	\$417,869	\$414,164	\$414,164	99.11	\$0	Obra	0	100.00	99.11	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208816	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Y Equipamiento Electromecanico En La Col. Plan De Ayala	13558	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$643,705	\$643,705	\$643,705	\$643,705	\$643,705	\$193,111	\$193,111	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208839	Introduccion De Red De Agua Potable-Pob. Kilometro 40	13477	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208864	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En El Pob. Llano Largo	13444	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,966,759	\$1,966,759	\$1,966,759	\$1,966,759	\$1,966,759	\$1,020,358	\$1,020,358	51.88	\$0	Obra	0	100.00	51.88	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208892	Introduccion De Red De Distribucion De Agua Potable-Pob. Tte. Jose Azueta	13457	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208918	Construccion De Tanque De Agua Potable-Pob. La Frontera	13525	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208947	Construccion De Marginal Sanitario En La Col. Ampliacion Loma Hermosa	13497	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,084,346	\$1,084,346	\$1,084,346	\$1,084,346	\$1,084,346	\$530,050	\$530,050	48.88	\$0	Obra	0	100.00	48.88	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208971	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Nacional Y Arroyo Seco, Ubicada En La Col.	13516	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$341,459	\$341,459	\$341,459	\$341,459	\$341,459	\$102,438	\$102,438	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300208998	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calles Capulin Y Ometepe, Ubicada En La Col.	13512	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$364,217	\$364,217	\$364,217	\$364,217	\$364,217	\$364,217	\$364,217	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209027	Construccion De Alcantarillado Sanitario En And. Arroyo Del Perro Y Andador Las Rosas, Ubicados En La Col.	13498	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$735,214	\$735,214	\$735,214	\$735,214	\$735,214	\$595,214	\$595,214	80.96	\$0	Obra	0	100.00	80.96	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209061	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Rio Omilian, Ubicada En La Col. Cumbres De San Mateo	13463	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$433,915	\$433,915	\$433,915	\$433,915	\$433,915	\$411,781	\$411,781	94.90	\$0	Obra	0	100.00	94.90	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209079	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Andador Del Rio, 1° De Mayo Y Paraíso Ubicados En La Col. Chiricahua	13483	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$357,467	\$357,467	\$357,467	\$357,467	\$357,467	\$357,467	\$357,467	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209100	Construccion De Alcantarillado Sanitario En And. Morelos Ubicado En La Col. Lazaro Cardenas	13490	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$181,415	\$181,415	\$181,415	\$181,415	\$181,415	\$181,415	\$181,415	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209299	Construccion De Alcantarillado Sanitario En Calle Narvarre, Ubicada En La Col. Niños Heroes	13485	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$416,288	\$416,288	\$416,288	\$416,288	\$416,288	\$124,886	\$124,886	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209315	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calle Amates Y Calle Paraiso, Ubicada En La Col.	13488	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$602,312	\$602,312	\$602,312	\$602,312	\$602,312	\$180,694	\$180,694	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209327	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calle Mundillo Y Zempazuchil, Ubicadas En La Col.	13515	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$383,677	\$383,677	\$383,677	\$383,677	\$383,677	\$115,103	\$115,103	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209347	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Calle Vicente Guerrero, Ubicado En El Pob. Paso	13461	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$467,152	\$467,152	\$467,152	\$467,152	\$467,152	\$140,146	\$140,146	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209362	Construcción De Drenaje Sanitario En Andadores Capulines, Rio Verde Y Tamarindo, En La Col. Ampliacion Guadalupe	13514	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$364,656	\$364,656	\$364,656	\$364,656	\$364,656	\$364,653	\$364,653	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209383	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Calles Vicente Guerrero, Benito Juárez Y Miguel De La Madrid, Ubicadas En La Col. Industrial	13484	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$764,218	\$764,218	\$764,218	\$764,218	\$764,218	\$620,499	\$620,499	81.19	\$0	Obra	0	100.00	81.19	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209395	Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Navidad, Ubicado Enb La Colonia Parotas	13489	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$131,548	\$131,548	\$131,548	\$131,548	\$131,548	\$131,548	\$131,548	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209421	Introducción De Drenaje Sanitario En Andador 6- Pob. La Venta	13445	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209446	Construcción De Andador Gabino Castro-Barrio De La Guinea	13506	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209466	Construcción De Calle Tiburon-Col. 6 De Enero	13615	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,999	\$599,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209485	Construcción De Andador Nicolas Bravo-Col. Barranca De La Laja	13524	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$244,181	\$244,181	\$244,181	\$244,181	\$244,181	\$73,254	\$73,254	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209494	Construcción De Andador Niño Artillero-Col. Mirador	13141	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209509	Construcción De Andador Hermenegildo Galeana-Col. Nueva Providencia	13578	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$335,354	\$335,354	\$335,354	\$335,354	\$335,354	\$100,606	\$100,606	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209516	Construcción De Andador Los Mangos-Col. Vista Hermosa	13452	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300209530	Rehabilitación De Calle Principal-Pob. Pochotlaxco	13507	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$787,345	\$787,345	\$787,345	\$787,345	\$787,345	\$787,345	\$236,204	\$236,204	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209563	Construccion De Muro De Contencion En Calle Emiliano Zapata-Col. Reforma Agraria	13471	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$595,760	\$595,760	\$595,760	\$595,760	\$595,760	\$595,760	\$266,743	\$266,743	44.77	\$0	Obra	0	100.00	44.77	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209576	Construccion De Muro De Contencion En Calle Silvestre Castro 2da. Etapa-Col. Miguel Hidalgo	13609	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,361	\$448,361	99.64	\$0	Obra	0	100.00	99.64	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209603	Construccion De Muro De Contencion En Calle Principal-Pob. Vista Hermosa	13577	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,109,000	\$1,109,000	\$1,109,000	\$1,109,000	\$1,109,000	\$1,109,000	\$1,109,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300209630	Rehabilitacion De Muro De Contencion En Margen Der. En Cauce Pluvial Garita-Fracc. Magallanes	13547	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$710,258	\$710,258	\$710,258	\$710,258	\$710,258	\$710,258	\$709,516	\$709,516	99.90	\$0	Obra	0	100.00	99.90	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209651	Construccion De Comisaria-Pob. Agua De Perro	13179	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209686	Construccion De Comisaria-Pob. Llano Largo	13606	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$211,478	\$211,478	60.42	\$0	Obra	0	100.00	60.42	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209706	Construccion De Comisaria-Pob. El Embarcadero (Las Totolas)	13575	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209729	Rehabilitacion De Comisaria-Pob. Ejido Nuevo	13600	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$60,922	\$60,922	76.15	\$0	Obra	0	100.00	76.15	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209746	Construccion De Comisaria-Pob. Loma Larga	13566	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$194,497	\$194,497	48.62	\$0	Obra	0	100.00	48.62	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209787	Construccion De Comisaria-Pob. San Andres Playa Encantada	13597	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209801	Construccion De Techado En Cancha De Usos Múltiples -Pob. Amatillo	13598	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209815	Rehabilitacion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples-Pob. Kilometro 42	13495	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$270,749	\$270,749	\$270,749	\$270,749	\$270,749	\$270,749	\$270,749	\$270,749	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209830	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples-Pob. San Jose Cacahuatpec	13347	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209849	Construccion De Cancha Deportiva -Col. Hermenegildo Galeana	13611	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,344,899	\$2,344,899	80.86	\$0	Obra	0	100.00	80.86	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209864	Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Calle Rio Del Jordan Y Calle Del Panteon-Col. Unidos Por Guerrero	13480	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209918	Rehabilitacion De La Cancha De Usos Multiples-Pob. Ejido Nuevo	13599	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$521,296	\$521,296	84.08	\$0	Obra	0	100.00	84.08	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209933	Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol- Pob. La Testaruda	13589	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209953	Construccion De Baños En Cancha De Usos Multiples-Pob. La Zanja Del Teniente	13604	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209968	Construccion De Sanitarios En Cancha De Usos Multiples-Pob. Organos De San Agustín (El Quemado)	13601	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300209995	Construccion De Sanitarios En Cancha De Usos Multiples En Calle Niño Perdido Y Libertad Pob. Pedregoso	13472	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$284,604	\$284,604	\$284,604	\$284,604	\$284,604	\$151,405	\$151,405	53.20	\$0	Obra	0	100.00	53.20	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210024	Terminacion De La Rehabilitacion De Parque Infantil En Callejon Roberto Fierro-Col. Miguel Aleman	13481	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210035	Rehabilitacion De Parque Infantil-Col. San Agustín	13533	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210052	Construccion De Parque Recreativo-Col. Villa Guadalupe	13098	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,798,167	\$1,798,167	\$1,798,167	\$1,798,167	\$1,798,167	\$899,028	\$899,028	50.00	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210084	Construccion De Puente Peatonal En Calle Independencia-Col. Palma Sola	13614	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210099	Construccion De Puente Vehicular-Col. La Joya	13593	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,345,041	\$1,345,041	\$1,345,041	\$1,345,041	\$1,345,041	\$1,345,041	\$1,345,041	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210728	Pavimentacion De Calle Covadonga-Barrio De La Covadonga	13478	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210768	Pavimentacion De Avenida 1° De Mayo 4ta. Etapa-Col. 1° De Mayo	13511	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210798	Pavimentacion De Calle Juan Escutia-Col. Alta Cuauhtemoc	13103	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$686,713	\$686,713	62.43	\$0	Obra	0	100.00	62.43	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210812	Pavimentacion De Andador Del Rocio-Col. Ampl. Barranca De La Laja	13550	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210838	Pavimentacion De Calle San Francisco-Col. Ampl. San Isidro	13458	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$362,147	\$362,147	\$362,147	\$362,147	\$362,147	\$362,147	\$362,147	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210865	Pavimentacion De Calle Ampl. Esmeralda-Col. Ampl. Esmeralda	13605	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210891	Pavimentacion De Calle Revolucion 2da. Etapa-Fob. Pedregoso	13474	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$422,487	\$422,487	\$422,487	\$422,487	\$422,487	\$225,438	\$225,438	53.36	\$0	Obra	0	100.00	53.36	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210913	Terminacion De Pavimentacion De Calle Cda. Benito Juarez Entronque Con Vicente Guerrero-Col. Antorcha Revolucionaria	13522	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210940	Pavimentacion De Avenida La Ceiba-Col. Arroyo Seco	13453	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$360,000	\$360,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300210970	Pavimentacion De Andador Emiliano Zapata-Col. Balcones De Costa Azul	13551	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211007	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata 2da Etapa-Col. Carlos Salinas De Gortari	13106	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211036	Pavimentacion De Calle Teotepac Y Trinchera-Col. Cumbres De Figueroa	13107	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,452,056	\$1,452,056	\$1,452,056	\$1,452,056	\$1,452,056	\$1,452,056	\$1,452,056	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211374	Pavimentacion De Andador Unidos Por Cumbres (A Un Costado De La Sec. Fed. 238)-Col. Cumbres De Llano Largo	13108	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211406	Pavimentacion De Calle 2-Col. Cumbres De Llano Largo	13503	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211435	Pavimentacion De Av. Lazaro Cardenas 3era. Etapa-Col. El Mirador	13548	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211464	Pavimentacion De Calle 11 Sector 6-Col. Emiliano Zapata	13109	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$337,500	\$337,500	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211548	Pavimentacion De Calle 15 Sector 6-Col. Emiliano Zapata	13438	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,788	\$588,788	98.13	\$0	Obra	0	100.00	98.13	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211578	Pavimentacion De Calle 10 2da. Etapa Entre Calle 17 Y 19-Col. Emiliano Zapata	13467	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211598	Pavimentacion De Calle Pez Vela 3ra Etapa-Col. Ex Campo De Tiro	13110	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$712,796	\$712,796	64.80	\$0	Obra	0	100.00	64.80	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211617	Pavimentacion De Calle Equebio Guerrero 2da. Etapa-Col. Francisco Ruiz Massieu	13111	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,676,851	\$1,676,851	\$1,676,851	\$1,676,851	\$1,676,851	\$502,658	\$502,658	29.98	\$0	Obra	0	100.00	29.98	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211642	Pavimentacion De Calle Felipe Carrillo Puerto-Col. Francisco Villa	13112	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$922,250	\$922,250	\$922,250	\$922,250	\$922,250	\$276,675	\$276,675	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211659	Pavimentacion De Calle Campestres-Col. Francisco Villa	13113	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$270,000	\$270,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211680	Pavimentacion De Calle Panfilo Natera-Col. Francisco Villa	13114	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,999	\$999,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211696	Pavimentacion De Calle Del Arroyo-Col. Generacion 2000	13115	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$503,486	\$503,486	62.94	\$0	Obra	0	100.00	62.94	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211710	Pavimentacion De Calle Batalla De Urica-Col. Guadalupe Victoria	13510	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211723	Pavimentacion De Calle Juan N. Alvarez 3ra. Etapa-Col. Heroes Del Guerrero	13473	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$449,034	\$449,034	89.81	\$0	Obra	0	100.00	89.81	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211745	Pavimentacion De Calle Cuauhtemoc 3ra. Etapa-Col. Heroes De Guerrero	13530	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211758	Pavimentacion De Andador Zempual-Col. Independencia	13529	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211777	Pavimentacion De Calle La Unidad-Col. Independencia	13565	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211787	Pavimentacion De Calle Empacadora-Col. Industrial	13116	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,230,154	\$1,230,154	\$1,230,154	\$1,230,154	\$1,230,154	\$1,230,154	\$1,230,154	\$1,230,154	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211830	Pavimentacion De Andador Cafetos-Col. Jardín Palmas	13544	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$461,233	\$461,233	\$461,233	\$461,233	\$461,233	\$461,233	\$292,532	\$292,532	63.42	\$0	Obra	0	100.00	63.42	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211852	Terminacion De Pavimentacion De Andador Bocotes Esq. Calle Tacos-Col. Jardín Palmas	13518	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211867	Pavimentacion De Andador Manzanos-Col. Jardín Palmas	13504	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211877	Pavimentacion De Andador Mimosa-Col. Jardín Mangos	13549	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211893	Pavimentacion De Andador Mendioca-Col. Jardín Mangos	13266	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$613,265	\$613,265	87.61	\$0	Obra	0	100.00	87.61	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211912	Pavimentacion De Calle Juan N. Alvarez 2da Etapa-Col. Jose Francisco Ruiz Massieu	13119	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,055,838	\$1,055,838	\$1,055,838	\$1,055,838	\$1,055,838	\$1,055,838	\$1,055,838	\$1,055,838	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211924	Pavimentacion De Calle Josefa Ortiz De Dominguez 2da Etapa-Col. Jose Lopez Portillo	13120	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,278,856	\$1,278,856	\$1,278,856	\$1,278,856	\$1,278,856	\$1,278,856	\$383,657	\$383,657	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211936	Pavimentacion De La Calle Sonora-Col. Jose Lopez Portillo	13121	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$721,967	\$721,967	51.57	\$0	Obra	0	100.00	51.57	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211946	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas-Col. La Libertad	13122	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,117,603	\$1,117,603	\$1,117,603	\$1,117,603	\$1,117,603	\$1,117,603	\$335,281	\$335,281	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211955	Pavimentacion De Calle Porfirio Diaz-Col. La Maquina Seccion Iv	13125	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211970	Pavimentacion De Calle Silvestre Castro 2da. Etapa-Col. La Mira	13126	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$423,728	\$423,728	60.53	\$0	Obra	0	100.00	60.53	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300211979	Continuacion De Pavimentacion De And. Agua Dulce-Col. La Mira 3a. Seccion	13127	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212008	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero-Col. Leyes De Reforma	13130	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$935,231	\$935,231	\$935,231	\$935,231	\$935,231	\$935,231	\$935,231	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212027	Pavimentacion De Calle Miguel Terrazas-Col. Libertadores	13131	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$710,441	\$710,441	\$710,441	\$710,441	\$710,441	\$213,132	\$213,132	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212042	Terminacion De La Pavimentacion De La Calle Juan Antonio La Valleja Y Jose Nuñez De Casares-Col. Libertadores	13132	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$643,464	\$643,464	\$643,464	\$643,464	\$643,464	\$643,464	\$643,464	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212053	Pavimentacion De And. Las Rocas-Col. Lomas De Mozimba	13133	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$704,018	\$704,018	\$704,018	\$704,018	\$704,018	\$704,018	\$704,018	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212065	Pavimentacion De Calle Juan R. Escudero -Col. Lomas De Mozimba	13134	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$616,663	\$616,663	\$616,663	\$616,663	\$616,663	\$184,999	\$184,999	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212088	Pavimentacion De Calle Niños Artillero Y Ma. De La O-Col. Los Lirios	13136	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,349,999	\$1,349,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212100	Pavimentacion De Calle Cristobal Colon-Col. Los Manantiales	13137	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$829,684	\$829,684	\$829,684	\$829,684	\$829,684	\$248,905	\$248,905	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212116	Pavimentacion De Calle Isauro Polanco -Col. Mirador	13140	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,006,242	\$1,006,242	\$1,006,242	\$1,006,242	\$1,006,242	\$301,873	\$301,873	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212128	Pavimentacion De And. 24 De Febrero-Col. Nueva Luz	13145	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,209,032	\$1,209,032	\$1,209,032	\$1,209,032	\$1,209,032	\$362,710	\$362,710	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212136	Pavimentacion De Calle Ignacio Manuel Altamirano-Col. Obrera	13147	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$418,950	\$418,950	69.83	\$0	Obra	0	100.00	69.83	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212144	Pavimentacion De Calle Azucenas-Col. Parque Ecologico Viveristas	13148	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$917,500	\$917,500	\$917,500	\$917,500	\$917,500	\$917,500	\$917,500	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212153	Pavimentacion De And. San Felipe De Jesus-Col. Potrerillo	13150	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212161	Pavimentacion De Calle Monte Sinai 3ra. Etapa-Col. Praderas De Costa Azul	13151	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,556,748	\$1,556,748	\$1,556,748	\$1,556,748	\$1,556,748	\$421,334	\$421,334	27.07	\$0	Obra	0	100.00	27.07	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212170	Pavimentacion De Calle Andres Figueroa-Col. Revolucion Del Sur	13157	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212175	Pavimentacion De Calle Irma Guadalupe Ortega Zda. Etapa-Col. Robles Catalan	13158	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$414,000	\$414,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212186	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata-Col. Roca De Oro	13159	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,093,959	\$1,093,959	\$1,093,959	\$1,093,959	\$1,093,959	\$328,188	\$328,188	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212195	Pavimentacion De Calle 5 De Julio-Col. Simón Bolívar	13161	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,027,121	\$1,027,121	\$1,027,121	\$1,027,121	\$1,027,121	\$709,244	\$709,244	69.05	\$0	Obra	0	100.00	69.05	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212215	Pavimentacion De Calle Violeta -Col.Villa De Las Flores	13117	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,384,746	\$1,384,746	\$1,384,746	\$1,384,746	\$1,384,746	\$415,424	\$415,424	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212231	Pavimentacion De Avenida Ometepe Y Calle Ruben Mora-Col. Jose Maria Izazaga	13454	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212241	Pavimentacion De Andador 100-Col. Jose Maria Pino Suarez	13465	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212253	Pavimentacion De Calle Antonia Nava De Catalan-Col. Juan R. Escudero	13479	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212267	Pavimentacion De Av. Vista Hermosa 2da. Etapa-Col. Justicia Social	13523	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212313	Pavimentacion De Calle Jorge Armando 2da. Etapa-Col. La Esperanza	13563	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$330,000	\$330,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212325	Pavimentacion De Andador Nicolas Bravo-Col. La Mira	13596	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212345	Pavimentacion De Calle Fernando Montes De Oca-Col. Lazaro Cardenas	13541	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	\$1,340,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212366	Pavimentacion De Calle 16-Col. Leona Vicario	13446	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212380	Pavimentacion De Calle Sabana-Col. Los Lirios	13517	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$383,575	\$383,575	\$383,575	\$383,575	\$383,575	\$115,073	\$115,073	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212409	Pavimentacion De Calle Ignacio Allende-Col. Martires De Cuilapa	13448	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212425	Pavimentacion De Avenida Miramar-Col. Miramar	13440	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,202,893	\$1,202,893	\$1,202,893	\$1,202,893	\$1,202,893	\$1,202,893	\$1,202,893	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212441	Pavimentacion De Calle Queretaro-Col. Navidad De Llano Largo	13590	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$641,715	\$641,715	\$641,715	\$641,715	\$641,715	\$641,715	\$641,715	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212455	Pavimentacion De Calle Israel-Col. Nueva Belen	13163	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$858,694	\$858,694	\$858,694	\$858,694	\$858,694	\$858,694	\$858,694	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212463	Pavimentacion De Calle Invisus-Col. Nueva Jerusalem	13536	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$631,503	\$631,503	\$631,503	\$631,503	\$631,503	\$394,985	\$394,985	62.55	\$0	Obra	0	100.00	62.55	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212480	Pavimentacion De Calle Ruben Robles-Col. Nueva Jerusalem	13612	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$231,000	\$231,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212490	Pavimentacion De Calle Villita-Col. Palma Sola	13520	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212544	Pavimentacion De Calle Hermenegildo Galeana-Col. Popular	13526	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212554	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre Zda. Etapa-Col. Popular	13502	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$645,494	\$645,494	53.79	\$0	Obra	0	100.00	53.79	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre

2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212572	Conclusion De Pavimentacion De Calle 12-Col. Postal	13554	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212591	Pavimentacion De Calle Abetos-Col. Potrero De La Mora	13486	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$702,904	\$702,904	\$702,904	\$702,904	\$702,904	\$422,295	\$422,295	60.08	\$0	Obra	0	100.00	60.08	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212606	Pavimentacion De Calle Cerrada Monte Sinai-Col. Praderas De Costa Azul	13508	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$914,943	\$914,943	\$914,943	\$914,943	\$914,943	\$274,483	\$274,483	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212616	Pavimentacion De Calle Mar Antartico-Col. Punta Gorda	13588	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300212627	Pavimentacion De Calle Oceano Pacifico-Col. Punta Gorda	13153	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$995,915	\$995,915	76.61	\$0	Obra	0	100.00	76.61	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213242	Pavimentacion De Calle 24 De Febrero Del Cad. 0 173.60 Al 0 252.00-Col. Ruben Jaramillo	13613	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213248	Pavimentacion De Calle De La Unidad-Col. Sinai	13162	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$469,553	\$469,553	\$469,553	\$469,553	\$469,553	\$140,866	\$140,866	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213251	Pavimentacion De Calle El Joyero-Col. Sinai	13591	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$330,447	\$330,447	\$330,447	\$330,447	\$330,447	\$313,183	\$313,183	94.78	\$0	Obra	0	100.00	94.78	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213260	Pavimentacion De Calle Paraiso-Col. Tierra Y Libertad	13528	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213269	Pavimentacion De Calle Oaxaca-Col. Unidos Por Guerrero	13166	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213277	Pavimentacion De Andador Nube-Col. Unidos Por Guerrero	13496	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213282	Pavimentacion De Calle Gardentas-Col. Unidos Por Guerrero	13464	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213297	Pavimentacion De Calle Paraiso-Col. Unidos Por Guerrero	13573	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213307	Pavimentacion De Calle Cempasuchil Y Jazmin-Col. Unidos Por Guerrero	13567	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213313	Terminacion De Pavimentacion De Andador Tamarindos-Col. Venustiano Carranza	13531	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213325	Pavimentacion De Andador Plan De San Luis 2da. Etapa-Col. Vicente Guerrero	13552	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$131,339	\$131,339	\$131,339	\$131,339	\$131,339	\$131,339	\$131,339	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213340	Pavimentacion De Calle Independencia-Col. Vista Hermosa	13476	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213349	Pavimentacion De Av. Campo De Tiro 3era. Etapa-Pob. Ampl. San Isidro	13564	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213383	Continuacion De Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Apanhuac	13607	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$165,000	\$165,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213397	Pavimentacion De Calle Principal Col. Acapulquito-Pob. Barra Vieja	13569	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213412	Continuacion De Pavimentacion De Calle Juan R. Escudero-Pob. Carabali	13189	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213423	Pavimentacion De Calle Principal 4ta Etapa-Pob. El Canton	13172	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213440	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Cayaco	13186	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213460	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Espinalillo	13355	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213473	Pavimentacion De Calle Cda. Telis-Pob. El Pedregoso	13538	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,999	\$699,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213489	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Salto	13300	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213512	Pavimentacion De Calle Principal 2da Etapa-Pob. El Veladero	13187	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,066,551	\$1,066,551	\$1,066,551	\$1,066,551	\$1,066,551	\$319,965	\$319,965	\$319,965	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213527	Pavimentacion De Calle Principal 2da Etapa-Pob. Garrapatas	13540	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213550	Pavimentacion De Calle Union Col. San Miguel-Pob. Kilometro 30	13519	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$291,478	\$291,478	\$291,478	58.30	\$0	Obra	0	100.00	58.30	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213567	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. La Calera	13174	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213582	Pavimentacion De Calle Lateral Josefa Ortiz De Dominguez-Pob. La Venta	13617	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213602	Pavimentacion De Avenida Del Tanque Col. Tres Postes-Pob. La Venta	13466	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213618	Pavimentacion De Cda. San Isidro-Pob. Las Joyas	13616	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213632	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Las Marias	13499	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$368,332	\$368,332	\$368,332	92.08	\$0	Obra	0	100.00	92.08	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213649	Pavimentacion De Camino Rural En Punto Critico-Pob. Lomas Del Aire	13180	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213661	Pavimentacion De Calle Principal Del Cad. 0 210.00 Al Cad 0 269.30-Pob. Los Ilamos	13501	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213679	Continuación De La Pavimentacion De La Calle Principal-Pob. Oaxaquillas	13180	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213698	Pavimentacion De Calle Sin Nombre-Pob. Juan R. Escudero	13527	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213718	Pavimentacion De Calle Hacia La Telesecundaria-Pob. Pablo Galeana	13568	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213737	Pavimentacion De Calle Principal 3era. Etapa-Pob. Parotillas	13183	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213753	Pavimentacion De La Calle Sonora-Pob. Plan De Los Amates	13385	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,638	\$696,638	99.52	\$0	Obra	0	100.00	99.52	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213776	Pavimentacion De Calle Vicente Guerrero-Pob. San Isidro	13469	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,022,807	\$1,022,807	\$1,022,807	\$1,022,807	\$1,022,807	\$466,086	\$466,086	45.57	\$0	Obra	0	100.00	45.57	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213797	Pavimentacion De Calle Ampl.Pinito-Pob. San Isidro Gallinero	13273	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213814	Pavimentacion De Calle Principal 2da. Etapa-Pob. San Jose Xaltianguis	13500	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213840	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. San Martin El Jovero	13191	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213863	Pavimentacion De Calle Principal 4ta. Etapa-Pob. Tazajeras	13193	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213885	Pavimentacion De Calle Cerro De Piedra-Pob. Teniente Jose Azueta	13447	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,999	\$599,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213909	Pavimentacion De Calle Rumbo Al Kinder-Pob. Texca	13194	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213931	Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo-Pob. Tres Palos	13449	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213949	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre Zda. Etapa-Pob. Tres Palos	13450	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213976	Pavimentacion De Calle Cuauhtemoc -Pob. Tres Palos	13451	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300213994	Pavimentacion De Calle Juan De Dios Bonilla Zda. Etapa-Pob. Vista Hermosa	13594	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214050	Adquisición De Material Electrico Para El Programa De Electrificación-Cobertura Municipal	13576	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$9,225,000	\$9,225,000	\$9,225,000	\$9,225,000	\$9,225,000	\$9,225,000	\$9,225,000	100.00	\$0	Material Electrico	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214090	Introducción De Energia Electrica En And. 1, 2, 3, 4, 5 Y 6-Col. Batalla Cardenista	13595	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$21,000	\$21,000	20.00	\$0	Obra	0	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214119	Introducción De Energia Electrica En Calle Principal Del Capire-Col. Cañada Del Capire	13535	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$157,500	\$129,192	\$129,192	82.03	\$0	Obra	0	100.00	82.03	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214150	Introducción De Energia Electrica En La Calle Miguel Hidalgo, Constitucion E Independencia-Col.	13534	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$100,251	\$100,251	59.67	\$0	Obra	0	100.00	59.67	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214233	Construcción De Plaza Civica En J.N. "Tezozomoc"-Col. 13 De Junio	13264	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$313,740	\$313,740	62.75	\$0	Obra	0	100.00	62.75	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214256	Construcción De 2 Aulas En J.N. "Jose Agustin Ramirez"-Col. Alta Tzacos	13265	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214291	Construcción De Techado En J.N. Gabriela Mistral-Col. Ampl. Unidos Por Guerrero	13293	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214305	Construcción De Barda Perimetral En J.N. "Carlos Pellicer"-Col. Arroyo Seco	13268	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$367,872	\$367,872	73.57	\$0	Obra	0	100.00	73.57	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214336	Construcción De Dos Aulas En J.N. "Nueva Creación "-Col. C.N.C	13269	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214355	Construcción De Barda Perimetral En J.N. Narciso Mendoza-Col. Carlos Salinas De Gortari	13270	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$540,816	\$540,816	\$540,816	\$540,816	\$540,816	\$350,003	\$350,003	64.72	\$0	Obra	0	100.00	64.72	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214397	Construcción De Techumbre En J.N. Quetzalcoatl En Calle Rio Velero-Col. Cd. Renacimiento	13271	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$751,719	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214420	Construcción De Barda Perimetral En J.N. "Compañera Maria Esther"-Col. Jardin Palmas	13277	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214440	Construcción De Techumbre En J.N. Itzcoatl-Col. Libertadores	13279	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$740,042	\$740,042	\$740,042	\$740,042	\$740,042	\$222,013	\$222,013	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214472	Construcción De Aula En J.N. "Xicotencatl"-Col. Loma Bonita	13280	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$321,147	\$321,147	91.76	\$0	Obra	0	100.00	91.76	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214539	Construccion De 1 Aula Y Rehabilitacion En J.N. Netzahuacoyotl-Col. Lomas Verdes	13281	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$428,792	\$428,792	71.47	\$0	Obra	0	100.00	71.47	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214609	Construccion De Techado En J.N. Miguel Hidalgo Col. Miguel Hidalgo	13283	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214631	Contruccion De Aula N J.N. Juan Escutia-Col. Miramar	13284	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$256,687	\$256,687	73.34	\$0	Obra	0	100.00	73.34	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214658	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Juan Ruiz De Alarcon-Col. Morelos	13285	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,070,032	\$1,070,032	\$1,070,032	\$1,070,032	\$1,070,032	\$497,709	\$497,709	46.51	\$0	Obra	0	100.00	46.51	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214672	Construccion De Techado De La Plaza Civica En J.N. "2 De Febrero " Col. Periodistas	13286	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214692	De Contencion En J.N. Esperanza Jaimes Viuda De Castrejon-Col. Postal	13287	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$292,310	\$292,310	\$292,310	\$292,310	\$292,310	\$292,310	\$292,310	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214721	Construccion De Aula En J.N. Miguel Aleman Valdez (Calle 1 5)-Col. Postal	13288	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$268,925	\$268,925	76.84	\$0	Obra	0	100.00	76.84	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214749	Construccion De Techado En J.N. Miguel Aleman Valdez-Col. Postal	13455	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214778	Construccion De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. Rafael Ramirez-Col. Praderas De Costa Azul	13562	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$648,467	\$648,467	\$648,467	\$648,467	\$648,467	\$571,163	\$571,163	88.08	\$0	Obra	0	100.00	88.08	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214807	Construccion De Aula En J.N. Niños Heroes-Col. Simon Bolivar	13292	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$389,877	\$389,877	\$389,877	\$389,877	\$389,877	\$389,877	\$389,877	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214831	Construccion De Aula En J.N. Niños Heroes-Pob. El Pellillo	13470	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214887	Construccion De 2 Aulas En J.N. Catalina Alvarez De Echeverria-Pob. La Venta	13299	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$630,445	\$630,445	90.06	\$0	Obra	0	100.00	90.06	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214917	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Akayacatl-Pob. Las Tortolitas	13301	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$349,929	\$349,929	\$349,929	\$349,929	\$349,929	\$104,979	\$104,979	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300214985	Contruccion De Techado En E.P. Lazaro Cardenas Col. 5 De Mayo	13305	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215025	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En E. P. Hermenegildo Galeana-Col. 20 De Noviembre	13492	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$427,000	\$128,100	\$128,100	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215053	Construcción De Aula En E.P. Acamapixtl-Col. Alborada	13307	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$286,672	\$286,672	81.91	\$0	Obra	0	100.00	81.91	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215078	Construcción De Dos Aulas En E.P. Mat. Rosario Castellanos-Col. Altos De Miramar	13494	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$824,547	\$824,547	\$824,547	\$824,547	\$824,547	\$511,283	\$511,283	62.01	\$0	Obra	0	100.00	62.01	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215105	Construcción De Techumbre En E.P. Naciones Unidas-Col. Ampl. Jose Lopez Portillo	13509	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$335,565	\$335,565	49.35	\$0	Obra	0	100.00	49.35	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215138	Construcción De Acceso Rincipal En E.P. Indígena "Vee Savi"-Col. Ampl. Unidos Por Guerrero	13308	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215161	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En E.P. Reforma Agraria-Col. Brisas Del Mar	13310	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215191	Construcción De Baños En E.P. Miguel Terrazas Rivera-Col. Canuto Nogueta	13555	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215215	Construcción De Techado De Cancha En E.P. "Gabriela Mistral"-Col. Cd. Renacimiento	13312	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215250	Construcción De Techumbre En E.P. Lazaro Cardenas Nuxco Esq. Tulipan S/N Sect. -Col. Cd. Renacimiento	13313	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$751,719	\$225,516	\$225,516	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215288	Construcción De Aula En E.P. Juan Escutia-Col. Coral	13316	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300215337	Construcción De La Barda Perimetral En E. P. "Lic. Benito Juarez"-Col. Garita	13319	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300216809	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En E. P. Ignacio Manuel Altamirano-Col. Jardin	13475	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$819,238	\$819,238	\$819,238	\$819,238	\$819,238	\$430,229	\$430,229	52.52	\$0	Obra	0	100.00	52.52	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300216841	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En E.P. Alfonso Ramirez Altamirano-Col. Jose	13322	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$294,000	\$294,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300216872	Construcción De Barda Perimetral En E.P. Artículo 123-Col. La Libertad	13323	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$324,214	\$324,214	81.05	\$0	Obra	0	100.00	81.05	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300216902	CONSTRUCCION DE REFINANCIO Y Rehabilitacion En Cancha De Usos Múltiples En E.P. Nicolas Salinas Sotelo- Col. La Loma	13537	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300216937	Construccion De Techado En E.P. "Josefa Ortiz De Dominguez"-Col. Loma Bonita	13332	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300216960	Construccion De Techado En Cancha En E.P. Francisco Villa -Col. Mirador	13334	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300216994	Construccion De Aula En E.P. Bilingüe Cuiclahuac-Col. Nueva Generacion	13336	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300217017	Construccion De Aula En Esc. Prim. "Morelos"- Col. Puerto Marquez	13339	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$268,537	\$268,537	76.72	\$0	Obra	0	100.00	76.72	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300217046	Construccion De Techumbre En E.P. Heroes De Chapultepec-Col. Reforma Agraria	13592	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300217071	Construccion De Aula En E.P. Fed. Mat. Aquiles Serdan-Col. Revolucion	13340	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$389,867	\$389,867	\$389,867	\$389,867	\$389,867	\$265,934	\$265,934	68.21	\$0	Obra	0	100.00	68.21	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300217097	Construccion De Techumbre En E.P. Patria Y Libertad-Col. Santa Cecilia	13343	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300217121	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Gral. Silvestre Castro Col. Palomares	13610	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300217150	Construccion De Un Aula En Esc. Prim. 24 De Febrero-Col. Vicente Guerrero	13346	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300217188	Construccion De Aula De Medios En E.P. "Revolucion Mexicana"- Col. Vista Hermosa	13348	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$732,414	\$732,414	\$732,414	\$732,414	\$732,414	\$219,724	\$219,724	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300217222	Construccion De Techado En E.P. Juan De La Barrera-Col. Libertadores	13349	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$795,332	\$795,332	\$795,332	\$795,332	\$795,332	\$238,600	\$238,600	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300217256	Construccion De Techumbre En E.P. Ignacio Zaragoza-Pob. Cerro De Piedra	13171	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300217285	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Gral. "Guadalupe Victoria"-Pob. El Pedregoso	13352	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$408,593	\$408,593	\$408,593	\$408,593	\$408,593	\$370,559	\$370,559	90.69	\$0	Obra	0	100.00	90.69	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021731	Construcción De Techumbre En Cancha De Basquet Bol En E.P. Plan De Ayala-Pob. El Zapote	13353	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021733	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En E.P. Hermenegildo Galena-Pob. Kilometro 22	13356	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021736	Construcción De Techado En E.P. Vesp. Juan N. Álvarez-Pob. La Sabana	13459	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021739	Rehabilitación De Baños En E.P. Primera Expropiación Petrolera-Pob. Loma Larga	13521	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021741	Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Juan R. Escudero-Pob. Organos De Juan R. Escudero	13176	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021743	Construcción De Dos Aulas En E.P. "Águiles Serdan"-Pob. Paso Limonero	13542	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$534,936	\$534,936	76.42	\$0	Obra	0	100.00	76.42	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021746	Construcción De Techumbre En E.P. Ruben Figueroa -Pob. Playones De San Isidro	13359	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021748	Construcción De Techado En E.P. Rural Mat. Ignacio Allende-Pob. San Isidro Gallinero	13456	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021750	Construcción De Anexo En E.P. Juana De Asbaje: U. Hab. Luis Donaldo Colosio	13482	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$422,191	\$422,191	\$422,191	\$422,191	\$422,191	\$241,689	\$241,689	57.25	\$0	Obra	0	100.00	57.25	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021753	Construcción De Techado En Esc. Sec. Tec. No. 153 "Miguel Hidalgo y Costilla"-Col. Ampl. Miguel Hidalgo	13608	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021758	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. "Ricardo Flores Magon" Col. Jardín De Los Amates	13372	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$341,108	\$341,108	68.22	\$0	Obra	0	100.00	68.22	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021810	Construcción De Aula De Medios En Esc. Sec. Tec. "Benito Juárez García"-Pob. Altos Del Camaron	13382	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021812	Construcción De Aula En Telesecundaria-Pob. Apanahuac	13468	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013030021814	Construcción De Sanitarios Y Anexo En Telesecundaria Naciones Unidas-Pob. El Quemado	13493	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$56,100	\$56,100	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218250	Construccion De Muro De Contencion En Esc. Sec. Gral. "Mexico"-Pob. Kilometro 40	13539	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$481,971	\$144,591	\$144,591	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218291	Construccion De Aulas En Esc. Sec. Gral. De Nueva Creacion " Bicentenario De Mexico"-Pob. Llano Largo	13388	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218356	Construccion De Dos Aulas En Cobach Aguacaliente-Pob. Agua Caliente	13532	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218391	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Palma Sola Fovissste	13545	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218421	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Valle De Las Flores	13553	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$349,822	\$349,822	\$349,822	\$349,822	\$349,822	\$104,947	\$104,947	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218448	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Apalani	13584	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$306,388	\$306,388	87.54	\$0	Obra	0	100.00	87.54	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218488	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Apanhuac	13602	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$277,868	\$277,868	75.10	\$0	Obra	0	100.00	75.10	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218497	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. El Quemado	13543	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$300,200	\$300,200	\$300,200	\$300,200	\$300,200	\$90,060	\$90,060	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218528	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Parotas	13546	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218553	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Tunzingo	13586	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$126,268	\$126,268	42.09	\$0	Obra	0	100.00	42.09	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218579	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Veladero	13585	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218593	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Xolapa	13587	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$211,055	\$211,055	70.35	\$0	Obra	0	100.00	70.35	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218631	Capacitacion Y Asesoría Técnica A Proyectos Productivos-Cobertura Municipal	13395	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,098,115	\$6,098,115	\$6,098,115	\$6,098,115	\$6,098,115	\$4,140,461	\$4,140,461	67.90	\$0	Capacitación	0	100.00	67.90	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130300218660	Capacitacion Y Asesoría Técnica A Proyectos Productivos Acuicolas-Cobertura Municipal	13396	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	100.00	\$0	Capacitación	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300218693	Adquisición Y Dotación De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Mejorado Fertilizado.	13401	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,267,462	\$7,267,462	\$7,267,462	\$7,267,462	\$7,267,462	\$7,267,462	\$7,267,462	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300218812	Cobertura Municipal Adq. Y Dot. De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Fertilizado Intercalado Con Calabaza, Cobertura Municipal	13505	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$157,365	\$157,365	\$157,365	\$157,365	\$157,365	\$157,365	\$157,365	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300218844	Adquisición Y Dotación De Insumos Para El Cultivo De Maiz De Temporal Mejorado Fertilizado Intercalado Con Jamaica-Pob.	13403	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$39,542	\$39,542	\$39,542	\$39,542	\$39,542	\$39,542	\$39,542	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300218861	Taller De Elaboracion De Derivados De La Fruta-Cobertura Municipal	13583	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$631,700	\$631,700	\$631,700	\$631,700	\$631,700	\$370,132	\$370,132	58.59	\$0	Proyecto	0	100.00	58.59	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300218887	Taller De Costura-Cobertura Municipal	13580	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,337,600	\$1,337,600	\$1,337,600	\$1,337,600	\$1,337,600	\$1,133,000	\$1,133,000	84.70	\$0	Proyecto	0	100.00	84.70	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300218909	Taller De Carpinteria-Cobertura Municipal	13581	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$705,100	\$705,100	\$705,100	\$705,100	\$705,100	\$574,100	\$574,100	81.42	\$0	Proyecto	0	100.00	81.42	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300218928	Taller De Herreria-Cobertura Municipal	13582	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$513,500	\$513,500	\$513,500	\$513,500	\$513,500	\$283,000	\$283,000	55.11	\$0	Proyecto	0	100.00	55.11	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300218951	Elaboracion De Pan-Cobertura Municipal	13579	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,160,700	\$1,160,700	\$1,160,700	\$1,160,700	\$1,160,700	\$845,700	\$845,700	72.86	\$0	Proyecto	0	100.00	72.86	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300218992	Programa De Desarrollo Institucional	13429	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,230,538	\$9,230,538	\$9,230,538	\$9,230,538	\$9,230,538	\$8,155,304	\$8,155,304	88.35	\$0	Acción	0	100.00	88.35	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300219023	Gastos Indirectos	13427	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$13,845,807	\$13,845,807	\$13,845,807	\$13,845,807	\$13,845,807	\$10,122,263	\$10,122,263	73.11	\$0	Acción	0	100.00	73.11	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300219970	Adquisición De Material _ Electrico		Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de alumbrado publico	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,130,710	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,873	\$1,996,873	99.84	\$0	Acción	0	100.00	99.84	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130300220312	Desayunos Escolares	13051	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,297,000	\$2,297,000	45.94	\$0	Acción	0	100.00	45.94	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400235659	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable- 13714 Pobl. El Salto	13714	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$164,203	\$164,203	\$164,203	\$164,203	\$164,203	\$164,203	\$164,203	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400235666	Rehabilitacion De Fuente De Abastecimiento-Pob. Bellavista Papagayo	13000	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400235720	Construccion De Línea De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable Ubicada En La Col. Emperador Moctezuma-Col.	13643	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,098,320	\$1,098,738	\$1,098,738	\$1,098,738	\$1,098,738	\$856,662	\$856,662	77.97	\$0	Obra	0	100.00	77.97	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400235746	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Rafael Benavides-Col. 1º De Mayo	13688	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$104,781	\$104,781	\$104,781	\$104,781	\$104,781	\$104,780	\$104,780	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400235755	Introduccion De Red De Agua Potable-Pob. Los Limoncitos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$190,625	\$190,625	\$190,625	\$190,625	\$190,625	\$190,625	\$190,625	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO0013040023869	Construccion De Tanque De Agua -Pob. Xolapa	13624	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400238719	Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua -U. Hab. El Coloso Etapa 17 Y 36	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$245,046	\$245,046	\$245,046	\$245,046	\$245,046	\$245,046	\$245,046	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400238800	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Rafael Benavides-Col. 1º De Mayo	13689	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$301,624	\$301,624	\$301,624	\$301,624	\$301,624	\$301,623	\$301,623	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239249	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Joveros-Col. Narciso Mendoza	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239257	Construccion De And. No. 2-Col. Alta Icacos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239278	Construccion De Andador - Azucenas-Col. La Laja	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239287	Rehabilitacion De Vialidades Calzada Pie - De La Cuesta-Acapulco	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$407,709	\$407,709	\$407,709	\$407,709	\$407,709	\$407,708	\$407,708	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239297	Rehabilitacion De Calle Benito Juarez-Col. 20 De Noviembre	13632	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$129,000	\$129,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239307	Rehabilitacion De Calle Las Cruces-Col. Vicente Guerrero	13657	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239315	Construccion De Muro De Contencion En Andador Pino-Col. Alto Mirador	13687	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239328	Construccion De Muro En Calle Tierra Y Libertad 2da, Etapa-Col. Ampli. Guadalupe Victoria	13003	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239340	Construccion De Muro De Contencion En Calle Filiberto Viguera Lazaro-Col. Chinameca	13635	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$367,000	\$367,000	\$367,000	\$367,000	\$367,000	\$110,100	\$110,100	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239349	Continuacion De Muro De Contencion En Calle Miguel Hidalgo-Col. Vicente Guerrero	13006	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239362	Construccion De Muro De Contencion En 4ta. Etapa Edif. 15-U. Hab. Inf. Alta Progreso	13674	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$114,000	\$114,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239371	Construccion De Comisaria-Pob. El Carrizo	13667	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$383,634	\$383,634	\$383,634	\$383,634	\$383,634	\$383,634	\$383,634	\$383,634	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239379	Construccion De Techado En Cancha Deportiva Del Parque Cumbres De Figueroa-Col. Cumbres De Figueroa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$611,000	\$611,000	\$611,000	\$611,000	\$611,000	\$183,300	\$183,300	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239392	Construccion De Techado En Cancha De Usos Múltiples En Calle Santa Cruz Col. Playa Hermosa-Pob. Pie De La Cuesta	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$537,994	\$537,995	\$537,995	\$537,995	\$537,995	\$161,398	\$161,398	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239410	Construccion De Techumbre En Cancha Principal-Pob. Carabali	13633	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239416	Construccion De Techumbre En Cancha De Basquetbol-Pob. Salsipuedes	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239422	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En Calle La Cima-Col. Brisas Del Mar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$102,000	\$102,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239426	Rehabilitacion De Cancha Deportiva -Col. Cumbres De Figueroa	13572	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$234,000	\$234,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239434	Construccion De Cancha De Usos Múltiples-Col. Panorámica 2	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$314,487	\$314,487	69.89	\$0	Obra	0	100.00	69.89	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239444	Construccion De Cancha Deportiva -Pob. El Playon	13085	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$420,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO0013040023945	Construccion De Parque Armadillo- Col. Cd. Renacimiento	13087	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239467	Construccion De Parque En Calle Capiros-Col. Jardín Mangos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$174,342	\$174,342	\$174,342	\$174,342	\$174,342	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239474	Construccion De Parque Infantil-Pob. Plan De Los Amates	13097	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239480	Rehabilitacion De Parque La Iguana-Col. Las Crucitas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$344,038	\$344,038	\$344,038	\$344,038	\$344,038	\$344,038	\$344,038	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239486	Rehabilitacion De Parque Miramar.-Col. Miramar	13095	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$404,062	\$404,062	\$404,062	\$404,062	\$404,062	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239597	Construccion De Parque Infantil.-Col. Potrerillo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,042,455	\$1,042,455	\$1,042,455	\$1,042,455	\$1,042,455	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239604	Construccion De Parque Infantil Niños Heroes De Veracruz-Col. Praderas De Costa Azul	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239619	Rehabilitacion De Parque Recreativo-Col. Real Hacienda	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$375,000	\$375,000	75.00	\$0	Obra	0	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239632	Rehabilitacion De Parque Simon Bolivar Calle Batalla De Urica-Col. Simon Bolivar	13098	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239638	Rehabilitacion De Parque Rosa Bailon-Pob. - La Venta	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239643	Construccion De Parque Infantil-Pob. Lomas De San Juan	13099	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$660,155	\$660,155	\$660,155	\$660,155	\$660,155	\$198,047	\$198,047	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239648	Construccion De Parque Recreativo -U. Hab. Inf. Alta Progreso	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239659	Pavimentacion De Calles Y Andadores (Dotacion De Cemento)-Cobertura Municipal I	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,295,000	\$7,295,000	\$7,295,000	\$7,295,000	\$7,295,000	\$2,998,450	\$2,998,450	41.10	\$0	Obra	0	100.00	41.10	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239667	Continuación De La Pavimentación De La Calle Pino Suarez-Col. 5 De Mayo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239673	Pavimentación De Calle Los Pinos-Col. Alto Mirador	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$458,480	\$458,480	\$458,480	\$458,480	\$458,480	\$458,480	\$458,480	\$458,480	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239676	Pavimentación De Calle 14 Prolongación-Col. Altos De Miramar 2da. Sección	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$283,896	\$283,896	70.97	\$0	Obra	0	100.00	70.97	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239681	Pavimentación De Calle Francisco I. Madero-Col. Arroyo Seco	13104	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$420,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239684	Pavimentación De Andador Marañonas-Col. Balcones De Costa Azul	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239692	Pavimentación De Calle Revolución 4ta. Etapa-Col. Canuto Noguera	13105	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239698	Pavimentación De Calle Paseo Rio La Sabana 2da. Etapa-Col. Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239702	Pavimentación De Calle Ejido Palma-Col. Cd. Renacimiento Sect. 1	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239708	Pavimentación De Andador La Mira-Col. Cd. Renacimiento Sect. 1	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239713	Pavimentación De Calle 17-A-Col. Emiliano Zapata	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$765,584	\$768,584	\$768,584	\$768,584	\$768,584	\$230,575	\$230,575	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239718	Pavimentación De Calle Lazaro Cardenas-Col. Hermenegildo Galeana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239725	Pavimentación De Calle 15 De Junio 4ta. Etapa-Col. Hermenegildo Galeana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239734	Pavimentación De Calle Lazaro Cardenas-Col. Independencia	13627	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239742	Pavimentación De Calle Hermenegildo Galeana - Col. Itzazaga	13118	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239746	Pavimentacion De Calle Arroyo Seco-Col. Izazaga	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239762	Pavimentacion De Andador Manzanilla-Col. - Jardin Mangos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239766	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas-Col. Heroes De Guerrero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239785	Pavimentacion De Calle Mexico-Col. La Maquina	13124	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239799	Pavimentacion De Andador Malahua-Col. La Mira	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239811	Pavimentacion De Calle 3 De Abril-Col. Las Torres	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$553,161	\$439,007	\$439,007	\$439,007	\$439,007	\$131,702	\$131,702	\$131,702	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239824	Pavimentacion De La Calle Heroes De Churubusco-Col. Lazaro Cardenas	13129	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239832	Pavimentacion De Calle Villa De Las Flores-Col. Los Mangos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$213,000	\$213,000	\$213,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239840	Pavimentacion De Calle Jose Maria Morelos Y Favon-Col. Miguel De La Madrid	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239850	Pavimentacion De Calle Plan De Ayala-Col. Miguel De La Madrid	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239856	Pavimentacion De La Calle Francisco Villa-Col. Miguel Hidalgo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239865	Pavimentacion De Calle Ejidatarios Parte Baja-Col. Miramar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239869	Pavimentacion De Calle Ometepe-Col. Narciso Mendoza	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,416,807	\$1,416,807	\$1,416,807	\$1,416,807	\$1,416,807	\$425,042	\$425,042	\$425,042	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400239883	Pavimentacion De Calle Principal-Col. Navidad De Llano Largo	13143	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239916	Pavimentacion De Calle Alejandro Cervantes Delgado Cad. Del 0 260.00 Al 0 380.00-Col. Navidad De Llano Largo	13649	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400239968	Pavimentacion De Calle Oaxaca-Col. Nicolas Bravo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240002	Pavimentacion De Calle Parota -Col. Plan De Ayutla	13149	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$849,539	\$849,539	\$849,539	\$849,539	\$849,539	\$254,862	\$254,862	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240013	Pavimentacion De Calle Emiliano Zapata-Col. Reforma Agraria	13154	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240025	Pavimentacion De Calle Francisco Villa-Col. Tierra Y Libertad	13139	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$479,929	\$479,929	\$479,929	\$479,929	\$479,929	\$143,979	\$143,979	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240043	Pavimentacion De Calle Juan Aldama 2da. Etapa-Col. Vicente Guerrero	13679	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240054	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Aguacaliente	13192	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240062	Pavimentacion De Calle Principal 2da. Etapa-Pob. Dos Arroyos	13684	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240070	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Bejuco	13694	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$204,732	\$204,732	71.58	\$0	Obra	0	100.00	71.58	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240080	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. El Ranchito	13681	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240097	Pavimentacion De Calle Ampl. Plan De Ayutla-Pob. La Sabana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240104	Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas-Pob. La Sabana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240113	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Las Ollitas	13177	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240122	Pavimentacion De Calle Niños Heroes-Pob. Lomas De Chapultepec	13680	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240134	Pavimentacion De Calle Del Panteon-Pob. Lomas De San Juan	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240139	Pavimentacion De Calle Principal-Pob. Laguna Del Quemado	13661	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240151	Continuacion De Pavimentacion De Calle Principal-Pob., Los Mayos	13712	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	\$269,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240167	Pavimentacion De Calle Ignacio Allende-Pob. Paso Texca	13675	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240175	Pavimentacion De And. No. 1 -Col. Ampl. 1° De Mayo	13682	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240183	Continuacion De Pavimentacion De Calle Manuel Añorve Baños-Pob. San Pedro Las Playas	13644	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240191	Pavimentacion De Calle Gabino Vazquez Pallares, Col. 10 De Abril-Pob. Tres Palos	13652	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240211	Introduccion De La Red De Energia Electrica En Av. Fidel Velazquez, Calle De La Paz Y And. Girasoles-Col. Alta Tercera Seccion	13707	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIFRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$69,748	\$69,748	66.43	\$0	Obra	0	100.00	66.43	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240223	Introduccion De Energia Electrica En La Calle Union, Hermenegildo G., Zafiro, Manantial, And. Deportivo, Laureles, Ciruelos Y Tamarindos	13701	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIFRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$199,500	\$168,545	\$168,545	84.48	\$0	Obra	0	100.00	84.48	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240231	Introduccion De Energia Electrica En La Calle Tierra Blanca Y And. S/N-Col. Ampl. San Miguel	13207	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,488	\$115,488	99.99	\$0	Obra	0	100.00	99.99	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240242	Introduccion De Energia Electrica En La Calle Reforma Agraria-Col. Betania	13699	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$92,910	\$92,910	88.49	\$0	Red de Distribución	0	100.00	88.49	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240252	Introduccion De Energia Electrica En La Calle La Chiveria De Los Vitales And. 1, 2 Y 3-Col. Joys De San Mateo	13219	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$84,000	\$64,769	\$64,769	77.11	\$0	Red de Distribución	0	100.00	77.11	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240260	Introduccion De Energia Electrica En La Calle Del Carmen, Retorno Las Palapas, And. Palmarecas, Los Cocos Y Calles De La Zona	13665	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$58,581	\$58,581	39.85	\$0	Red de Distribución	0	100.00	39.85	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400240270	Introduccion De Energia Electrica En Calle 1° De Mayo-Col. Nuevo Capite	13696	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$46,894	\$46,894	74.44	\$0	Red de Distribución	0	100.00	74.44	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social).	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240276	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Gardenia, Las Flores Y Av. Valadero-Col. 24 De Octubre	13710	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$51,181	\$51,181	81.24	\$0	Red de Distribución	0	100.00	81.24	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240286	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Paseo De La Reforma, Niños Heroes, Tamarindos, Cumbres De Macavilla Y Calle	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240291	Energia Electrica En Callejon De La Paz, And. Revolucion Y Batalla De Puebla-Col.	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$116,016	\$116,016	69.06	\$0	Red de Distribución	0	100.00	69.06	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240303	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Principal S/N Y Andadores-Col. Ampl. Villa Madero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$55,107	\$55,107	74.98	\$0	Red de Distribución	0	100.00	74.98	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240306	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Jardines Del Eden - Y Paraiso-Col. Angel Aguirre Rivero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240311	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Mangos Y And. S/N-Col. Esmeralda	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240316	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle El Roble Y And. S/N-Col. Esmeralda 2da. Etapa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240324	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Rio Usumacinta Y And. S/N-Col. Leyes De Reforma	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$155,789	\$155,789	92.73	\$0	Red de Distribución	0	100.00	92.73	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240335	Ampliación De La Red De Energia Electrica En Calle Revolucion, Pais, And. Ayacautle, Frailes, Anonas Y Espino-Col. Nueva America	13708	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$58,402	\$58,402	79.46	\$0	Red de Distribución	0	100.00	79.46	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240340	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle De Las Flores, Jazmin, Girasol, Margarita, Amapola Y Anacahuate-Col. Nueva America	13224	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$136,974	\$136,974	81.53	\$0	Red de Distribución	0	100.00	81.53	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240344	Energia Electrica En La Calle San Pablo, Ciruelos Y Cerrada De Ciruelos-Col. Tres Arboles	13229	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$30,257	\$30,257	41.17	\$0	Red de Distribución	0	100.00	41.17	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400240350	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Av. Poniente, Calle Avelina Lopez, Andres Lopez, O., Tulipanes, Francisco Perez Y And. Del Barrio San Juan	13645	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2013	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$304,500	\$239,597	\$239,597	78.69	\$0	Red de Distribución	0	100.00	78.69	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245197	Introducción De La Red De Energia Electrica En La Calle Del Pantoon-Pob. Ampliación Ejido Nuevo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social).	En Ejecución	2013	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$104,896	\$104,896	90.82	\$0	Obra	0	100.00	90.82	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245214	Introducción De La Red De Energia Electrica En La Calle Ignacio Zaragoza Y Cerrada Varochell-Pob.	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$47,571	\$47,571	75.51	\$0	Obra	0	100.00	75.51	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245231	Introducción De La Red De Energia Electrica En La Calle Vista Hermosa Y And. S/N-Pob. Ampliación Vista Hermosa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$130,401	\$130,401	88.71	\$0	Obra	0	100.00	88.71	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245244	Introducción De La Red De Energia Electrica En Calle Principal De La Poblacion-Pob. Cabeza De Tigre	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$85,663	\$85,663	90.65	\$0	Obra	0	100.00	90.65	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245264	Introducción De La Red De Energia Electrica En La Calle Principal Del Poblado-Pob. El Arenal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$97,846	\$97,846	84.72	\$0	Obra	0	100.00	84.72	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245280	Introducción De La Red De Energia Electrica En La Calle Bugambilía, Tulipanes, Gaviota Y Zapata Col. San Isidro Del Progreso-Pob. El Progreso	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$121,286	\$121,286	88.85	\$0	Obra	0	100.00	88.85	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245290	Introducción De Red De Energia Electrica En La Calle Del Panteon Y And. S/N Col. Puerta Del Sol-Pob. El Pedregoso	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$102,138	\$102,138	81.06	\$0	Obra	0	100.00	81.06	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245301	Introducción De La Red De Energia Electrica En Lacalle Nuevo Amanecer, Alta Tension, And. Alba Y La Aurora Col. Los Olivos-Pob. Los Olivos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$116,327	\$116,327	79.13	\$0	Obra	0	100.00	79.13	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245365	Introducción De La Red De Energia Electrica En Av. Principal Carretera Federal Mexico - Acapulco Col. Rascasola Y Calera-Pob. Kilometro 1	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$109,922	\$109,922	87.24	\$0	Obra	0	100.00	87.24	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245379	Introducción De La Red De Energia Electrica En La Calle Lopez Mateos. Juan Escutia, Genaro Vazquez, Lazaro C. Col. Los Caballeros-Pob. San Juan	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$115,718	\$115,718	84.77	\$0	Obra	0	100.00	84.77	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245390	Introducción De La Red De Energia Electrica En La Calle 20 De Noviembre Y Astudillo Col. Ampliación Las Flores-Pob. Nohualqui	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$94,870	\$94,870	90.35	\$0	Obra	0	100.00	90.35	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245404	Introducción De La Red De Energia Electrica En La Calle Principal Carretera Federal Acapulco - Pinotepa Y And. S/N Col. Santa Rosa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$437,733	\$437,733	74.44	\$0	Obra	0	100.00	74.44	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245415	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Principal S/N-Pob. El Pelillo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$168,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400245435	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle De La Telesecundaria-Pob. Las Parotas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$90,349	\$90,349	86.05	\$0	Obra	0	100.00	86.05	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245447	Ampliación De La Red De Energia Electrica En Av. Principal Carretera Federal Acapulco - Pinotepa Del Templo Y And. S/N, Col. Nueva Jerusalen-Rob. San Jeronimo-Rob. San Jeronimo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245482	Ampliación De La Red De Energia Electrica En Calle Benito Juarez, Josefa Ortiz De Dominguez Y Las Palmitas Col. Lomas Del Aeropuerto 2da. Etapa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$136,500	\$119,391	\$119,391	87.47	\$0	Obra	0	100.00	87.47	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245499	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle Porfirio Astudillo Alarcon, Col. Vista Hermosa De Las Flores-Rob. Tres Palos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245512	Ampliación De La Red De Energia Electrica En La Calle 2 De Noviembre Y 5 De Mayo-Rob. Xolapa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$220,500	\$220,500	\$220,500	\$220,500	\$220,500	\$181,519	\$181,519	82.32	\$0	Obra	0	100.00	82.32	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245540	Rehabilitación De Plantel En E.P. Emperador Cuauhtemoc-Col. Chinameca	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245561	Rehabilitación De Gradas En E.P. Juan N. Alvarez-Col. Mártires De Cuilapa	13634	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245573	Rehabilitación De Cancha Deportiva Es Esc. Sec. Tec. N. 117-Col. Simon Bolivar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$369,867	\$369,867	\$369,867	\$369,867	\$369,867	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245602	Dotación De Pintura A Centros Educativos-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,910	\$1,499,910	99.99	\$0	Acción	0	1.00	99.99	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245614	Canasta Alimenticia Escolar-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,998	\$1,999,998	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245663	Construcción De 2 Aulas En J.N. Pablo Neruda-Col. Amalia Solorzano	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245735	Construcción De Baños En J.N. Vicente Rivapalacio-Col. El Porvenir	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245757	Construcción De Barda Perimetral Y Losa De Aulas En J.N. Francisco Moxteruma-Col. Emiliano Zapata	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,365,102	\$1,365,102	\$1,365,102	\$1,365,102	\$1,365,102	\$409,530	\$409,530	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
GRO00130400245777	Construcción De Aula En J.N. "Ovidio De Croly " - Col. Emiliano Zapata	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400245786	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Matilde Montoya-Col. La Esperanza	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,142,374	\$1,142,374	\$1,142,374	\$1,142,374	\$1,142,374	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400245969	Rehabilitacion Del Planteil Y Sanitarios En J.N. Miguel Angel De Quevedo-Col. Los Lirios	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400245984	Construccion De Techado Y Barda En J.N. "Ignacion Lopez Rayon"- Col. Ruffo Figueroa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400245996	Construccion De Barda Perimetral En J.N. Juan De La Barrera-Col. Vista Hermosa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$391,764	\$391,764	\$391,764	\$391,764	\$391,764	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246012	Construccion De Barda En J.N. Anthon Makarenkos-Pob. Cumbres De Llano Largo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$347,345	\$347,345	\$347,345	\$347,345	\$347,345	\$325,168	\$325,168	93.62	\$0	Obra	0	100.00	93.62	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246028	Construccion De Aula En J.N. Margarito Damian Vargas-Pob. Pablo Galena	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246036	Construccion De Aula En J.N. "Emma Godoy"-Pob. Parotillas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$539,931	\$539,931	77.13	\$0	Obra	0	100.00	77.13	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246049	Construccion De Baños En J.N. "Agustin Melgar"-Pob. Fie De La Cuesta	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246071	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Rural. Fed. "Florentino Damian Nava"-Col. Alborada	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246163	Construccion De Aula En E.P. Jesus Reyes Heróles-Col. Amalia Solorzano	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246239	Construccion De Aula En E.P. Virgilio Uribe-Col. Balcones De Costa Azul	13629	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246252	Construccion De Techumbre En E.P. Mat. Jose Azueta-Col. Centro	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$661,757	\$661,757	\$661,757	\$661,757	\$661,757	\$198,527	\$198,527	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246272	Construccion De Techumbre En E.P. Josefa Ortiz De Dominguez-Col. Cumbres De Figueroa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246285	Construccion De Baños En E.P. Emiliano Zapata-Col. Emiliano Zapata	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246316	Construccion De Barda Perimetral. En E.P. Francisco Villa-Col. Francisco Villa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$776,518	\$776,518	\$776,518	\$776,518	\$776,518	\$776,518	\$776,518	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246327	Construccion De Techado En Plaza Civica De La E.P. "Pedro Moreno" - Col. Jardín Mangos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246334	Construccion De Muro De Contencion En E.P. Primer Congreso De Anahuac-Col. La Maquina	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246353	En Cancha De Usos Multiple En E.P. "Justicia Social"-Col. La Quebradora	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246363	Contruccion De Barda Perimetral En Esc. Prim. Juan Alvarez-Col. La Providencia	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$135,000	\$135,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246378	Construccion De Techado En Cancha De La E.P. "Emiliano Zapata"-Col. Las Cruces	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246403	Construccion De Dos Aulas En E.P. Urb. Vesp. "Alejandro Gomez Maganda"-Col. Leyes De Reforma	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246442	Construccion De Barda Erimetral En E.P. Venustiano Carranza-Col. Miramar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246452	Construccion De Aula De Medios En E.P. Alberto Gonzalez Valle-Col. Nuevo Centro De Poblacion	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$349,333	\$349,333	\$349,333	\$349,333	\$349,333	\$104,800	\$104,800	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246472	Construccion De Aula En E.P. Antonio Barbosa-Col. Progreso	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$635,407	\$635,407	\$635,407	\$635,407	\$635,407	\$190,622	\$190,622	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246486	Construccion De 2 Aulas En E.P. "Nueva Creacion"-Col. San Miguel	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$501,432	\$501,432	71.63	\$0	Obra	0	100.00	71.63	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246499	Construccion De Barda Techumbre En E.P.-Col. San Miguel	13631	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246510	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Fed. "Juan Escutia"-Col. Tierra Y Libertad	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246525	Construccion De Barda Perimetral En E.P. Urb. Mat. "Miguel Hidalgo" - Pobl. La Sabana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$312,213	\$312,213	62.44	\$0	Obra	0	100.00	62.44	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246536	Rehabilitación Del Plantel En E.P Adolfo Lopez Mateos-Pob. La Sabana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$526,939	\$526,939	65.87	\$0	Obra	0	100.00	65.87	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246548	Construcción De Barda En Esc. Prim. Vicente Guerrero-Pob. La Sierrita	13626	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246560	Construcción De Barda Perimetral En E.P. 20 De Noviembre-Pob. La Venta (Barrio Nuevo)	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246574	Construcción De Barda Perimetral En E.P. Rural Fed. Juan Escutia-Pob. Oaxaquillas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$390,303	\$390,303	\$390,303	\$390,303	\$390,303	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246611	Construcción De Aula En E.P. Venustiano Carranza-Pob. Paso Texca	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246624	Construcción De Techado En E.P. Plan De Ayutla-Pob. San Andres Playa Encantada	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246630	Construcción De Un Aula En E.P. Federico Encarnación Astudillo-Pob. San Pedro Las Playas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246647	Construcción De Techumbre En E.P. Jose Maria Morelos Y Pavón-Pob. Tres Palos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246661	Contrucción De Aula En E.P. Vicente Guerrero-Pob. Tunzingo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246671	Construcción De Sanitarios En E.P. Vicente Guerrero-Pob. Tunzingo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$90,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246684	Construcción De Aula En Esc. Telessecundaria Guadalupe Victoria-Col. Amin Zarur	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246692	Construcción De Usos Múltiples En Esc. Sec. Tec. N. 67 Sor Juana Ines De La Cruz-Col.	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246702	Construcción De Aula En Telessecundaria Agustín De Iturbide-Col. Caudillos Del Sur	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$258,859	\$258,859	73.96	\$0	Obra	0	100.00	73.96	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246711	Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. Fed. N. 8 Benemerito De Las Americas-Col. Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$771,982	\$771,982	\$771,982	\$771,982	\$771,982	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024672	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria Fernando Montes De Oca-Col. Ex Campo De Tiro	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$682,655	\$682,655	\$682,655	\$682,655	\$682,655	\$204,796	\$204,796	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024674	Construccion De 2 Aulas En Esc. Telesecundaria "Facundo Cabral" -Col. Independencia	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024676	Construccion De Techado En Esc. Sec. Tec. No. 151 "Hermenegildo Galeana" -Col. La Mira	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024677	En Esc. Telesecundaria "Alfreda Cruz Garcia" - (Calle Rio Colorado)-Col. Los Manantiales	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024678	Construccion De Barda En Esc. Sec. Benito Juarez-Col. Navidad De Llano Largo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$671,229	\$671,229	\$671,229	\$671,229	\$671,229	\$201,369	\$201,369	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024680	Construccion De Techado En Esc. Sec. Tec. Rafael Ramirez-Col. Simon Bolivar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024682	Construccion De 3 Aulas En Telesecundaria Maria Luisa Ocampo Heredia-Col. Villa Madero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024684	Construccion De Techumbre En Esc. Sec. Tec. No. 200-Col. Postal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$728,499	\$728,499	\$728,499	\$728,499	\$728,499	\$728,499	\$728,499	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024685	Construccion De Cancha En Telesecundaria Tenochtitlan-Pob. Cruces De Cacahuatpec	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024686	Construccion De Techumbre En Telesecundaria-Pob. El Campanario	13623	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$210,000	\$210,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024687	Construccion De Techado Y Aula En Esc. Sec. Tec. N. 5-Pob. El Cayaco	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024689	Construccion De Techado En Telesecundaria Naciones Unidas-Pob. El Quemado	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,038,459	\$1,038,459	\$1,038,459	\$1,038,459	\$1,038,459	\$311,538	\$311,538	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024690	Construccion De Aula En Esc. Telesecundaria-Pob. Huamuchitos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO0013040024691	Construccion De Techado En Esc. Telesecundaria "Carlos Darwin"-Pob. La Testaruda	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246929	Construccion De Muro De Contencion En Esc. Telesecundaria " Manuel - Avila Camacho " -Pob. Sabanillas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246947	Construccion De Barda Perimetral En Esc. Sec. Tec. No.163 Ignacio Manuel Altamirano-Pob. San Pedro Las Playas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$525,561	\$525,561	\$525,561	\$525,561	\$525,561	\$405,117	\$405,117	77.08	\$0	Obra	0	100.00	77.08	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246956	Construccion De Un Aula En Esc. Telesecundaria "Juan De La Barrera"- Pob. Vista Hermosa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400246972	Adquisicion Para Bibliotecas-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247004	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Alta Miramar	13669	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$120,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247020	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Guadalupe Victoria	13670	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247032	Rehabilitacion De Centro De Salud-Col. Unidos Por Guerrero	13671	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247051	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Cerro De Piedra	13672	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$300,200	\$300,200	\$300,200	\$300,200	\$300,200	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247063	Rehabilitacion De Centro De Salud-Pob. Kilometro 40	13625	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$350,200	\$350,200	\$350,200	\$350,200	\$350,200	\$105,060	\$105,060	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247090	Rehabilitacion De Anexo En La Unidad Medico Quirurgica-Col. Aguas Blancas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247113	Ampliacion Del Área Física De La Unidad Municipal Medico Quirurgica Planta Alta 2da. Etapa E Instalacion Eléctrica Y	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Salud	En Ejecución	2013	\$7,929,180	\$7,929,180	\$7,929,180	\$7,929,180	\$7,929,180	\$2,220,000	\$2,220,000	28.00	\$0	Obra	0	100.00	28.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247126	Equipamiento De Instrumental Medico,Equipo Medico Y Mobiliario-Acapulco	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247156	Equipamiento Rural-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,518,576	\$2,518,576	\$2,518,576	\$2,518,576	\$2,518,576	\$1,154,525	\$1,154,525	45.84	\$0	Acción	0	1.00	45.84	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247180	Talleres De Capacitacion Para El Autoempleo-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$664,236	\$664,236	\$664,236	\$664,236	\$664,236	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247195	Proyectos Productivos Acuicolas-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,668,080	\$3,668,079	\$3,668,079	\$3,668,079	\$3,668,079	\$3,668,079	\$3,668,079	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247208	Reparacion De Embarcaciones Menores-Acapulco Playa La Angosta	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247228	Adquisición Y Dotación De Equipo Y Artes De Pesca - Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,311,921	\$4,311,921	\$4,311,921	\$4,311,921	\$4,311,921	\$4,311,921	\$4,311,921	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247276	Adquisición De Congeladores Para Conservación De Productos Pesqueros-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,784,999	\$1,784,999	94.44	\$0	Acción	0	1.00	94.44	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247291	Centro De Monitoreo Acuicola Y Pesquero En La Laguna De Tres Palos - Pob. El Arenal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247303	Adquisición De Equipo Y Rehabilitación De Infraestructura Para La Actividad Acuicola-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247321	Adquisición De Insumos Para El Cultivo De Maíz De Temporal Mejorado Fertilizado (Semilla) - Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	\$97,200	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247475	Adq. Y Dot. De Insumos Para El Cultivo De Maíz De Temporal Fertilizado Intercalado Con Calabaza - Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$106,281	\$106,281	\$106,281	\$106,281	\$106,281	\$106,281	\$106,281	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247485	Adquisición Y Dotación De Insumos Para El Cultivo De Papaya Maradol-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75,083	\$75,083	\$75,083	\$75,083	\$75,083	\$75,083	\$75,083	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247498	Adquisición Y Dotación De Insumos Para La Producción De Jamaica (Herbicidas)-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$222,885	\$222,885	\$222,885	\$222,885	\$222,885	\$222,885	\$222,885	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247507	Adquisición Y Dotación De Insumos Para El Cultivo De Tomate De Cascara-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$64,836	\$64,836	\$64,836	\$64,836	\$64,836	\$64,836	\$64,836	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247520	Adquisición Y Dotación De Insumos Para El Cultivo De Hortalizas En Huertos De Traspasio-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$115,462	\$115,462	\$115,462	\$115,462	\$115,462	\$115,462	\$115,462	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247538	Adquisición Y Dotación De Caprinos Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,058,720	\$1,058,720	\$1,058,720	\$1,058,720	\$1,058,720	\$1,058,720	\$1,058,720	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247553	Adquisicion Y Dotacion De Cerdos-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$369,792	\$369,792	\$369,792	\$369,792	\$369,792	\$369,792	\$369,792	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247566	Adquisicion Y Dotacion De Aves De Postura-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,847,308	\$2,487,308	\$2,487,308	\$2,487,308	\$2,487,308	\$2,487,308	\$2,487,308	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247586	Adquisicion Y Dotacion De Vaquillas Y Sementales-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$171,500	\$171,500	\$171,500	\$171,500	\$171,500	\$171,500	\$171,500	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247602	Adquisicion Y Dotacion De Vaquillas-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,370,250	\$1,370,250	\$1,370,250	\$1,370,250	\$1,370,250	\$1,370,250	\$1,370,250	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247607	Engorda Y Comercializacion De Ganado Bovino-Pob. San Martín El Jovero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247617	Adquisicion Y Dotacion De Colmenas-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$433,280	\$433,280	\$433,280	\$433,280	\$433,280	\$433,280	\$433,280	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247631	Adquisición De Equipo Y Materiales Para El Pastoreo Intensivo Tecnificado-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$317,550	\$317,550	\$317,550	\$317,550	\$317,550	\$317,550	\$317,550	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247657	Adquisicion Y Dotacion De Insumos Para La Produccion De Miel Y Derivados	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$136,600	\$136,600	\$136,600	\$136,600	\$136,600	\$136,600	\$136,600	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247674	Dotacion De Material Vegetativo Para La Produccion De Plantas Ornamentales	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,367,868	\$1,367,868	\$1,367,868	\$1,367,868	\$1,367,868	\$1,367,868	\$1,367,868	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247689	Adquisicion Y Dotacion De Equipo Para Agroindustrias De Derivados De Frutas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247709	Taller De Elaboracion De Derivados Del Maiz	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$72,500	\$27,500	\$27,500	37.93	\$0	Acción	0	1.00	37.93	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247740	Taller De Elaboracion De Prendas De Vestir	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	\$308,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247778	Dotacion De Material Y Equipo Para La Elaboracion De Manualidades-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre

2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247787	Elaboracion De Artesanias Manuales-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$931,500	\$857,350	\$857,350	92.04	\$0	Acción	0	1.00	92.04	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247799	Dotación De Insumos Y Equipo Para Taller De Carpinteria	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247816	Bloquera Comunitaria Movil-Col. Simon Bolivar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247825	Dotacion De Insumos Y Equipo Para Taller De Tejas-Pob. Tres Palos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247836	Elaboracion De Block-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247842	Dotacion De Insumos Para Elaboracion De Block-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247850	Elaboracion De Huaraches	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$234,400	\$234,400	\$234,400	\$234,400	\$234,400	\$74,400	\$74,400	31.74	\$0	Acción	0	1.00	31.74	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247863	Elaboracion De Hamacas-Cobertura Municipal	13619	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$148,000	\$88,000	\$88,000	59.46	\$0	Acción	0	1.00	59.46	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247872	Proyectos Productivos (Transformacion De Materia Prima)- Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247887	Dotacion De Equipo E Insumos Para Panaderia- Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$335,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247897	Elaboracion De Productos Carnicos-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$50,000	\$50,000	41.67	\$0	Acción	0	1.00	41.67	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247909	Dotacion De Equipo Para Industrializar Productos Carnicos-Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	\$423,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400247921	Fondo De Garantías Liquidas (Fogaca)- Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Coertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$13,294,631	\$13,294,631	\$13,294,631	\$13,294,631	\$13,294,631	\$9,708,000	\$9,708,000	73.02	\$0	Acción	0	1.00	73.02	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social).	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400247931	Rastreo De Caminos Y Sacacosechas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$9,592,291	\$9,592,291	\$9,592,291	\$9,592,291	\$9,592,291	\$6,023,337	\$6,023,337	62.79	\$0	Obra	0	100.00	62.79	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250456	Construccion De Fuente Abastecimiento-Pob. Organos De San Agustin (El Quemado)	13638	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250462	Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Reyes-Col. ,Lazaro Cardenas	13654	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250474	Rehabilitación De Bateria De Pozos De Agua Mediante Procedimiento Mecánico Y Químico, Ubicados En El Poblado El Pedregoso.	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250483	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Eje Central -Col. Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250494	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Circuito Interior-Col. Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$523,764	\$523,764	\$523,764	\$523,764	\$523,764	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250530	Rehabilitacion De Alcantarillado Sanitario En Cerrada De Fuelle, Ubicada En La Col. Altos De Costa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,421	\$640,421	\$640,421	\$640,421	\$640,421	\$244,966	\$244,966	38.25	\$0	Obra	0	100.00	38.25	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250540	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre-Col. Las Torres	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$553,161	\$553,161	\$553,161	\$553,161	\$553,161	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250557	Dotación De Insumos Y Equipo Parataller De Huaraches-Pob. La Venta	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social).	En Ejecución	2013	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250562	Elaboracion De Derivados De La Miel- Cobertura Municipal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social).	En Ejecución	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250567	Dotacion De Insumos Y Equipo Para Elaboracion De Lacteos-Pob. Xaltlanguias	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social).	En Ejecución	2013	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	\$22,000	100.00	\$0	Acción	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO00130400250603	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle La Unidad-Col Independencia	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138119	Construccion De Techado En Cancha De Futbol En Calle Prolongacion Laurel, Col. El Roble	13442	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social).	En Ejecución	2013	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,123,199	\$1,123,199	100.00	\$0	Metro Cuadrado	400	4.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138189	Pavimentacion De Calle Lomas De Igualta, Col. Lomas Del Valle	13135	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social).	En Ejecución	2013	\$1,279,214	\$1,279,214	\$1,279,214	\$1,279,214	\$1,279,214	\$1,279,214	\$1,279,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 579

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013020017359	Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (Paiei)	13398	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	\$481,241	100.00	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138366	Pavimentación De Calle Ruben Figueroa, Col. Revolucion Del Sur	13155	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,449,666	\$1,449,666	99.98	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	99.98	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138389	Terminación De Calle Febronio Díaz, Col. Revolucion Del Sur	13156	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,998	\$899,998	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138406	Pavimentación De Calle Aquiles Serdan Esq. Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Pob. Paso Limonero	13188	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138456	Pavimentación De Calle Nigromante, Col. Ampl. Santa Cruz	13439	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138812	Pavimentación De Calle Chihuahua, Col. Ampliación La Maquina	13441	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138835	Pavimentación De Calle Cerrada Lerdo De Tejada, Col. Popular	13443	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138861	Pavimentación De Calle Cerrada De Alemania, Pob. La Poza	13437	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138899	Construcción De Anexo En E.P. Jose Guadalupe Zuno Hernandez, Col. Cumbres De Llano Largo	13460	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200138943	Construcción De Aula Y Acceso Principal A La Esc. Telessecundaria Agustín Melgar, Pob. Tunzingo	13393	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$784,890	\$784,890	92.34	\$0	Metro Cuadrado	250	100.00	92.34	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200173589	Terminación De Construcción De Muro De Contorno En Canal Del Perro, Col. Coral	13004	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,041,922	\$2,041,922	\$2,041,922	\$2,033,679	\$2,033,679	\$2,033,679	\$2,033,679	99.60	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200173591	Conclusion De Drenaje Sanitario Ubicado En Avenida Paseo Río De La Sabana, Ubicada En Col. Cd. Renacimiento	13033	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$247,418	\$247,418	\$247,418	\$247,418	\$247,418	\$247,418	\$247,418	100.00	\$0	-1	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200173592	Conclusion De Drenaje Sanitario Colector Avenida Eje Central Vicente Guerrero, Ubicada En Col. Cd. Renacimiento	13034	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,072	\$485,072	\$485,072	\$485,072	\$485,072	\$485,072	\$485,072	100.00	\$0	-1	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
GRO13130200173594	Sustitución De Motores Marinos Ecologicos	13399	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	-1	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	