



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 31

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO00130300222239	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Col. Progreso	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$18,227,605	\$18,227,605	93.00	\$0	Obra	0	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222249	Primera Etapa De Pavimentacion De La Calle Loma Larga (Bazurero) Col. Ampliacion 1° De Mayo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,793,000	\$2,793,000	\$2,793,000	\$2,793,000	\$2,793,000	\$837,602	\$837,602	29.99	\$0	Obra	0	100.00	29.99	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222250	Continuacion De Pavimentacion De Avenida Del Tanque, - Col. Hornos Insurgentes	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$441,000	\$441,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222252	Pavimentacion De La Av. Del Tanque Col. - 5 De Mayo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,960,000	\$1,099,658	\$1,099,658	56.11	\$0	Obra	0	100.00	56.11	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222257	Pavimentacion De La Calle Independencia - Col. Nueva Luz	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$1,176,000	\$352,800	\$352,800	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222259	Primera Etapa De Pavimentacion De La Calle Del Capire, - Col. Los Amates Pob. Amatillo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$931,000	\$931,000	\$931,000	\$931,000	\$931,000	\$924,220	\$924,220	99.27	\$0	Obra	0	100.00	99.27	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222272	Primera Etapa De Pavimentación De La Calle La Pedrera Col. Unidad Ciudadana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,014,022	\$1,014,022	68.98	\$0	Obra	0	100.00	68.98	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222274	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jose Ma. Morelos Colonia Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$800,254	\$800,254	\$800,254	\$800,254	\$800,254	\$800,253	\$800,253	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222279	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Paseo De La Sabana colonia Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,486,689	\$1,486,689	\$1,486,689	\$1,486,689	\$1,486,689	\$1,395,119	\$1,395,119	93.84	\$0	Obra	0	100.00	93.84	Financiera: / Física: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 31

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa - Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO00130300222239	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Col. Progreso	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$18,227,605	\$18,227,605	93.00	\$0	Obra	0	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222282	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Colonia Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$994,849	\$994,849	\$994,849	\$994,849	\$994,849	\$483,478	\$483,478	48.60	\$0	Obra	0	100.00	48.60	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222285	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Xoyatepec Colonia Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$618,288	\$618,288	\$618,288	\$618,288	\$618,288	\$185,486	\$185,486	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222291	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Alberto Vazquez Del Mercado Colonia Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$999,921	\$999,921	\$999,921	\$999,921	\$999,921	\$299,976	\$299,976	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222292	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 1 Colonia Emiliano Zapata	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$749,012	\$749,012	\$749,012	\$749,012	\$749,012	\$224,703	\$224,703	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222296	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 15 Colonia Emiliano Zapata	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,043,167	\$2,043,167	\$2,043,167	\$2,043,167	\$2,043,167	\$612,867	\$612,867	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222298	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 Colonia Emiliano Zapata	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$944,610	\$944,610	\$944,610	\$944,610	\$944,610	\$878,492	\$878,492	93.00	\$0	Obra	0	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222304	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 17-A Colonia Emiliano Zapata	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,163,212	\$1,163,212	\$1,163,212	\$1,163,212	\$1,163,212	\$990,846	\$990,846	85.18	\$0	Obra	0	100.00	85.18	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222417	Construccion De Cancha De Basquetbol Con Techadocol. Jardin Palmas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$1,470,000	\$441,000	\$441,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 31

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013030022239	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Col. Progreso	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$18,227,605	\$18,227,605	93.00	\$0	Obra	0	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222421	Supervision Control Administrativo De Obra Publica Acapulco	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Supervisión	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222424	Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Agustín De Iturbide Col. Caudillos Del Sur	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$159,728	\$159,728	77.61	\$0	Obra	0	100.00	77.61	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222426	Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Maria Orozco De Marron Col. Costa Azul	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$73,500	\$73,500	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222433	Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim Lazaro Cardenas Col. Del Pri	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$419,771	\$419,771	\$419,771	\$419,771	\$419,771	\$125,931	\$125,931	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222438	Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Revolucion Col. Jardin Mangos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$404,978	\$404,978	82.65	\$0	Obra	0	100.00	82.65	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222440	Rehabilitacion De Aulas En Esc. Sec. Vicente Guerrero Col. Jardin Palmas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$147,000	\$147,000	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222460	Rehabilitacion De Aulas En Esc. Prim. Margarita Maza De Juarez Col. Jardin Palmas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$363,875	\$363,875	74.26	\$0	Obra	0	100.00	74.26	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222480	Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Lazaro Cardenas Del Rio Col. Lomas Verdes	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$61,740	\$61,740	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 31

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
GRO0013030022239	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Col. Progreso	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$19,600,000	\$18,227,605	\$18,227,605	93.00	\$0	Obra	0	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222492	Rehabilitacion De Aula En Esc. Sec. Tec. N. 152 Col. Miramar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$637,000	\$637,000	\$637,000	\$637,000	\$637,000	\$191,100	\$191,100	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222497	Rehabilitacion De Aula En Esc. Sec. Niño Artillero Col. Narciso Mendoza	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$171,875	\$171,875	83.52	\$0	Obra	0	100.00	83.52	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222505	Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Club De Leones Pob. El Arenal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$205,800	\$61,740	\$61,740	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222507	Rehabilitacion De Aula En Esc. Prim. Aquiles Serdan Pob. Paso Limonero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$237,497	\$237,497	\$237,497	\$237,497	\$237,497	\$196,763	\$196,763	82.85	\$0	Obra	0	100.00	82.85	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222517	Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol En Esc. Prim. Aquiles Serdan Pob. Paso Limonero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$220,500	\$220,500	30.00	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
GRO00130300222521	Rehabilitacion De Cancha En Esc. Prim. Josefa O. De Dominguez Pob. Alfredo V. Bonfil	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Convenios	0000-Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$332,532	\$332,532	\$332,532	\$332,532	\$332,532	\$277,722	\$277,722	83.52	\$0	Obra	0	100.00	83.52	Financiera: / Física: / Registro:	