



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
PROGRAMA HÁBITAT



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 32

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130400259615	Desarrollo Social Y Comunitario	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,821,870	\$9,821,870	99.77	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400259661	Mejoramiento Del Entorno Urbano	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,800,000	\$35,283,811	\$35,283,811	\$35,283,811	\$35,283,811	\$35,200,334	\$35,200,334	99.76	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400259805	Vertiente Intervenciones Preventivas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,867,736	\$18,867,736	\$18,867,736	\$18,867,736	\$18,867,736	\$18,862,117	\$18,862,117	99.97	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260058	Pavimentación De Calle Cardenas - Col. 19 De Noviembre	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,090,546	\$1,090,546	\$1,090,546	\$1,090,546	\$1,090,546	\$1,090,546	\$1,090,546	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260074	Pavimentación De Calle Democracia - Col. Altos De Miramar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,141,728	\$1,141,728	\$1,141,728	\$1,141,728	\$1,141,728	\$1,141,728	\$1,141,728	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260091	Pavimentación De Calle Isabel La Catolica - Col. Jose Lopez Portillo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$923,821	\$923,821	\$923,821	\$923,821	\$923,821	\$923,821	\$923,821	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260108	Pavimentación De Calle División Del Norte - Col. Francisco Villa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$994,287	\$994,287	\$994,287	\$994,287	\$994,287	\$994,287	\$994,287	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260129	Pavimentación De Calle 15 De Junio - Col. Hermenegildo Galeana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,141,806	\$1,141,806	\$1,141,806	\$1,141,806	\$1,141,806	\$1,141,806	\$1,141,806	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260140	Pavimentación De Calle Naranjos - Col. Jardin Mangos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,042,324	\$1,042,324	\$1,042,324	\$1,042,324	\$1,042,324	\$1,041,451	\$1,041,451	99.92	\$0	Obra	0	100.00	99.92	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260150	Pavimentación De Calle Uruapan - Col. La Esperanza	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$844,909	\$844,909	\$844,909	\$844,909	\$844,909	\$844,909	\$844,909	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260160	Pavimentación De Calle La Torre - Col. La Lajita	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$943,605	\$943,605	\$943,605	\$943,605	\$943,605	\$943,605	\$943,605	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260173	Pavimentación De Calle Hilamos - Col. - Mártires De Cuilapa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$372,337	\$372,337	\$372,337	\$372,337	\$372,337	\$372,337	\$372,337	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260191	Pavimentación De Calle Niño Perdido - Col. Pedregoso	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$874,062	\$874,062	\$874,062	\$874,062	\$874,062	\$874,062	\$874,062	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260202	Pavimentación De Calle 11 - Col. Postal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,749,740	\$1,749,740	\$1,749,740	\$1,749,740	\$1,749,740	\$1,739,569	\$1,739,569	99.42	\$0	Obra	0	100.00	99.42	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260211	Pavimentación De Calle Paraiso - Col. Paso Limonero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Program a Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,003,747	\$1,003,747	\$1,003,747	\$1,003,747	\$1,003,747	\$1,003,747	\$1,003,747	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
PROGRAMA HÁBITAT



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 32

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130400259615	Desarrollo Social Y Comunitario	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,821,870	\$9,821,870	99.77	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260225	Pavimentación De Calle Monte Verde - Col. Praderas De Costa Azul	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$781,585	\$781,585	\$781,585	\$781,585	\$781,585	\$781,585	\$781,585	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260241	Pavimentación De Calle Adolfo Cienfuegos - Col. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$969,205	\$969,205	\$969,205	\$969,205	\$969,205	\$952,448	\$952,448	98.27	\$0	Obra	0	100.00	98.27	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260257	Introducción De Drenaje En Andador Jocotitlan - Col. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$239,850	\$239,850	\$239,850	\$239,850	\$239,850	\$239,850	\$239,850	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260276	Pavimentación Del Andador Coral - Col. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$423,162	\$423,162	\$423,162	\$423,162	\$423,162	\$368,727	\$368,727	87.14	\$0	Obra	0	100.00	87.14	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260302	Pavimentación De Calle 1° De Abril - Col. Ricardo Flores Magon	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,148,757	\$1,148,757	\$1,148,757	\$1,148,757	\$1,148,757	\$1,148,757	\$1,148,757	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260315	Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo - Col. San Isidro	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$923,542	\$923,542	\$923,542	\$923,542	\$923,542	\$923,542	\$923,542	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260334	Pavimentación De Calle Geranios - Col. Unidos Por Guerrero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$974,396	\$974,396	\$974,396	\$974,396	\$974,396	\$974,396	\$974,396	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260351	Pavimentación De Calle Batalla De Ayacucho - Fracc. Simón Bolívar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$904,689	\$904,689	\$904,689	\$904,689	\$904,689	\$903,894	\$903,894	99.91	\$0	Obra	0	100.00	99.91	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260361	Pavimentación De Andador Del Rocio - Col. Barranca De La Laja	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$310,690	\$310,690	\$310,690	\$310,690	\$310,690	\$310,690	\$310,690	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260387	Pavimentación De Calle Antonia Nava - Col. Juan R. Escudero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$968,325	\$968,325	\$968,325	\$968,325	\$968,325	\$968,290	\$968,290	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260404	Pavimentación De Calle Tamarindos - Col. Lomas Del Tamarindo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$997,155	\$997,155	\$997,155	\$997,155	\$997,155	\$996,746	\$996,746	99.96	\$0	Obra	0	100.00	99.96	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260422	Pavimentación De Calle Ejidatarios - Col. Miramar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,168,375	\$1,168,375	\$1,168,375	\$1,168,375	\$1,168,375	\$1,168,375	\$1,168,375	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260437	Pavimentación De Calle 3 - Col. Palma - Sola	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$785,266	\$785,266	\$785,266	\$785,266	\$785,266	\$785,266	\$785,266	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GRO00130400260451	Pavimentación De Calle Mariano Escobedo - Col. Silvestre Castro	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,813,395	\$1,813,395	\$1,813,395	\$1,813,395	\$1,813,395	\$1,813,393	\$1,813,393	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
PROGRAMA HÁBITAT



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

Total: 32

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130400259615	Desarrollo Social Y Comunitario	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,844,776	\$9,821,870	\$9,821,870	99.77	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260472	Pavimentación De Calle Benito Juarez - Col. Martires De Cuilapa	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$530,855	\$530,855	\$530,855	\$530,855	\$530,855	\$530,855	\$530,855	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260483	Pavimentacion De Calle Emperador Cuauhtemoc - Col. Hermenegildo Galeana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,306,220	\$1,306,220	\$1,306,220	\$1,306,220	\$1,306,220	\$1,306,220	\$1,306,220	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
GRO00130400260508	Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre - Col. Industrial	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,115,432	\$1,115,432	\$1,115,432	\$1,115,432	\$1,115,432	\$1,115,432	\$1,115,432	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: