



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
PROGRAMAS REGIONALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GRO00130300194590	Subsidio saneamiento Financiero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Acapulco de Juárez	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	100.00	\$0	Acción	5,000	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO00130300217766	Pavimentacion De Calle Unidos For Guerrero, Col. Cumbre De Llano Largo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,123,196	\$1,123,196	\$1,123,196	\$1,123,196	\$1,123,196	\$1,123,196	\$1,123,196	\$1,123,196	\$1,123,196	\$0	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO00130300217966	Pavimentacion De Calle 7, Col. Postal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,379,815	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,707,561	\$1,707,561	99.40	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO00130300218020	Instalacion De Alumbrado Publico En Av. Lazaro Cardenas Tramo Cayaco - Puerto Marquez	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	Energia	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$496,501	\$496,501	99.30	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO00130300218210	Construccion De Unidad Deportiva, Localidad San Pedro Las Playas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO12130200167027	Construccion De Unidad Deportiva, Localidad San Pedro Las Playas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	Cancelado	2013	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$6,860,000	\$2,038,109	\$2,038,109	29.71	\$0	Obra	1,000	1.00	29.71	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra
GRO12130200167063	Construccion De Unidad Deportiva Col. La Agricola	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	Suspendido	2012	\$1,960,000	\$2,371,359	\$2,371,359	\$2,371,359	\$2,371,359	\$2,371,359	\$2,371,359	\$587,735	\$587,735	24.78	\$0	Obra	500	1.00	24.78	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167094	Pavimentacion De Calle Laguna De San Marcos, Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$1,170,708	\$1,170,708	\$1,170,708	\$1,170,708	\$1,170,708	\$1,170,708	\$1,170,708	\$799,593	\$799,593	68.30	\$0	Obra	1,000	100.00	68.30	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167110	Pavimentacion De Calle Luis Becerra, Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$964,086	\$1,144,496	\$1,144,496	\$1,144,496	\$1,144,496	\$1,144,496	\$1,144,496	\$922,905	\$922,905	80.64	\$0	Obra	500	100.00	80.64	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167131	Pavimentacion De Calle Ejido La Poza, Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$531,416	\$685,525	\$685,525	\$685,525	\$685,525	\$685,525	\$685,525	\$513,275	\$513,275	74.87	\$0	Obra	500	100.00	74.87	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167153	Pavimentacion De Calle Zoyancingo, Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$828,982	\$956,222	\$956,222	\$956,222	\$956,222	\$956,222	\$956,222	\$745,299	\$745,299	77.94	\$0	Obra	500	100.00	77.94	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167179	Pavimentacion De Calle 11, Col. Emiliano Zapata	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$749,103	\$749,103	99.40	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167208	Pavimentacion De Calle 30, Col. Emiliano Zapata	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$1,365,295	\$1,365,295	\$1,365,295	\$1,365,295	\$1,365,295	\$1,365,295	\$1,365,295	\$1,052,163	\$1,052,163	77.06	\$0	Obra	500	100.00	77.06	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167443	Pavimentacion De Calle 7, Col. Postal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones y transportes	Cancelado	2013	\$1,379,815	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,717,929	\$1,707,561	\$1,707,561	99.40	\$0	Obra	500	100.00	99.40	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
PROGRAMAS REGIONALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO00130300194590	Subsidio saneamiento Financiero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Acapulco de Juárez	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	100.00	\$0	Acción	5,000	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
GRO12130200167473	Pavimentación De Calle Mario Pintos Soberanis, Colonia Del Pri	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$1,341,861	\$1,341,861	\$1,341,861	\$1,341,861	\$1,341,861	\$1,341,861	\$1,321,039	\$1,321,039	98.45	\$0	Obra	500	100.00	98.45	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra
GRO12130200167496	Pavimentación De Calle Filiberto Viguera Lazaro, Colonia Del Pri	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$1,341,861	\$1,341,861	\$1,341,861	\$1,341,861	\$1,341,861	\$1,336,077	\$1,336,077	99.57	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167513	Pavimentación De Calle Fidel Velazquez, Colonia Del Pri	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$1,437,525	\$1,437,525	\$1,437,525	\$1,437,525	\$1,437,525	\$1,428,616	\$1,428,616	99.38	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167524	Pavimentación De Calle Felix Liera, Colonia Del Pri	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$1,437,525	\$1,437,525	\$1,437,525	\$1,437,525	\$1,437,525	\$1,428,725	\$1,428,725	99.39	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167569	Pavimentación De Calle 20 De Noviembre, Colonia Del Pri	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$3,032,032	\$3,032,032	\$3,032,032	\$3,032,032	\$3,032,032	\$763,023	\$763,023	25.17	\$0	Obra	500	100.00	25.17	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167679	Pavimentación De Calle Lazaro Cardenas, Colonia Del Pri	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$1,014,936	\$1,268,670	\$1,268,670	\$1,268,670	\$1,268,670	\$1,263,202	\$1,263,202	99.57	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167727	Pavimentación De Circuito Calle Baltazar Leyva Y La Cañada, Colonia Miramar	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$6,240,000	\$4,923,809	\$4,923,809	\$4,923,809	\$4,923,809	\$4,253,171	\$4,253,171	86.38	\$0	Obra	1,500	100.00	86.38	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167827	Pavimentación Del Circuito Calles Revolución, Lázaro Cárdenas, Manuel Altamirano, And. Del Mar Y Eduardo Neri, Col. Miramar, Reforma Agraria Y Jardín Azteca	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$6,417,111	\$5,673,896	\$5,673,896	\$5,673,896	\$5,673,896	\$2,730,202	\$2,730,202	48.12	\$0	Obra	1,000	100.00	48.12	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167876	Supervision Externa Tecnica, Financiera Y De Control De Ejecucion De Obra	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	Suspendido	2012	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Super visión	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	
GRO12130200167968	Alumbrado Publico De La Av. Vicente Guerrero (Entrada Principal De Acapulco) Tramo La Venta - Las Cruces	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Energia	Suspendido	2012	\$1,500,000	\$1,576,897	\$1,576,897	\$1,576,897	\$1,576,897	\$1,573,413	\$1,573,413	99.78	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra	



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ  
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
PROGRAMAS REGIONALES



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 30

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
GRO00130300194590	Subsidio Saneamiento Financiero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Acapulco de Juárez	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	100.00	\$0	Acción	5,000	1.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO12130200168007	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Carretera Nacional Tramo Cruces - Garita, Restableciendo Cableado y Pasteria	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Energia	Suspendido	2012	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,491,590	\$1,491,590	\$1,491,590	\$1,491,590	99.44	\$0	-1	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra
GRO12130200168025	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Con Cambio De Postes En Av. Lopez Mateos Tramo Playa La Angosta - Playa Caleta	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Energia	Suspendido	2012	\$1,500,000	\$1,499,654	\$1,499,654	\$1,499,654	\$1,499,654	\$1,429,896	\$1,429,896	\$1,429,896	\$1,429,896	95.35	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra
GRO12130200168039	Instalacion De Alumbrado Publico En Av. Lazaro Cardenas Tramo Cruces - Cayaco	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Energia	Suspendido	2012	\$3,000,000	\$2,924,521	\$2,924,521	\$2,924,521	\$2,924,521	\$2,918,202	\$2,918,202	\$2,918,202	\$2,918,202	99.78	\$0	Obra	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra
GRO12130200168053	Rehabilitacion De L Alumbrado Publico De Las Playas Del Puerto De Acapulco	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Energia	Suspendido	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$983,885	\$983,885	\$983,885	\$983,885	98.39	\$0	Obra	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra
GRO12130200168063	Instalacion De Alumbrado Publico En Av. Lazaro Cardenas Tramo Cayaco - Puerto Marquez	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Energia	Cancelado	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$496,501	\$496,501	\$496,501	\$496,501	99.30	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra
GRO12130200168076	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Con Cambio De Postes En Av. Farallon En Tramo Garita - La Diana, Acapulco	-	Guerrero	Acapulco de Juárez municipal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Energia	Suspendido	2012	\$1,000,000	\$998,928	\$998,928	\$998,928	\$998,928	\$996,966	\$996,966	\$996,966	\$996,966	99.80	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra