



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblaci ón	Avance Anual	
GRO12130200172782	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En El Modulo Deportivo, Col. Coral	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,425,000	\$2,424,942	\$2,424,942	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra
GRO12130200172788	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, And. Teloloapan Y And. El Veladero, Col. Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra
GRO12130200172796	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre, Calle Maria De La O, Frente A La Esc. Prim. Urb. "Articulo 123", Pob. La Sabana	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	Suspendido	2012	\$2,408,453	\$2,408,453	\$2,408,453	\$2,408,453	\$2,408,453	\$2,383,757	\$2,383,757	98.97	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra
GRO12130200172802	Construccion De Centro Deportivo, Circuito Int., Entre Rio Poyutla Y Rio Papagayo, Ma. 125, 122, Col. Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	Suspendido	2012	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,880,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra
GRO12130200172807	Construccion De Cancha De Usos Múltiples, Calle Joaquín Velazquez, Entre And. Tetela Del Rio, Texmelica Y And. Higuera, Mz. 219, 222, 220 Y 183, Col. Cd. Renacimiento	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,923,453	\$1,923,453	\$1,923,453	\$1,923,453	\$1,923,453	\$1,911,071	\$1,911,071	99.36	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra
GRO12130200172810	Supervision Externa De La Obra	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	358976	358976.49	358976.49	358976.49	358976.49	358653.42	358653.42	99.91	0	Supervisión	500	100	100	Financiera: / Fisica: / Registro: avance de obra