



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 26

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
GRO12130200172859	Pavimentación De Avenida Sin Nombre 2da. Etapa, Loc. Agua Caliente	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,909	\$539,909	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO12130200172862	Pavimentación De Avenida Principal Hacia Las Mesas, Loc. Barrio Nuevo De Los Muertos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$988,795	\$988,795	98.88	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO12130200172867	Pavimentación De Avenida Principal, Loc. Dos Arroyos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO12130200172873	Pavimentación De Avenida A La Secundaria, Loc. La Concepcion	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$539,904	\$539,904	\$539,904	\$539,904	\$539,904	\$539,904	\$539,904	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
GRO12130200172875	Pavimentación De Avenida Al Embarcadero, Loc. La Estacion	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012	
GRO12130200172879	Pavimentación De Avenida Hacia El Toril, Loc. La Sierrita	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$685,275	\$685,275	\$685,275	\$685,275	\$685,275	\$685,275	\$685,275	100.00	\$0	Obra	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012	
GRO12130200172887	Pavimentación De Avenida De Acceso Principal, Loc. La Sierrita	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	Cancelado	2012	\$685,275	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	100.00	\$0	Obra	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172894	Pavimentación De Avenida De Acceso Principal Loc. La Sierrita	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	\$314,725	100.00	\$0	Obra	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO12130200172895	Pavimentación De Avenida Principal Hacia El Toril Loc. Ejido Nuevo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	\$589,191	100.00	\$0	Obra	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172903	Pavimentación De Avenida Hacia El Toril Loc. Sabanillas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$596,374	\$596,374	\$596,374	\$596,374	\$596,374	\$596,374	\$596,374	\$596,374	100.00	\$0	Obra	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172905	Pavimentación De Avenida El Panteon Loc. Sabanillas	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$403,626	\$403,626	\$403,626	\$403,626	\$403,626	\$403,626	\$403,626	\$403,626	100.00	\$0	Obra	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172911	Construcción De Canal Pluvial En E.P. Agustín Melgar Loc. Amatillo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$400,734	\$400,734	\$400,734	\$400,734	\$400,734	\$399,144	\$399,144	\$399,144	99.60	\$0	Obra	500	100	99.6	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 26

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO12130200172859	Pavimentacion De Avenida Sin Nombre 2da. Etapa, Loc. Agua Caliente	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,909	\$539,909	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO12130200172914	Rehabilitacion De Aulas En E.P. Agustin Malgar Loc. Amatillo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$599,272	\$599,272	\$599,272	\$599,272	\$599,272	\$599,271	\$599,271	100.00		0 Obra	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172917	Construccion De Aula En E.P. Francisco Sarabia Loc. Ejido Nuevo	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$410,809	\$410,809	\$410,809	\$410,809	\$410,809	\$403,871	\$403,871	98.31		0 Aula	500	100	98.3	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172919	Construccion De 2 Aulas En Telesecundaria Francisco Marquez Loc. Cerro De Piedra	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$754,604	\$754,604	\$754,604	\$754,604	\$754,604	\$754,604	\$754,604	100.00		0 Aula	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172925	Rehabilitacion De Sanitarios En Telesecundaria Francisco Marquez Loc. Cerro De Piedra	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$245,396	\$245,396	\$245,396	\$245,396	\$245,396	\$245,395	\$245,395	100.00		0 Obra	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172927	Rehabilitacion De 3 Aulas En E.P. Club De Leonos Loc. El Arenal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$201,745	\$201,745	\$201,745	\$201,745	\$201,745	\$201,745	\$201,745	100.00		0 Aula	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172931	Construccion De Aula En E.P. Club De Leonos Loc. El Arenal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$456,927	\$456,927	\$456,927	\$456,927	\$456,927	\$456,927	\$456,927	100.00		0 Aula	300	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172933	Construccion De Sanitarios - En J.N. Josefa Ortiz De Dominguez Loc. El Arenal	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$339,004	\$339,004	99.32		0 Obra	200	100	99.3	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172937	Construccion De Dos Aulas En J.N. Juan J. Rosseau Loc. El Campanario	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$658,671	\$658,671	\$658,671	\$658,671	\$658,671	\$658,671	\$658,671	100.00		0 Aula	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172941	Construccion De Sanitarios - En J.N. Juan J. Rosseau Loc. El Campanario	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	\$341,329	100.00		0 Obra	200	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172943	Construccion De Tres Aulas En Telesecundaria Loc. Huamuchitos	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		0 Aula	300	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172950	Rehabilitacion De Aulas En E.P. Francisco I. Madero Loc. El Playon	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		0 Aula	200	100	100	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172955	Construccion De Sanitarios - En E.P. Juan N. Alvarez Loc. La Concepcion	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$138,027	\$138,027	30.00		0 Obra	200	100	30	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012
GRO12130200172958	Construccion De Sanitarios - En E.P. Revolution Social Loc. Agua Caliente	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$460,090	\$452,154	\$452,154	98.28		0 Obra	300	100	98.3	Financiera: / Física: / Registro: avance de obra FISE 2012



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
 SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
 FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2013

Total: 26

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
GRO12130200172859	Pavimentación De Avenida Sin Nombre 2da. Etapa, Loc. Agua Caliente	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,910	\$539,909	\$539,909	100.00	\$0	Obra	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GRO12130200172963	Construccion De Un Aula Y Rehabilitacion De Anexo Y Sanitarios En J.N. Angela Peralta Loc. San Isidro Gallinero	-	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Estatal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		0 Aula	500	100	100	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: avance de obra FISE 2012